

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Decreto n. 373 del 25 Febbraio 2019

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-37505-2018 del 22/10/2018** relativa alla concessione a favore di **FARIOLI PIETRO – IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19539-2016 del 11/04/2016**.

#### VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla Rete di Imprese" tra Performer srl (mandataria), T&D srl (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **11/04/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19539-2016** presentata da **FARIOLI PIETRO – IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Cento - Frazione Casumaro (FE), in Via dell’Industria, n. 1, Codice Fiscale FRLPTR47T05C469F e Partita Iva 00297030389;
- che, con **Decreto n. 2360 del 28/07/2016**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 152.182,38** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **22/10/2018**, la **FARIOLI PIETRO – IMPRESA INDIVIDUALE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-37505-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-4083-2019 del 13/02/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 122.960,99** (di cui € 72.635,97 da erogare al beneficiario ed € 50.325,02 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E33G12000650002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 122.960,99** (di cui € 72.635,97 da erogare al beneficiario ed € 50.325,02 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **FARIOLI PIETRO – IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Cento - Frazione Casumaro (FE), in Via dell'Industria, n. 1, Codice Fiscale FRLPTR47T05C469F e Partita Iva 00297030389, avente come legale rappresentante Farioli Pietro, Codice Fiscale FRLPTR47T05C469F, la somma complessiva pari a **€ 122.960,99** (di cui € 72.635,97 da erogare al beneficiario ed € 50.325,02 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19539-2016**;
2. di dare mandato alla "**BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **FARIOLI PIETRO – IMPRESA INDIVIDUALE** e alla "**BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

Farioli Pietro - Impresa

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Pietro Farioli	FRLPTR47T05C469F		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-19539-2016	11/04/2016
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-37505-2018	22/10/2018
SEDE LEGALE	Via dell'Industria, n°1 - CAP 44041	Cento (Frazione Casumaro)	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via dell'Industria, n°1 - CAP 44041	Cento (Frazione Casumaro)	(FE)	Visura Deggendorf	Regolare	19/02/2019
CODICE FISCALE / P.IVA	FRLPTR47T05C469F/00297030389			CUP	E33G12000650002	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-48087-2016	09/09/2016
				AIA		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	25.11			DURC rilasciato il	30/10/2018	DURC-15052-2018 30/10/2018
	Lavori di carpenteria metallica in genere. Codice: 25.11-fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture. Importanza: A-primaria Albo Artigiani			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	//	//
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-39270-2018	06/11/2018
BANCA CONVENZIONATA	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERTIVA-FILIALE DI PORTA MOLINA, VIA IV NOVEMBRE, 11C CENTO(FE)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 152.182,38	€ 0,00		€ 122.960,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 152.182,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 122.960,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESE / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 129.513,40	€ 122.960,99	€ 6.552,41	€ 72.635,97	€ 50.325,02	€ 122.960,99
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 129.513,40</b>	<b>€ 122.960,99</b>	<b>€ 6.552,41</b>	<b>€ 72.635,97</b>	<b>€ 50.325,02</b>	<b>€ 122.960,99</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 115 del 29/08/2012 di GHEDINI MARCO	€ 4.844,41	Voce A-a-Costi per opere strutturali - Opere edili: euro 4.844,41 (relativi alla fattura 115 del 29/08/2012 di GHEDINI MARCO) così suddivisi: 1) euro 3.550,84 relativi alla voce di spesa B01068.b del Computo Metrico Consuntivo (Rimozione di copertura di amianto-cemento [...]); 2) euro 1.293,57 relativi alla voce di spesa np2 del Computo Metrico Consuntivo (Oneri di smaltimento in discarica di rifiuti speciali [...]). Dal Formulario Rifiuti dell'amianto (PRZ 235343/11 del 27/08/2012) allegato in domanda di pagamento, non risulta esserci corrispondenza tra i kg di amianto smaltiti (4760 kg, come da Formulario) e i m <sup>2</sup> di copertura effettivamente rimossi, smaltiti e rendicontati al presente SAL (540,45 m <sup>2</sup> ). Considerando un peso medio della copertura in eternit pari a circa 15 kg/m <sup>2</sup> si ottiene, partendo dal peso di rifiuti smaltiti di 4760 kg, un valore della superficie di copertura corrispondente pari a circa 317,33 m <sup>2</sup> ; rivalutando dunque i costi associati alle voci di spesa B01068.b e np2 in funzione della superficie di 317,33 m <sup>2</sup> suddetta, si ottiene l'importo non ammesso complessivo pari ad euro 4.844,41. Si noti che il calcolo è stato effettuato considerando i prezzi unitari effettivamente applicati e sostenuti, ottenuti a partire dai prezzi unitari riportati nel Computo Metrico Consuntivo, ricalibrati tenendo conto della differenza tra il totale consuntivo di euro 70.937,93 e quello rendicontato di euro 68.544,00 in riferimento alla sezione "Opere strutturali e costi della sicurezza già eseguite" del quadro di raffronto fornito in domanda di erogazione. Si noti inoltre che, sulla base della suddetta superficie accertata pari a 317,33 m <sup>2</sup> relativamente alla rimozione e smaltimento della copertura in amianto, è stata effettuata una ridefinizione del costo convenzionale dell'intervento (euro 264.132,10) rispetto a quello valutato in fase di concessione (euro 281.981,70) secondo quanto indicato nella Tabella A-Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.. Facendo riferimento a tale tabella, riportata per l'immobile in esame nell'esito istruttorio CR-38210-2016 del 13/07/2016 (pag. 13 dell'esito), si è infatti ridefinito il costo convenzionale facendo riferimento ai m <sup>2</sup> di copertura ammessi al presente SAL relativamente alla demolizione e smaltimento a rifiuto di amianto (317,33 m <sup>2</sup> ammessi piuttosto che 540,45 m <sup>2</sup> richiesti a contributo, così come dettagliato nelle precedenti righe). Tuttavia, si sottolinea che ciò non ha comportato una variazione del contributo concedibile in quanto il totale della spesa ammessa da Decreto di Concessione N° 2360 del 28/07/2016 pari ad euro 152.182,38 risulta, al netto dell'importo dell'indennizzo assicurativo a copertura del danno (in tal caso pari ad euro 0,00), comunque inferiore rispetto al costo convenzionale ridefinito suddetto pari ad euro 264.132,10.
Fattura n° 111 del 10/09/2012 di PRITONI S.R.L.	€ 1.585,80	Voce C-a- Costi per le finiture-opere edili: euro 1.585,80 (relativi alla fattura 111 del 10/09/2012 di PRITONI S.R.L.). Dal quadro di raffronto fornito risulta infatti, relativamente alle "Opere di finitura già eseguite", un'incongruenza tra il totale del Computo Metrico Consuntivo pari ad euro 3.629,40 (associato alle voci di spesa B01085, A44.110, A44.115 e A37.061) e il totale delle relative fatture. n. 10 del 02/07/2014 e n. 111 del 10/09/2012 emesse rispettivamente da EREDI FERIOLI e PRITONI SRL pari ad euro 5.215,20 richiesto a contributo al presente SAL. Il totale delle fatture pari ad euro 5.215,20 risulta corrispondente rispetto a quanto riportato nei relativi documenti di offerta/preventivi forniti in domanda di pagamento. Tuttavia, non è ritenuto ammissibile applicare prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase di concessione del contributo in accordo con il prezzario regionale; motivo per cui, si ritiene non ammissibile la differenza tra l'importo di euro 5.215,20 relativo alle fatture emesse e l'importo di euro 3.629,40 consuntivo relativo alle quantità e ai prezzi unitari sostenuti al presente SAL.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.430,21</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
Fattura n° 147 del 04/10/2018 di DOTT.THOMAS VERONESE	€ 15,98	L'importo di euro 15,98 viene sospeso in quanto eccedente il massimale previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. relativo alla voce b-Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio. Si rimanda ai SAL successivi l'erogazione della presente spesa in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori.			
Fattura n° 02 del 04/10/2018 di PIRANI GILBERTO	€ 106,22	Dall'analisi del quadro di raffronto fornito in domanda di erogazione, e con riferimento alla sezione 'Opere strutturali da eseguire', risulta un importo sospeso pari ad euro 106,22 così suddiviso: -relativamente alla voce di spesa B01004.b (Demolizione di muratura [...]), si evince che è stata rendicontata e consuntivata una quantità di 20,287 m <sup>2</sup> superiore a quella ammessa in fase di concessione (19,546 m <sup>2</sup> ); tale eccedenza (pari ad euro 5,28) viene sospesa al presente SAL. Si rimanda a SALDO la valutazione di ammissibilità di tale spesa. -relativamente alla voce di spesa A05006.e (Muratura in mattoni [...]), si evince che è stata rendicontata e consuntivata una quantità di 20,287 m <sup>2</sup> superiore a quella ammessa in fase di concessione (19,546 m <sup>2</sup> ); tale eccedenza (pari ad euro 15,64) viene sospesa al presente SAL. Si rimanda a SALDO la valutazione di ammissibilità di tale spesa. -si evince che è stata rendicontata la voce di spesa B02121 (Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di vetro [...]) per un totale di euro 157,55. Tale voce non era presente nel Computo Metrico Estimativo fornito in fase di concessione; tuttavia, il Direttore dei Lavori ha fornito, a seguito di richiesta di integrazioni (CR-42748-2018) del 05/12/2018, DSAN del 15/01/2019 (CR-1025-2019) in cui viene specificato che "In relazione alla voce B02121 la stessa era già prevista in progetto come da tavola che si allega e che era stata depositata in fase di concessione [...] per puro errore materiale in fase di stesura del computo metrico fu erroneamente digitato il codice B02021 invece di quello corretto B02121 [...]". La voce B02121 (per un totale di euro 157,55) sostituisce dunque la voce B02021 (per un errato totale, previsto in fase di concessione di euro 72,24); tale eccedenza (pari ad euro 85,30) viene sospesa al presente SAL. Si rimanda a SALDO la valutazione di ammissibilità di tale spesa.			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 122,20</b>			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 6.552,41</b>			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR-19539-2016 del 11/04/2016				
ID PAGAMENTO	0800000010000195392016				
CODICE CUP	E33G12000650002				
STRINGA MIP	//MIP/E33G12000650002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000195392016				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Farioli Pietro	FRLPTR47T05C469F	00297030389	IT46J0850923405002000111161	€ 72.635,97	3D
PIRANI GILBERTO	PRNGBR49E03C469F	01154250383	IT32T0850923401001009417286	€ 39.255,91	3B
THOMAS VERONESE	VRNTMS67R15C814V	01327130389	IT21G053876720000000000525	€ 1.300,38	3A
MAURO BENINI	BNNMRA53M14D548G	01366230389	IT54K0200813000000103566525	€ 7.122,44	3A
DAVIDE RONCARATI	RNCDVD62M19D548I	02007630383	IT23Y010051300000000002542	€ 1.349,09	3A
SICUR3000 SAS	01301420293	01301420293	IT92C0898268730005001000313	€ 1.297,20	3A
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 122.960,99</b>	
NOTE					