

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 396 del 27 Febbraio 2019

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-45287-2018 del 30/12/2018 relativa alla concessione a favore della **SOCIETÀ' AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-50344-2015 del 20/10/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla rete di imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012".
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA:

- l’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **20/10/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-50344-2015** presentata dalla **SOCIETA’ AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S.**, con sede legale nel Comune di San Possidonio (MO), in Via XXV Aprile, n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 03347540365;
- che, con **Decreto n. 1361 del 31/05/2018**, che ha rettificato il **Decreto n. 4052 del 30/11/2016**, per le motivazioni riportate in narrativa dello stesso, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 526.696,47** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **30/12/2018**, la **SOCIETA’ AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45287-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO, altresì:

- che, il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell’art. 2 dell’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che, pertanto, è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d’ora in avanti CDP), tramite l’istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che, il beneficiario del contributo, presso l’istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto,

ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

- che, il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-4852-2019 del 20/02/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 338.611,66** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E42F16000550001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 338.611,66** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della **SOCIETA' AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S**, con sede legale nel Comune di San Possidonio (MO), in Via XXV Aprile, n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 03347540365, avente come Legale Rappresentante Giuseppe Bellini, Codice Fiscale BLLGPP67L12F257Z, la somma complessiva pari a **€ 338.611,66** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-50344-2015**;

2. di dare mandato alla “**BPER BANCA S.P.A.**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA’ AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S** e alla “**BPER BANCA S.P.A.**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

SOCIETA' AGRICOLA BELLINI GIULIO S.S. - GIUSEPPE BELLINI - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	GIUSEPPE BELLINI		BLLGPP67L12F257Z		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -50344-2015	20/10/2015
SEDE LEGALE	VIA XXV APRILE n. 1 - CAP 41039		San Possidonio	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-45287-2018	30/12/2018
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA MALASPINA 34-36		Cavezzo	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE / P.IVA	03347540365		03347540365		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	NO				VISURA DEGGENDORF	regolare	21/02/2019
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E42F16000550001	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - AGENZIA N.1 MIRANDOLA				TITOLO ABILITATIVO	CR-8248-2018	12/03/2018
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA		
					DURC rilasciato il	NN	NN
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	INPS 13747664	11/01/2019
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-3816-2019	11/02/2019
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0	
					IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 526.696,47	€ 0,00		€ 338.611,66				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 526.696,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.611,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 353.185,37	€ 348.329,24	€ 14.573,71	€ 0,00	€ 338.611,66	€ 338.611,66
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 353.185,37	€ 348.329,24	€ 14.573,71	€ 0,00	€ 338.611,66	€ 338.611,66

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 14/2015 del 12/10/2015 di GEO SERVIZI S.A.S	€ 900,00	COSTI PER INDAGINI E PRELIEVI: Spesa non ammessa in quanto tali costi non erano stati previsti, nè ammessi a contributo da Domanda di concessione e successivo Decreto.
Nota Proforma n°15.025 del 30/05/2015 Dott. Geol. Lorenzo Daini	€ 1.326,00	COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA: Spesa non ammessa in quanto tali costi non erano stati previsti, nè ammessi a contributo da Domanda di concessione e successivo Decreto.
TOTALE	€ 2.226,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 102/18 del 28/12/2018 GEMELLI COSTRUZIONI SRL	€ 1.353,90	OPERE STRUTTURALI EDILI: Spesa sospesa per quota parte di Opere Strutturali non riscontrabili da documentazione fornita e non previste da C.M.E. ammesso (voci: B01001.a, A03021b, F01095a, F01099b, F01102a, F01102b).
ft. 102/18 del 28/12/2018 GEMELLI COSTRUZIONI SRL	€ 1.276,23	FINITURE OPERE EDILI: Spesa sospesa per quota parte di Finiture opere edili non riscontrabili da documentazione fornita (voci: A11024c, A10028a, A07074f).
TOTALE	€ 2.630,13	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 102/18 del 28/12/2018 emessa da GEMELLI COSTRUZIONI SRL	€ 9.717,58	OPERE STRUTTURALI EDILI: L'importo di € 7.965,23 (€ 9.717,58 al lordo di IVA) risulta non erogabile per superamento del massimale pari al 70% previsto da Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii art. 14 bis comma 1) "Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un importo massimo pari al 70% del contributo concedibile o, se inferiore, all'importo effettivo delle lavorazioni affidate". Si rimanda la valutazione dell'importo erogabile al successivo SAL a SALDO.
TOTALE	€ 9.717,58	
TOTALE GENERALE	€ 14.573,71	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -50344-2015 del 20/10/2015
ID PAGAMENTO	080000010000503442015
CODICE CUP	E42F16000550001
STRINGA MIP	//MIP/E42F16000550001/NN/IBANccDEDICATO/080000010000503442015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
GEMELLI COSTRUZIONI SRL	00772820361	00772820361	IT980063856673000000130741	€ 313.691,66	3B
Ing. Fernando Lugli	LGLFNN50518B819J	00662910363	IT25F0538723300000001156414	€ 24.920,00	3A
TOTALE				€ 338.611,66	

NOTA 1: L'importo richiesto in Domanda di pagamento è inferiore ai documenti di spesa forniti ed alle opere oggetto di Consuntivo, in quanto come evidente da DSAN del DL acquisita con CR-4288-2019 il 14/02/2019 per mero errore la spesa richiesta è al netto dell'IVA "Che per il beneficiario l'iva è indetraibile e per mero errore materiale non è stato indicato in rendicontazione SAL". E' pertanto rimandata ai successivi SAL /SALDO la verifica delle quote rimanenti sul presente Documento di spesa. La presente valutazione valuta i soli importi richiesti in Domanda di pagamento SAL 1 (al lordo di IVA).

NOTA 2: Si segnala inoltre che da Contratto di Appalto è evidente uno sconto offerto dall'Impresa affidataria pari al 5% delle opere eseguite, pertanto a seguito di richiesta di integrazioni è stata fornita il 13/02/2019 con CR-4108-2019 la Nota di Credito n. 02 del 23/01/2019 di Gemelli Costruzioni pari a € 16.301,97 (€ 19.888,40 al lordo di IVA) per mancata erronea applicazione dello sconto pari al 5% previsto da Contratto di Appalto.

NOTA 3: Le sospensioni sopra indicate per le opere rendicontate si riferiscono alle quote parte di fattura richiesta a contributo, tuttavia per maggiore chiarezza si riporta quanto emerso dall'analisi del Computo Metrico Consuntivo SAL 1 fornito pari a € 326.039,37 (importi senza applicazione di scontistica) su cui si riscontrano complessivamente € 46.399,55 di opere da verificare sia in Opere Strutturali (€ 36.047,28) che in Finiture edili (€ 10.352,27) di cui:

- € 10.294,09 (voce B01001.a "demolizione totale di fabbricati") in attesa di documentazione a riscontro delle quantità rendicontate vista la situazione degli immobili già parzialmente crollati a seguito del sisma;
- € 2.178,91 (voce A03021b "casseratura in legno per cordoli di fondazione"), voce non corrispondente a quanto riscontrabile da documentazione fotografica integrativa fornita;
- € 23.574,28 (voci F01095a, F01099b, F01102a, F01102b "opere per realizzazione di ponteggi"), nuove lavorazioni, inizialmente non previste nel computo metrico estimativo valutato ed ammesso in fase di concessione.
- € 2.273,44 (A11024c "barriera al vapore") in attesa di documentazione fotografica a riscontro della lavorazione eseguita;
- € 7.278,94 (A10028a "isolamento termico sotto lastra") in attesa di documentazione fotografica a riscontro della lavorazione eseguita;
- € 799,88 (A07074f "converse, mantovane e scossaline") in attesa di documentazione fotografica a riscontro della lavorazione eseguita.