

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 55 del 15 Gennaio 2019

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-41916-2018 del 28/11/2018** relativa alla concessione a favore di **STEFANO BARBOLINI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31333-2015 del 28/06/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 06/03/2018 (RPI/2018/117) tra il Commissario Delegato e INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 "Aggiudicazione alla rete di imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo Sfinge relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012".
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **28/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-31333-2015** presentata da **STEFANO BARBOLINI**, residente nel Comune di Bomporto (MO), Codice Fiscale BRBSFN73L30F257R;
- che, con **Decreto n. 3692 del 07/11/2016**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 1.139.868,24** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **28/11/2018**, **STEFANO BARBOLINI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-41916-2018**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-44466-2018 del 19/12/2018**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 411.341,52** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E62F16000910001**;

- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 411.341,52** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **STEFANO BARBOLINI**, residente nel Comune di Bomporto (MO), Codice Fiscale BRBSFN73L30F257R, la somma complessiva pari a **€ 411.341,52** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-31333-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **STEFANO BARBOLINI** e alla "**BPER BANCA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)									
Stefano Barbolini - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
PERSONA FISICA	Stefano Barbolini		BRBSFN73L30F257R		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -31333-2015	28/06/2015		
RESIDENZA	Via Per Modena, n°101 - CAP 41030		Bomporto	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-24692-2017	13/07/2017		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via per Modena, n°85/c - CAP 41030		Bomporto	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-18730-2018	09/05/2018		
CODICE FISCALE / P.IVA	BRBSFN73L30F257R				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-41916-2018	28/11/2018		
DELOCALIZZAZIONE	NO				VERIFICHE SISMICHE (verbale di accertamento)	PG-0199939-2018	22/03/2018		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21.00	(codice)	(codice)	(codice)	CUP	E62F16000910001			
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI BOMPORTO VIA PER MODENA, 11				TITOLO ABILITATIVO	CR-36529-2017	17/10/2017		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					AIA				
					DURC rilasciato il	NN	NN		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-24386-2018	21/06/2018		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	CR-24385-2018	21/06/2018		
					IVA	NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 1.139.868,24	€ 0,00	€ 0,00	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI				€ 67.359,59	€ 227.774,84	€ 411.341,52	€ 0,00		
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 1.139.868,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.359,59	€ 227.774,84	€ 411.341,52	€ 0,00	€ 0,00	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 503.369,78	€ 408.684,35	€ 94.685,43	€ 0,00	€ 411.341,52	€ 411.341,52			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 503.369,78	€ 408.684,35	€ 94.685,43	€ 0,00	€ 411.341,52	€ 411.341,52			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°277 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 9.259,31	Importo non ammissibile pari a € 8.417,55 al netto di IVA (€ 9.259,31 al lordo di IVA) in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (60,47%) per riparametrazione, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.							
Fattura n°276 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 117,84	L'importo di € 107,13 al netto di IVA (€ 117,84 al lordo di IVA) risulta non ammissibile in quanto relativo a lavorazioni non riconosciute a contributo, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio (voci: A10009.b/opere di "Isolamento termico in estradosso [...]").							
Fattura n°276 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 4.944,29	Importo non ammissibile pari a € 4.494,81 al netto di IVA (€ 4.944,29 al lordo di IVA) in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario (56,12%) per riparametrazione, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
TOTALE	€ 14.321,44								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°277 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 3.647,81	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 3.316,19 al netto di IVA (€ 3.647,81 al lordo di IVA) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico stimativo valutato in fase di concessione, in particolare: - 01.05.A.004.A "Scavo eseguito [...] " pari a € 950,49; - B01012.a "Taglio a forza di muratura [...] " pari a € 193,87; - A03017.a "Magrone di sottofondazione [...] " pari a € 875,06; - B02038 "Realizzazione di cordolo [...] " pari a € 19,84; - A03030.a "Rete elettrosaldata [...] " pari a € 136,18; - A05011 "Muratura in elevazione [...] " pari a € 196,05; - A03029.c "Acciaio in barre [...] " pari a € 944,70.							
Fattura n°277 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 15.254,24	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 13.867,49 al netto di IVA (€ 15.254,24 al lordo di IVA): Di cui euro 97,80 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico stimativo valutato in fase di concessione, voce A07081.a "Cigonge per sostegno". Ed € 13.769,69 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico stimativo ammesso in fase di concessione (voci: N.P. 01_V "Fornitura e posa in opera di pannello rigido [...] " pari a euro 4.559,88; A11005.b "Manto impermeabile prefabbricato [...] " pari a euro 4.361,33).							
"Fattura n°276 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 54.055,08	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 49.140,98 al netto di IVA (€ 54.055,08 al lordo di IVA) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico stimativo valutato in fase di concessione, relativo alle seguenti voci: - B01064.a "Smontaggio della grossa armatura [...] " pari a € 1.748,23; - B01064.b "Smontaggio della grossa armatura [...] " pari a € 990,18; - A01015.b "Tiro in alto o calo in basso di materiali [...] " pari a € 1.225,96; - B01004.a "Demolizione di muratura [...] " pari a € 14,24; - A03019.a "Conglomerato cementizio [...] " pari a € 1.023,76; - A03021.b "Casseforme rette o rette [...] " pari a € 16,16; - A03029.b "Acciaio in barre per armature [...] " pari a € 206,34; - A03029.c "Acciaio in barre per armature [...] " pari a € 136,54; - A17005.a "Carpenteria metallica [...] " pari a € 827,14; - P.A. 206 "Grossa orditura di solai in legno [...] " pari a € 20.807,50; - A07074.a "Canali di gronda [...] " pari a € 814,10; - A03029.c "Conglomerato cementizio [...] " pari a € 348,97; - B02079 "Realizzazione di ancoraggio [...] " pari a € 6.380,00; - B01021.a "Tracce nella muratura [...] " pari a € 300,75; - B02034.b "Sostituzione architravi [...] " pari a € 3.126,44; - A17005.a "Carpenteria metallica [...] " pari a € 6.798,20; - B02123.d "Fornitura e applicazione di connettori [...] " pari a € 698,88; - B02079 "Realizzazione di ancoraggio [...] " pari a € 236,30; - A03029.a "Acciaio in barre per armature [...] " pari a € 14,84.							
Fattura n°276 del 27/11/2018 fornitore B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	€ 7.406,86	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 6.733,51 al netto di IVA (€ 7.406,86 al lordo di IVA) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico stimativo ammesso in fase di concessione (voci: A11007.b "Manto impermeabile prefabbricato [...]").							
TOTALE	€ 80.363,99								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
"Fattura n°...del (data) fornitore									
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 94.685,43								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO					3° SAL				
ID RICHIESTA SPINGE					CR -31333-2015 del 28/06/2015				
ID PAGAMENTO					0800000030000313332015				
CODICE CUP					E62F16000910001				
STRINGA MIP					//MIP/E62F16000910001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000313332015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	03513840367	03513840367	IT41A0623066720000040345057	€ 214.163,86	3B				
B2 GROUP COSTRUZIONI SRL	03513840367	03513840367	IT43I050346685000000008295	€ 189.600,49	3B				
BERSELLI CHIARA	BRSCHR72H65F240F	02965230366	IT66S056526985ZC00050015615	€ 4.640,00	3A				
GEOM. TENNERIELLO ENZO NUNZIO	TNNNN68C24Z114L	02099280204	IT57Y0103057790000010404884	€ 280,00	3A				
Arch. Franco Zaccarelli	ZCCFNC61S30F240A	02610970366	IT09G0538766850000001581202	€ 1.982,50	3A				
Geol. Pier Luigi Dallari	DLPLG58S06F257X	02981500362	IT53Q0503412902000000004544	€ 674,67	3A				
TOTALE				€ 411.341,52					

NOTE:

- (1) Ft. 41 del 11/07/2017 emessa da Arch. Franco Zaccarelli si recupera l'importo di euro 1.982,50 al lordo di IVA, sospeso al SAL 1, come da DSAN del beneficiario circa gli importi sospesi.
(2) Ft. 57 del 11/07/2017 emessa da Geol. Pier Luigi Dallari si recupera l'importo di euro 674,67 al lordo di IVA, sospeso al SAL 1, come da DSAN del beneficiario circa gli importi sospesi.
(3) In data 07/12/2018 protocollo CR-43077-2018 il beneficiario ha inoltrato nella sezione variazione alla domanda comunicazione di cambio IBAN dell'impresa affidataria.
(4) Il legale rappresentante di B2 GROUP COSTRUZIONI, tramite DSAN, specifica che le due fatture rendicontate sono da liquidare ai due differenti IBAN indicati.