

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1101 del 10 Giugno 2020

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-16575-2019 del 01/07/2019** relativa alla concessione a favore di **PAOLA BONELLI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-47245-2016 del 06/09/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;

- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **06/09/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-47245-2016** presentata da **PAOLA BONELLI**, residente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale BNLPLA65R59C9510;
- che, con **Decreto n. 472 del 22/02/2017**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 877.177,44** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **01/07/2019**, **PAOLA BONELLI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16575-2019**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **03/09/2019** con **Prot. n. CR-20431-2019**, è stata presentata dal beneficiario una variante progettuale non sostanziale;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda;

- che in data **12/09/2019** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-29159-2019 del 12/12/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 211.106,91**, di cui € 10.590,65 da erogare al beneficiario ed € 200.516,26 da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F17000150001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 90.079,18** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 211.106,91**, di cui € 10.590,65 da erogare al beneficiario ed € 200.516,26 da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **PAOLA BONELLI**, residente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale BNLPLA65R59C9510, la somma complessiva pari a **€ 211.106,91**, di cui € 10.590,65 da erogare al beneficiario ed € 200.516,26 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-47245-2016**;
2. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 90.079,18** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

3. di dare mandato alla “**BPER BANCA S.P.A.**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **PAOLA BONELLI** ed alla “**BPER BANCA S.P.A.**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)									
Bonelli Paola - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	Bonelli Paola		BNPLA65R59C9510	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -47245-2016		06/09/2016	
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-36695-2017		19/10/2017	
RESIDENZA	Via Forella, n° 57 - cap. 41033		Concordia sulla Secchia (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-22582-2018		08/06/2018	
				DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-16575-2019		01/07/2019	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Forella, n°57 - CAP 41033		Concordia sulla Secchia (MO)	VERIFICHE SISMICHE		PG-25188-2017		19/01/2017	
CODICE FISCALE / P.IVA	BNPLA65R59C9510		-	CUP		E52F17000150001			
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO/SCEA		CR-10411-2017 Prot. n. 0079246		17/03/2017 29/05/2020	
	A-01.24.00			AIA					
				DURC rilasciato il		NN		NN	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	coltivazioni di pomacee e frutta a nocciolo			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		CR-10138-2020 CR-10139-2020 CR-10140-2020		08/05/2020	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		N.A.			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA		NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 877.177,44	€ 0,00	€ 0,00	I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	€ 211.106,91	
BENI STRUMENTALI				€ 220.482,62	€ 355.508,73	€ 0,00		€ 90.079,18	
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/JGP									
TOTALE	€ 877.177,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.482,62	€ 355.508,73	€ 0,00	€ 211.106,91	€ 90.079,18	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 216.685,45	€ 202.393,71	€ 21.195,52	€ 10.590,65	€ 200.516,26	€ 211.106,91			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/JGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 216.685,45	€ 202.393,71	€ 21.195,52	€ 10.590,65	€ 200.516,26	€ 211.106,91			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
	€ 2.508,21	IMMOBILE 1 - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI L'importo pari ad € 2.508,21 (€ 2.280,19 netti) riferito alle voci F01100.a "Noleggio di scale da cantiere per ponteggi [...] per i primi 30 giorni [...]" e F01100.b "Noleggio di scale da cantiere per ponteggi [...] per ogni mese o frazione di mese successivo [...]" risulta non ammissibile in quanto le citate voci di computo fanno riferimento a scale strutturali da cantiere, mentre da documentazione fotografica fornita si evince che le scale realizzate sono della tipologia già ricompresa nel costo del ponteggio (voci F01095.a, F01095.b, F01095.c). Si precisa che le citate lavorazioni sono state già rendicontate e fatturate a SAL 2. Si segnala che con CR-28737-2019 del 09/12/2019 è stata fornita nota di credito n. 28 del 27/11/2019 a storno totale dell'importo pari a € 2.508,21 al lordo di IVA.							
ft. 104 del 23/05/2019	€ 1.793,40	IMMOBILE 1 - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Risultato non ammissibile l'importo complessivo pari a € 1.793,40 (€ 1.630,37 netti) di cui: - € 16,49 (€ 14,99 netti) relativi alla voce A07074.g "Canali di gronda [...] in rame da 8/10" in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che "la proprietà ha deciso di utilizzare la lamiera anziché il rame come previsto da progetto iniziale" ed indica la voce da utilizzare in sostituzione A07076.d "Canali di gronda [...] in acciaio zincato preverniciato da 8/10" (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 34,11 (€ 31,01 netti) relativi alla voce A07081.b "Cicogne per sostegno di canali di gronda [...] in rame o acciaio inox" in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che "la proprietà ha deciso di utilizzare la lamiera anziché il rame come previsto da progetto iniziale" ed indica la voce da utilizzare in sostituzione A07081.a "Cicogne per sostegno di canali di gronda [...] in acciaio zincato" (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 52,75 (€ 50,25 netti) relativi alla voce A07082.g "Discendenti [...] in rame da 8/10" in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che "la proprietà ha deciso di utilizzare la lamiera anziché il rame come previsto da progetto iniziale" ed indica la voce da utilizzare in sostituzione A07082.d "Discendenti [...] in acciaio zincato preverniciato da 8/10" (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 7,66 (€ 6,97 netti) relativi alla voce A07084.b "Collari per sostegno di discendenti [...] in rame o acciaio inox" in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che "la proprietà ha deciso di utilizzare la lamiera anziché il rame come previsto da progetto iniziale" ed indica la voce da utilizzare in sostituzione A07084.a "Collari per sostegno di discendenti [...] in acciaio zincato" (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 121,97 (€ 110,89 netti) relativi alla voce A07085.b "Terminali per pluviali [...] in rame 12/10" in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che "la proprietà ha deciso di utilizzare la lamiera anziché il rame come previsto da progetto iniziale" ed indica la voce da utilizzare in sostituzione A07085.c "Terminali per pluviali [...] in acciaio 12/10" (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 178,94 (€ 162,68 netti) relativi alla voce A09002.b "[...] in quanto il DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019 dichiara che la lavorazione non è stata eseguita (si precisa che la citata lavorazione è stata già rendicontata e fatturata a SAL 2), - € 831,47 (€ 801,34 netti) riferito alla voce A14002.b "Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari [...] in lastre di pietra naturale [...]" in quanto in sede di sopralluogo si riscontra incongruenza tra la lavorazione eseguita (rivestimento scale interne in ceramica) e la lavorazione rendicontata in consuntivo (rivestimento scale in pietra naturale), si adotta in sostituzione la voce A15039.b "Pavimento di klinker ceramico [...] 20 x 20 cm" utilizzata per la pavimentazione degli interni. Si fa presente che i prezzi unitari, da prezzario della Regione Emilia-Romagna 2012, delle nuove voci di computo introdotte sono state scontate del 16,63% come previsto da ribasso applicato dichiarato dal DL in comunicazione CR-23065-2019 del 17/10/2019.							
ft. 103 del 23/05/2019	€ 6.058,37	IMMOBILE 2 - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Risultato non ammissibile l'importo complessivo pari a € 6.058,37 (€ 5.507,61 netti) di cui: - € 3.332,52 (€ 3.029,56 netti) relativi alla voce A44.030.01 "Telai a vetri per finestre [...]. In legno: di abete [...].", - € 1.304,47 (€ 1.185,88 netti) relativi alla voce A19010.a "Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura [...].", - € 902,83 (€ 820,75 netti) relativi alla voce A17006.a "Profili in ferro [...]: cancellate fisse semplici [...].", - € 518,56 (€ 471,42 netti) relativi alla voce A18064.b "Sportelli (scuri) a murare in legno massello o lamellare [...].", in quanto a seguito di richiesta di integrazioni (CR-23065-2019 del 17/10/2019) il DL dichiara le reali quantità eseguite per le citate lavorazioni.							
ft. 13 del 24/06/2019	€ 1.629,95	IMMOBILE 2 - D - SPESE TECNICHE L'importo non è ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c. 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii., ripartito proporzionalmente sulle fatture della macrocategoria.							
ft. 25 A del 24/06/2019	€ 1.086,64	IMMOBILE 2 - D - SPESE TECNICHE L'importo non è ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c. 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii., ripartito proporzionalmente sulle fatture della macrocategoria.							
ft. 73 del 06/09/2019	€ 1.215,16	IMMOBILE 2 - B - COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA L'importo non è ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c. 7 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. Si segnala che con CR-28737-2019 del 09/12/2019 è stata fornita nota di credito n. 94 del 27/11/2019 a storno totale dell'importo pari a € 1.215,16 al lordo di IVA.							
TOTALE	€ 14.291,73								

DETTAGLIO SPESE SOSEPE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 268 del 29/11/2018 COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa	€ 5.909,35	IMMOBILE 1: Importo non erogabile poiché eccedente al contributo concesso stabilito da decreto di concessione. Tale importo è stato calcolato in misura proporzionale sul netto delle lavorazioni ammissibili per ciascuna fattura rendicontata. Il corrispondente importo lordo è stato calcolato sull'IVA effettivamente applicata alla fatturazione, con rispetto delle percentuali inerenti ciascuna fattura.
ft. 12 del 24/06/2019 IS Ingegneria e Servizi srls	€ 331,76	
ft. 24 A del 24/06/2019 Arch. Julio Mauricio Barberi	€ 221,17	
ft. 15 del 20/06/2019 Ing. Massimo Bruni	€ 59,63	
ft. 72 del 06/09/2019 Geologo Claudio Preci	€ 381,87	
TOTALE	€ 6.903,79	
TOTALE GENERALE	€ 21.195,52	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -47245-2016 del 06/09/2016
ID PAGAMENTO	080000050000472452016
CODICE CUP	E52F17000150001
STRINGA MIP	//MIP/E52F17000150001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000472452016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Bonelli Paola	BNLPLA65R59C951O		IT661053876673000002004947	€ 10.590,65	3D
COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa	00154560361	00154560361	IT212056523300CC010040918	€ 175.619,27	3B
IS Ingegneria e Servizi SRLS	03805910365	03805910365	IT9800565212902C0180036936	€ 8.141,95	3A
Arch. Julio Mauricio Barberi	BRBJMR56R26Z503U	01399260361	IT81G0200812930000003381055	€ 5.376,37	3A
Ing. Massimo Bruni	BRNMSM61M07F257A	03151660366	IT71P0200812925000003105392	€ 891,97	3A
Geologo Claudio Preci	PRCCLD55P21F257L	01523720363	IT35J0200812908000000730152	€ 10.486,70	3A
			TOTALE	€ 211.106,91	

NOTE

(1) Dettaglio degli importi riammessi su SAL precedenti:

IMMOBILE 1 - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI:

- Ft. 129/2017 del 01/08/201 emessa da COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa: l'importo pari a € 638,12 (€ 580,11 netti) sospeso a SAL 2 per carenza di documentazione fotografica inerente la voce B01081 "Smontaggio di infissi esterni in legno [...]" è riammesso al presente SALDO per riscontro in sede di sopralluogo;

IMMOBILE 1 - C - b - COSTI PER LE FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE:

- Ft. 117 del 15/05/2018 emessa da COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa: l'importo complessivo pari a € 4.763,10 (€ 4.330,09 netti) relativo alle voci 01.06.1.001 "Maggiorazione ai prezzi dell'impianto elettrico [...]" e 01.06.H.001 "Maggiorazione ai prezzi degli impianti idrosanitari [...]", sospeso a SAL 2 si riammette poiché il DL ha fornito a saldo sufficiente documentazione a supporto delle lavorazioni eseguite;

IMMOBILE 1 - D - SPESE TECNICHE:

- Ft. 32 del 03/10/2017 emessa da IS Ingegneria e Servizi Soc. Coop.: l'importo pari a € 77,42 (€ 63,46 netti) sospeso a SAL 2 e considerato riammissibile a saldo per capienza all'interno della macrocategoria di riferimento;

IMMOBILE 2 - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI:

- Ft. 130 del 01/08/2017 emessa da COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa: si riammette l'importo complessivo di € 10.138,34 (€ 9.216,67 netti) di cui:
 € 6.313,55 (€ 5.739,59 netti) riferiti alla voce A15100.a "Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale [...]" riferito alla ft. 130, € 482,44 (€ 438,58 netti) riferiti alla voce A05019.f "Muratura in blocchi forati [...]" riferito alla ft. 167, € 23.383,12 (€ 21.257,38 netti) riferiti alla voce B02118.a "Formatura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio [...]" riferito alla ft. 167, in quanto a saldo il DL fornisce adeguata documentazione a supporto delle lavorazioni;

IMMOBILE 2 - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI:

- Ft. 167 del 22/09/2017 emessa da COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa: non risulta riammissibile l'importo complessivo pari a € 20.040,78 (€ 18.218,89 netti) di cui:
 € 10.209,14 (€ 9.281,04 netti) riferiti alle voci F01100.a "Noleggio di scale da cantiere per ponteggi [...]" per i primi 30 giorni [...]" e F01100.b "Noleggio di scale da cantiere per ponteggi [...]" per ogni mese o frazione di mese successivo [...]" in quanto le citate voci di computo fanno riferimento a scale strutturali da cantiere, mentre da documentazione fotografica fornita si evince che le scale realizzate sono della tipologia già ricompresa nel costo del ponteggio (voci F01095.a, F01095.b, F01095.c), € 9.831,63 (€ 8.937,85 netti) riferiti alla voce B02114 "Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti) su strutture in muratura [...]" in quanto da documentazione fotografica fornita la lavorazione non risulta eseguita. Si segnala che con CR-28737-2019 del 09/12/2019 è stata fornita nota di credito n. 27 del 27/11/2019 a storno totale dell'importo pari a € 20.040,78 al lordo di IVA.

(2) Con prot. CR-24019-2019 del 17/10/2019 il delegato alla presentazione della domanda ha provveduto a caricare su Sfinge DSAN a firma del rappresentante legale dell'impresa affidataria COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA - Società Cooperativa in merito al cambio di IBAN.

(3) In domanda di pagamento a SALDO viene riportata la ragione sociale "IS Ingegneria e Servizi Soc. Coop.", alla quale, a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda registrato a Modena il 22/03/2019 al n. 4226 serie 1T, subentra la società IS Ingegneria e Servizi srls.