

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 208 del 12 Febbraio 2020**

#### **RETTIFICA DEL DECRETO N. 147 del 4 febbraio 2020**

**Richiamato** il Decreto n. 147 del 4 febbraio 2020, per la liquidazione del contributo relativo al **SALDO**, di cui alla domanda di pagamento protocollo **CR-19603-2019 del 09/08/2019**, presentata dalla società **AIMAG S.P.A.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-45640-2014 del 22/12/2014**;

**Considerato** che, con il suddetto Decreto, il pagamento non è andato a buon fine, in quanto ai prestatori di lavoro CSM Consorzio Stabile Modenese ed AeC COSTRUZIONI Srl sono stati riconosciuti importi non corretti, riportati nell'Allegato Unico al medesimo decreto nella tabella di sintesi dei dati di pagamento per l'istituto di credito prescelto;

**Tenuto** che, con prot. **CR-2769-2020 del 07/02/2020** la Sig.ra Borghi Monica, in qualità di legale rappresentante della società AIMAG S.P.A., chiede un allineamento degli importi da riconoscere ad alcuni prestatori di lavoro.

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 147-2020, per la sola parte concernente l'importo del contributo riconosciuto ai prestatori di lavoro CSM Consorzio Stabile Modenese (importo corretto € 633.945,47) ed AeC COSTRUZIONI Srl (importo corretto € 7.415,50), fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 147 del 4 febbraio 2020** relativamente alla sola parte concernente l'importo del contributo riconosciuto ai prestatori di lavoro CSM Consorzio Stabile Modenese ed AeC COSTRUZIONI Srl, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **AIMAG S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO) in Via Maestri del Lavoro n. 38, Codice Fiscale e Partita Iva 00664670361, avente come legale rappresentante la Sig.ra Borghi Monica, Codice Fiscale BRGMNC76E62B819V, la somma complessiva pari a **€ 3.481.584,11**, di cui € 2.483.599,85 da erogare al beneficiario ed € 997.984,26 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-45640-2014**;
- 3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 147/2020**, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

4. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari ad € **658.909,44** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
5. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **AIMAG S.P.A.** e alla "**BPER BANCA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)**

**AIMAG S.P.A**

ANAGRAFICA							
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Monica Borghi		BRGMNC76E62B819V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -45640-2014 22/12/2014
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-4727-2017 03/02/2017
SEDE LEGALE	Via Maestri del Lavori, 38 - CAP 41037		Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-23834-2017 06/07/2017
					DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-19603-2019 09/08/2019
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Casarino n° 9 - CAP		SAN FELICE SUL PANARO	(MO)	VISURA DEGGENDORF		REGOLARE 23/01/2020
CODICE FISCALE / P.IVA	00664670361		00664670361		CUP		E93D12000950002
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		MAIL DELLA MARRI DEL 15/11/2016; DELIBERA COMUNALE DEL 29/09/2016 (PUBBLICATA) DI RATIFICA DGR 1165/2016; DELIBERA COMUNALE DEL 29/09/2016 (PAGINA PUBBLICAZIONE DEL 05/10/2016)	
				VARIE SCEA		CR-29313-2019 CR-329-2020 CR-29399-2019 CR-29384-2019 CR-1454-2020 CR-608-2020 Prot. in entrata n°: 15600 16/12/2019 09/01/2020 08/01/2020 16/12/2019 22/01/2020 15/01/2020 31/01/2020	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	E-38.21.09			AIA			
				DURC rilasciato il		11/11/2019	DURC-25738-2019 03/12/2019
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		464	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA		DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 9.740.818,10	€ 0,00		€ 3.432.532,97	€ 2.167.791,58	€ 0,00	€ 3.481.584,11	€ 658.909,44
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.740.818,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.432.532,97</b>	<b>€ 2.167.791,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.481.584,11</b>	<b>€ 658.909,44</b>

**PRESENTE LIQUIDAZIONE**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 4.482.370,85	€ 3.210.305,09	€ 1.272.065,76	€ 2.483.599,85	€ 997.984,26	€ 3.481.584,11
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.482.370,85</b>	<b>€ 3.210.305,09</b>	<b>€ 1.272.065,76</b>	<b>€ 2.483.599,85</b>	<b>€ 997.984,26</b>	<b>€ 3.481.584,11</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
SOTTOPROGETTO 14-Adeg. Centrale. Cognito-ft. 215 del 31/05/2017emessa daIdraulica F.Ili Sala Srl	€ 996,27	Importo non ammesso da decreto di concessione N° 2148 del 19/07/2016.
SOTTOPROGETTO 22 - Perforazioni nuovi pozzi Cognito-ft. 136 del 29/09/2017emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 48.831,26	Importo non ammissibile in quanto relativo a lavorazioni non strettamente connesse con l'opera richiesta a contributo. In particolare trattasi dei seguenti "NUOVI PREZZI": 13.03.B.003.B; C01017 C; C01023b.
SOTTOPROGETTO 22 - Perforazioni nuovi pozzi Cognito-ft. 78 del 18/10/2017emessa daPerazzoli	€ 141.127,53	Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc).
SOTTOPROGETTO 22 - Perforazioni nuovi pozzi Cognito-ft. 97 del 23/10/2017emessa daEMILIANA SCAVI Srl	€ 38.174,27	L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.
SOTTOPROGETTO 22 - Perforazioni nuovi pozzi Cognito-ft. 174 del 08/11/2018emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 148.385,68	
COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO - VARI FORNITORI	€ 44.476,15	Importo non ammissibile in quanto eccedente la spesa ammessa da decreto di concessione N° 2148 del 19/07/2016 per tale macro categoria.
SOTTOPROGETTO 14 - Adeguamento centrale idrica di Cognito - ft. 3178 del 30/08/2012	€ 9,00	Importo non ammissibile in quanto relativo ad un'errore di imputazione. In fattura il prezzo unitario è pari ad € 3.834,00
SOTTOPROGETTO 14-Adeg. Centrale. Cognito-ft. 215 del 31/05/2017emessa daIdraulica F.Ili Sala Srl	€ 4.546,00	Importo non ammesso da decreto di concessione N° 2148 del 19/07/2016.

SOTTOPROGETTO 14-Adeg. Centrale. Cognento-ft. 316 del 31/07/2017emessa daIdraulica F.Ili Sala Srl	€ 11.421,20	Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.
SOTTOPROGETTO 15-Demolizione Torre Camposanto-ft. 57 del 14/03/2014emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 140.289,08	Importo pari ad € 289.672,36 non ammissibile riferito al contributo ministeriale incassato dalla società beneficiaria per l'intervento relativo alla demolizione della torre piezometrica di Camposanto e successivo potenziamento e adeguamento delle reti.
SOTTOPROGETTO 15-Demolizione Torre Camposanto-ft. 103 del 23/06/2014emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 141.795,37	
SOTTOPROGETTO 15-Demolizione Torre Camposanto-ft. 185 del 26/08/2014emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 7.583,41	
SOTTOPROGETTO 15-Demolizione Torre Camposanto-ft. 200 del 26/09/2014emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 47.656,53	Importo non ammesso da decreto di concessione N° 2148 del 19/07/2016 relativo a lavorazioni desunti dal CME redatto secondo il prezzario RER ed individuabili nel consuntivo finale alla voce L.10.L5-L.10.L5.L5
SOTTOPROGETTO 15-Demolizione Torre Camposanto-ft. 241 del 18/12/2012emessa daCSM Consorzio Stabile Modenese	€ 2.228,94	Importo non ammissibile in quanto relativo a voci di computo non finanziabili. In particolare trattasi delle seguenti lavorazioni:O.S.OS85.OS10.OS10, O.S.OS85.OS30.OS10,O.S.OS85.OS70.OS5, O.S.OS85.OS10.OS5,O.S.OS85.OS70.OS10 O.S.OS85.OS5.OS5, O.S.OS85.OS86.OS5, O.S.OS71.OS64.OS5
SOTTOPROGETTO 16-Nuova rete tra la torre di Mirandola e il by-pass posto a nord di Camurana-ft. 550 del 18/11/2016emessa daAeC COSTRUZIONI Srl	€ 104.092,26	Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.
SOTTOPROGETTO 17-By-pass fra le condotte del DN500 e DN700 in via De Andrè a Modena-ft. 24 del 31/01/2017emessa daFUTURA Impianti Srl	€ 19.080,33	
SOTTOPROGETTO 17-By-pass fra le condotte del DN500 e DN700 in via De Andrè a Modena-ft. 325 del 20/07/2017emessa daFUTURA Impianti Srl	€ 276,62	Importo non ammissibile in quanto relativo a voci di computo non finanziabili. In particolare trattasi delle seguenti lavorazioni:F01009.a, F01015.a, F01017.a, F01545.b.
SOTTOPROGETTO 18-Interconnessione via Cavezzo-Camposanto Comune di Medolla e San prospero -ft. 135 del 31/12/2016emessa daEMILIANA SCAVI Srl	€ 33.462,01	Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.
SOTTOPROGETTO 19-Interconnessione tra via Ponte Nuovo a Modena e via Morello a Soliera -149emessa daPIACENTINI COSTRUZIONI SPA	€ 7.893,69	
SOTTOPROGETTO 19-Interconnessione tra via Ponte Nuovo a Modena e via Morello a Soliera -490emessa daSocietà Cooperativa Braccianti Riminese	€ 152.709,38	
SOTTOPROGETTO 20-Interconnessione via Ravarino-Carpi con via Verdeta a Sorbara di Bomporto -ft. 49 del 31/10/2016emessa daGE.CO. SRL	€ 15.325,30	
SOTTOPROGETTO 1 - Demolizione torre piezometrica di San Felice sul Panaro e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 15.445,24	Importi non ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c.7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
Demolizione torre piezometrica di San Possidonio e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 10.709,41	
Demolizione torre piezometrica di Concordia sulla Secchia e ripristino con opera - SPESE TECNICHE	€ 13.334,35	
Demolizione torre piezometrica di Cavezzo e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 10.669,83	
Demolizione torre piezometrica di Staggia e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 8.307,97	Importi non ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c.7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
Demolizione torre piezometrica di San Prospero e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 38.565,45	
Demolizione torre piezometrica di Novi di Modena - SPESE TECNICHE	€ 22.633,21	
Demolizione torre piezometrica di Bomporto e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE	€ 4.711,81	
Demolizione torre piezometrica di San Prospero e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 775,00	Importi non ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c.7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
Demolizione torre piezometrica di Novi di Modena - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 650,00	
Demolizione torre piezometrica di Bomporto e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 775,00	
Demolizione torre piezometrica di Lesignana - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 650,00	
Demolizione torre piezometrica di Soliera - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 600,00	Importi non ammissibile per ricalcolo delle spese tecniche ai sensi dell'art. 4 c.7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
Demolizione torre piezometrica di Camposanto e ripristino con opera sostitutiva - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 997,50	
Perforazione nuovi pozzi a servizio del campo pozzi di Cognento SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 4.648,00	
Perforazione nuovi pozzi a servizio del campo pozzi di Camogalliano - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 115,50	
<b>MANODOPERA AZIENDALE - Costi per le Finiture Opere Edili</b>		Importo non ammesso relativo alla differenza tra quanto rendicontato e quanto ammesso, in base ai limiti di ammissibilità previsti da Ordinanza 57/2012 per gli interventi di manodopera aziendale e nello specifico: importo lordo calcolato attraverso la somma di Retribuz. Base, Contingenza, Anzianità, EDR, 3elem./superminimi moltiplicato per 1,65/168.
Demolizione torre piezometrica di San Felice sul Panaro e ripristino con opera sostitutiva	€ 3.849,51	
Demolizione torre piezometrica di San Possidonio e ripristino con opera sostitutiva	€ 3.306,20	
Demolizione torre piezometrica di Concordia sulla Secchia e ripristino con opera sostitutiva	€ 2.587,55	
Demolizione torre piezometrica di Cavezzo e ripristino con opera sostitutiva	€ 6.585,92	
Demolizione torre piezometrica di Staggia e ripristino con opera sostitutiva	€ 6.348,35	
Demolizione torre piezometrica di San Prospero e ripristino con opera sostitutiva	€ 1.470,42	
Demolizione torre piezometrica di Novi di Modena	€ 257,18	
Demolizione torre piezometrica di Bomporto e ripristino con opera sostitutiva	€ 3.712,08	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.272.065,76</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.272.065,76</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -45640-2014 del 22/12/2014
ID PAGAMENTO	080000050000456402014
CODICE CUP	E93D12000950002
STRINGA MIP	//MIP/E93D12000950002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000456402014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AIMAG S.P.A	00664670361	00664670361	IT41M053876685000000007718	€ 2.483.599,85	3D
CSM Consorzio Stabile Modenese	03126320369	03126320369	IT32G0538712920000001910391	€ 633.945,47	3B
CONSORZIO STABILE COSEAM SPA	01833500364	01833500364	IT16X0200812907000000014979	€ 38.518,47	3B
FUTURA Impianti Srl	02317990204	02317990204	IT47C0538711501000000002177	€ 2.256,91	3B
Società Cooperativa Braccianti Riminese	00126420405	00126420405	IT48I0579224200CC0890007120	€ 204.134,28	3B
P.A.T.O. Srl	00939400297	00939400297	IT55D0898663380014000044438	€ 24.349,99	3B
PIACENTINI COSTRUZIONI SPA	00739050367	00739050367	IT44U0842502804000031276603	€ 73.494,51	3B
Idraulica F.Ili Sala Srl	00192240364	00192240364	IT35F0303266730010000001883	€ 13.869,13	3B
AeC COSTRUZIONI Srl	01412220368	01412220368	IT0380306966858100000003721	€ 7.415,50	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.481.584,11</b>	

**NOTE:**

Si precisa che nella presente liquidazione vengono recuperati i seguenti importi:

- € 78.987,67 sulla fattura n. 285/00 del 13/12/2016 emessa da CONSORZIO STABILE COSEAM SPA relativa al SOTTOPROGETTO 23;
- € 18.721,57 sulla fattura n. 287/00 del 13/12/2016 emessa da CONSORZIO STABILE COSEAM SPA relativa al SOTTOPROGETTO 23;
- € 106.362,26 sulla fattura n. 321/00 del 28/12/2016 emessa da CONSORZIO STABILE COSEAM SPA relativa al SOTTOPROGETTO 23;
- € 336,60 sulla fattura 17 del 30/07/2012 emessa da CAPITANI MARCO GEOLOGO;
- € 66.870,92 Sezione FINITURE - di cui opere edili - PROGETTO 11 relativo a diversi fornitori ed erogabile ad AIMAG Spa.

L'importo pari ad € 7.415,50 viene erogato attraverso il conto corrente intestato all'azienda capogruppo con le seguenti specifiche:

AeC COSTRUZIONI Srl	P.I. 01412220368	€ 5.956,26
ANESE Srl	P.I. 01848780274	€ 1.459,24

L'importo pari ad € 633.945,47 viene erogato attraverso il conto corrente intestato all'azienda capogruppo con le seguenti specifiche:

CSM Consorzio Stabile Modenese	P.I. 03126320369	€ 201.455,50
F.Ili Perazzoli srl	P.I. 001112703361	€ 164.027,87
ANESE Srl	P.I. 01848780274	€ 18.871,60
EMILIANA SCAVI Srl	P.I. 00159160365	€ 104.790,16
TIMBERTEK srl	P.I. 02922690983	€ 59.435,37
La LUCE di Amelli Giorgio	P.I. 01604340362	€ 85.364,97

In data 07/02/2020 il richiedente ha inoltrato sull'applicativo SFINGE comunicazione registrata con protocollo CR-2769-2020 a rettifica del codice IBAN relativo alla Capogruppo dell'ATI composta dalle Società AeC Costruzioni Srl ed Anese Srl. Pertanto, si è provveduto a rettificare il presente Allegato Unico.