

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 92 del 23 Gennaio 2020

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-24268-2019 del 18/10/2019** relativa alla concessione a favore della **GRECO MAFALDA IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-9427-2016 del 25/02/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTA:

- l’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **25/02/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9427-2016** presentata dalla **GRECO MAFALDA IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Torretto, n. 21, Codice Fiscale GRCMLD38E50I128L e Partita IVA 02078580368;
- che, con **Decreto n. 1891 del 24/07/2018**, che ha rettificato il **Decreto n. 4250 del 16/12/2016**, per le motivazioni riportate in narrativa dello stesso, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 214.852,32** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **18/10/2019**, la **GRECO MAFALDA IMPRESA INDIVIDUALE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-24268-2019**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO, altresì:

- che, il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell’art. 2 dell’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;

- che, pertanto, è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che, il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che, il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-29923-2019 del 19/12/2019**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 126.582,61**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F16002600001**;
- il codice **SIAN-CAR** assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **I-7569**;
- il codice **SIAN-COR** assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **R-565805**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare il "**BANCO BPM S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 126.582,61**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - previo svincolo dell'importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della **GRECO MAFALDA IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Torretto, n. 21, Codice Fiscale GRCMLD38E50I128L e Partita IVA 02078580368, la somma complessiva pari a **€ 126.582,61**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-9427-2016**;
2. di dare mandato al "**BANCO BPM S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **GRECO MAFALDA IMPRESA INDIVIDUALE** e al "**BANCO BPM S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)									
Greco Mafalda - Impresa									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Mafalda Greco		GRCMLD38E50128L		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -9427-2016	25/02/2016	
SEDE LEGALE	via Toretto 21, CAP 41033		Concordia sulla Secchia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-24268-2019	18/10/2019	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Toretto 21, CAP 41033		Concordia Sulla Secchia (MO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	GRCMLD38E50128L		02078580368		VERIFICHE SISMICHE		PG-0476725-2018	03/07/2018	
DELOCALIZZAZIONE	NO				SIAN-CAR		I-7569		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	01.11.10	(codice)	(codice)	(codice)	SIAN-COR		R-565805		
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA				VISURA DEGGENDORF		regolare 14/01/2020		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					CUP		E52F16002600001		
					TITOLO ABILITATIVO		CR-17731-2016	31/03/2016	
					AIA		CR-30931-2018	06/08/2018	
					DURC rilasciato il		27/11/2019	DURC-25107-2019 27/11/2019	
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta)		CR-27997-2019	29/11/2019	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0		
					IVA		NON DETRAIBILE		
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale adeguamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 214.852,32	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI				€ 126.582,61					
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 214.852,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.582,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 161.809,68	€ 126.582,61	€ 35.227,07	€ 0,00	€ 126.582,61	€ 126.582,61			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 161.809,68	€ 126.582,61	€ 35.227,07	€ 0,00	€ 126.582,61	€ 126.582,61			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n° 30 del 26/09/2019 fornitore 4D COPERTURE S.R.L.	€ 406,80	Per eccedenza delle quantità rendicontate rispetto a quelle effettivamente realizzate.							
TOTALE	€ 406,80								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n° 30 del 26/09/2019 fornitore 4D COPERTURE S.R.L.	€ 32.927,79	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo complessivo di € 22.885,19 (€ 20.804,72 + IVA 10%) di cui: - € 8.717,01 (€ 7.924,56 + IVA 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (7,91%) come definito da Decreto di Concessione n. 1891 del 24/07/2018 e nel relativo esito istruttorio; - € 3.516,34 (€ 3.196,67 + IVA 10%) relativi a "indagini, prelievi e prove di laboratorio (3% - 1,5% - 0,75% - 0,35%)" in quanto erroneamente rendicontati nella macrocategoria "Opere strutturali - Opere edili"; - € 45,99 (€ 41,81 + IVA 10%) relativi alla voce n. 6 del CMC (B01068.a - Rimozione copertura in amianto) in quanto riferiti a lavorazioni eseguite direttamente dal beneficiario; - € 480,81 (€ 437,10 + IVA 10%) relativi alla voce n. 9 del CMC (01.05.A.009.A - Disfaccimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche - Rimozione di copertura), per assenza del formulario dei rifiuti a supporto delle opere rendicontate; - € 8.325,17 (€ 7.568,34 + IVA 10%) relativi alla voce n. 23 del CMC (01.05.A.009.A - Disfaccimento di strutture - Rimozione manto di copertura), per assenza del formulario dei rifiuti a supporto delle opere rendicontate; - € 316,77 (€ 287,97 + IVA 10%) relativi alla voce n. 24 del CMC (B01003.a - Demolizione di muratura perimetrale), per incongruenza tra le quantità rendicontate e quelle riportate negli elaborati progettuali; - € 145,02 (€ 131,84 + IVA 10%) relativi alla voce n. 27 del CMC (B02037.a - Realizzazione cordolo di copertura), per incongruenza tra le quantità rendicontate e quelle riportate negli elaborati progettuali; - € 1.338,07 (€ 1.216,43 + IVA 10%) relativi alla voce n. 29 del CMC (A07012 - Tavolato in legno di abete - Nuova copertura), per incongruenza tra le quantità rendicontate e quelle riportate negli elaborati progettuali. COSTI PER FINITURE - OPERE EDILI: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo complessivo di € 10.042,60 (€ 9.129,64 + IVA 10%) di cui: - € 754,61 (€ 686,01 + IVA 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (7,91%) come definito da Decreto di Concessione n. 1891 del 24/07/2018 e nel relativo esito istruttorio; - € 389,15 (€ 353,77 + IVA 10%) relativi alla voce n. 30 del CMC (A11043 - Impermeabilizzazione praticabile), per incongruenza tra le quantità rendicontate e quelle riportate negli elaborati progettuali; - € 8.503,70 (€ 7.730,64 + IVA 10%) relativi alla voce n. 31 del CMC (A07016.b - Manto di copertura a tegole in laterizio), per incongruenza tra quanto ammesso in fase di concessione e quanto rendicontato. - € 395,14 (€ 359,22 + IVA 10%) relativi alla voce n. 37 del CMC (A12008.c - Cornigolo per canne fumarie), per incongruenza tra la tipologia di cornigolo ammesso in fase di concessione e quanto rendicontato.							
Fattura n° 95 del 26/09/2019 fornitore EUROPROGETTI SOC. COOP.	€ 1.014,18	Per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
Fattura n° 100/001 del 26/09/2019 fornitore STUDIO BETA ASSOCIATI	€ 434,65	Per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
Fattura n° 125 del 25/09/2019 fornitore GEO-NET S.R.L.	€ 443,65	Per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% - 1,2% - 0,6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
TOTALE	€ 34.820,27								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 35.227,07								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR -9427-2016 del 25/02/2016								
ID PAGAMENTO	0800000100094272016								
CODICE CUP	E52F16000190001								
STRINGA MIP	//MIP/E52F16000190001/NN/IBANccDEDICATO/0800000100094272016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN				
4D COPERTURE S.R.L.	03774800365	03774800365	IT2610200866852000105541537	€ 110.270,70	3B				
GEO-NET S.R.L.	02453721207	02453721207	IT5610508021011CC0110644396	€ 1.833,60	3A				
EUROPROGETTI SOC. COOP.	02384840365	02384840365	IT71G053876673000000780986	€ 10.134,81	3A				
STUDIO BETA ASSOCIATI	01998241200	01998241200	IT97M031270241000000000294	€ 4.343,50	3A				
TOTALE				€ 126.582,61					
NOTE									