

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1235 del 30 Luglio 2021

**Liquidazione del contributo relativo al II SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-3142-2021 del 06/03/2021** relativa alla concessione a favore della società **COROB S.P.A.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-17103-2016 del 27/03/2016**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**VISTA** l'Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **27/03/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-17103-2016** presentata dalla società **COROB S.P.A.**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via dell'Agricoltura, n. 103, Codice Fiscale e Partita IVA 03754020968;

- che, con **Decreto n. 183 del 26 gennaio 2018**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 2.447.300,39** per gli interventi sugli immobili, sui beni strumentali, sulle scorte e di delocalizzazione temporanea;

- che, in data **06/03/2021**, la società **COROB S.P.A.**, ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-3142-2021**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili e sulle scorte;

**PRESO ATTO:**

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;

- di quanto contenuto nelle note di erogazione (**CR-10128-2021 CR-10129-2021 del 28/07/2021**), acquisita agli atti, dalle quali risultano che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili e sulle scorte, è pari a complessivi **€ 262.112,18**, da erogare al beneficiario;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E59C18000010008**;
- che il codice concessione RNA (COR) assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è 210842;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 2.656.519,60**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

**RITENUTO** di incaricare la "**INTESA SANPAOLO SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 262.112,18**, da erogare al beneficiario, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili e sulle scorte, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **COROB S.P.A.**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via dell'Agricoltura, n. 103, Codice Fiscale e Partita IVA 03754020968, avente come Legale Rappresentante il Sig. Erik Henri Eugene Bothorel, Codice Fiscale BTHRHN62P25Z110P, la somma complessiva pari a **€ 262.112,18**, da erogare al beneficiario, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-17103-2016**;
2. di dare mandato alla "**INTESA SANPAOLO SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **COROB S.P.A.** e alla "**INTESA SANPAOLO SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione

alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

## COROB S.p.A. - Impresa

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO					
TIPO	Impresa											
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Erik Herni Eugene Bothorel		BTHRHNG2P25Z110P				RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-17103-2016	27/03/2016			
SEDE LEGALE	Via dell'Agricoltura n°103 - CAP 41038		San Felice sul Panaro		(MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-4998-2020	10/03/2020			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via dell'Agricoltura n° 103 - CAP 41038		San Felice sul Panaro		(MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-3142-2021	06/03/2021			
CODICE FISCALE / P.IVA	03754020968						VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 28/07/2021				
DELOCALIZZAZIONE	SI						COR	210842				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	28-29-2						CUP	E59C18000010008				
							TITOLO ABILITATIVO	CR-23346-2017 CR-5802-2021	12/09/2017 26/04/2021			
							AIA					
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO SPA						DURC rilasciato il	06/05/2021		DURC-7632-2021		11/05/2021
							REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
							ANTIMAFIA (richiesta)	CR-7763-2020				01/04/2020
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA							N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	161				
							IVA	DETRAIBILE				

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.982.284,43	€ 2.656.519,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.035,18			
BENI STRUMENTALI	€ 34,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
SCORTE	€ 13.418,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.077,00			
DELOCALIZZAZIONE	€ 451.562,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 406.406,12	€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.447.300,39</b>	<b>€ 2.656.519,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 406.406,12</b>	<b>€ 262.112,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 5.654.749,22	€ 1.978.351,32	€ 5.404.714,04	€ 250.035,18		€ 250.035,18
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 28.904,53	€ 28.766,36	€ 16.827,53	€ 12.077,00		€ 12.077,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.683.653,75</b>	<b>€ 2.007.117,68</b>	<b>€ 5.421.541,57</b>	<b>€ 262.112,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 262.112,18</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 1 (da domanda) - IMMOBILE 1 - "ABITAZIONE DEL CUSTODE" (da fascicolo)</b>		
ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 4.578,11	CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI Spesa non ammessa di cui: - € 1.713,25 relativamente alla voce n.7 - 01.05.A.009.X - Disfaccimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici [...] rimozione di manto in guaina bituminosa [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; in particolare tale voce non era prevista in concessione e, come riportato nel fascicolo "Dall'elaborato grafico denominato "quadro fessurativo" non è stato indicato danneggiamento alla copertura e alla pensilina", l'importo ammesso per la rimozione dello strato impermeabile di cui alla voce B01073a è riferito alla quantità pari a 1,00 mq per ogni camino (1,00 mq x 3 = 3,00 mq) necessaria per l'intervento di fasciatura con FRP; - € 2.864,86 relativamente alla voce n. 8 - A11006 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; la quantità ammessa è pari a 1,00 mq per ogni camino (1,00 mq x 3 = 3,00 mq) necessaria per l'intervento di fasciatura con FRP;
ft. 62-12.2018 del 03/12/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 800,00	Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute per le indagini, prelievi e prove di laboratorio.
<b>IMMOBILE 2 e IMMOBILE 14 (da domanda) - COMPARTO 3,7r,11 (da fascicolo)</b>		
ft. 04/2018 del 12/02/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 91.811,38	CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI (Immobili 3+7r) Importo non ammesso pari a € 91.811,38 per riparazione; il subtotale ammesso riparato è stato ottenuto applicando un coefficiente di riparazione del 61% come stabilito in sede di concessione;
ft. 70 del 27/09/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 5.000,00	CATEGORIA OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r) Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute e rendicontate per gli immobili in 3 e 7r;
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 21.000,00	Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute per le indagini, prelievi e prove di laboratorio.
ft. 300/2013 del 27/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 7.140,00	CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r) Importo non ammesso pari a € 7.140,00 in quanto l'oggetto della fattura riguarda interventi su aree esterne non finanziabili ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
ft. 48 del 24/06/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 6.000,00	CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r) Importo non ammesso relativamente alla voce n. 71 - E05002.d - Ascensore elettrico di tipo automatico [...] del CMC a SAL2 dell'IMMOBILE 7r, in quanto dalla Comunicazione di messa in esercizio dell'impianto ascensore, allegata alla SCCEA, si evince che è stato installato un ascensore dotato di 3 arresti/accessi in luogo dei 5 previsti in concessione. È stato applicato, quindi il prezzo unitario da prezzario di cui alla voce E05002b. Si rende non ammessa la differenza tra l'importo rendicontato e l'importo riclassificato in base al nuovo prezzo.
ft. 80/2018 del 19/12/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 100.000,00	CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r) Importo non ammesso pari a € 135.736,00 per riparazione; il subtotale ammesso riparato è stato ottenuto applicando un coefficiente di riparazione del 61% come stabilito in sede di concessione;
ft. 15 del 22/02/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 35.736,00	Importo non ammesso pari a € 135.736,00 per riparazione; il subtotale ammesso riparato è stato ottenuto applicando un coefficiente di riparazione del 61% come stabilito in sede di concessione;
ft. 27 del 18/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME SRL	€ 528,71	CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r) Importo non ammesso pari a € 10.610,71 secondo quanto stabilito in sede di concessione, relativamente alle fatture aventi ad oggetto lavorazioni degli impianti non ammessi. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione;
ft. 52 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME SRL	€ 2.997,42	
ft. 71 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME SRL	€ 1.232,24	
ft. 111 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME SRL	€ 5.852,34	

ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 76.500,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo non ammesso pari a € 132.860,85 per riparametrazione; il subtotale ammesso riparametrato è stato ottenuto applicando un coefficiente di riparametrazione del 61% come stabilito in sede di concessione;
ft. 57/2018 del 15/10/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 6.360,85	
ft. 50/2018 del 10/08/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 50.000,00	
ft. 58-12.2018 del 21/11/2018 emessa da AGE S.r.l.	€ 20.763,30	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo non ammesso in quanto le spese tecniche rendicontate e ammesse alla presente liquidazione superano le spese tecniche ammesse in fase di concessione.
ft. 57-12.2018 del 20/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.160,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative alla progettazione dell'IMMOBILE 11 (centrale termica) non ammesso a contributo;
ft. 447/12 del 12/12/2012 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 60.000,00	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI (Immobile 11)</b> Importo non ammesso in quanto, come stabilito in sede di concessione, i costi inerenti la nuova costruzione del locale tecnico (IMMOBILE 11) per la categoria "Strutture- opere edili", sono non ammessi a contributo in quanto a carico del beneficiario. Si rimanda al fascicolo di concessione per i dettagli.
ft. 115/2013 del 21/03/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 30.000,00	
ft. 25-12.2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 1.248,00	Importo non ammesso in quanto, come stabilito in sede di concessione, i costi inerenti la nuova costruzione del locale tecnico (IMMOBILE 11), per la categoria "Indagini, prelievi e prove di laboratorio", sono non ammessi a contributo in quanto a carico del beneficiario. Si rimanda al fascicolo di concessione per i dettagli.
ft. 164/2013 del 18/04/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 13.500,00	
ft. 276/2013 del 18/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 10.000,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI (Immobile 11)</b> Importo non ammesso pari a € 23.500,00 in quanto, come stabilito in sede di concessione, i costi inerenti la nuova costruzione del locale tecnico (IMMOBILE 11), per la categoria "Finiture - opere edili" sono non ammessi a contributo in quanto a carico del beneficiario. Si rimanda al fascicolo di concessione per i dettagli.
ft. 34 del 22/11/2012 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 1.733,34	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobile 11)</b> Importo non ammesso secondo quanto stabilito in sede di concessione, relativamente alle fatture aventi ad oggetto gli impianti/la progettazione degli impianti non ammessi. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione;
ft. 38 del 17/10/2013 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 499,20	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobile 11)</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative all'impianto antincendio non ammesso in fase di concessione.
ft. 26-12.2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 1.279,20	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE (Immobile 11)</b> Importo non ammesso in quanto avente ad oggetto competenze tecniche inerenti lavorazioni non ammesse da concessione.
		<b>IMMOBILE 6 (da domanda) - IMMOBILE 2a - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>
ft.68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 10.406,42	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Spesa non ammessa pari a € 10.406,42 (al netto di IVA) di cui: - € 8.291,25 relativamente alla voce n. 2 - 01.05.A.009.X - Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici [...] rimozione di manto in guaina bituminosa [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; in particolare tale voce non era prevista in concessione e, come riportato nel fascicolo "Dall'elaborato grafico denominato "quadro fessurativo" non è stato indicato danneggiamento alla copertura e alle pensiline. Inoltre, gli interventi previsti, inerenti il rafforzamento e il miglioramento sismico, non prevedono la rimozione del manto di copertura. La quantità ammessa per la rimozione dello strato impermeabile di cui alla voce B01073a, pari a 4,15 mq, è riferita al danneggiamento in copertura della pensilina esterna, all'attacco con la struttura"; lo smaltimento di tale quantità è ricompreso nella voce n. 60 - NPS - Smaltimento guaina bituminosa; - € 1.001,16 relativamente alla voce n. 4 - B02069 - Ricostruzione di coprifero in elementi strutturali in calcestruzzo [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 30,21 mq è relativa alla copertura delle pensiline, non ammessa in fase di concessione; - € 117,45 relativamente alla voce n. 47 - F01105 - Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori [...] in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; - € 375,36 relativamente alla voce n. 48 - F01099a - Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; - € 189,60 relativamente alla voce n. 49 - F01099b - Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; - € 134,55 relativamente alla voce n. 50 - F01099c - Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; - € 112,30 relativamente alla voce n. 51 - F01103a - Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; - € 184,75 relativamente alla voce n. 52 - F01103b - Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione;
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.000,00	Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute per le indagini, prelievi e prove di laboratorio.
ft. 300/2013 del 27/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 7.140,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda interventi su aree esterne non finanziabili ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 27 del 25/02/2014 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.561,77	
ft. 10AA del 29/01/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.R.L.	€ 6.950,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso pari a € 19.122,49 secondo quanto stabilito in sede di concessione, relativamente alle fatture aventi ad oggetto lavorazioni degli impianti non ammessi. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione;
ft. 27 del 18/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 528,71	
ft. 52 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.997,42	
ft. 71 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.232,25	
ft. 111 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 5.852,34	
ft. 471 del 30/08/2012 emessa da SORVEGLIA S.r.l.	€ 85,75	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso in quanto ha per oggetto l'impianto di allarme; in coerenza con quanto stabilito in concessione tale impianto non è ammesso.
ft. 72 del 31/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.756,79	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso in quanto la fattura è stata rendicontata e ammessa al SAL 1 - DELOCALIZZAZIONE (CR-4998-2020 del 10/03/2020)-
ft. 38 del 17/10/2013 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 499,20	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative all'impianto antincendio non ammesso in fase di concessione.
ft. 57-12.2018 del 20/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.160,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative alla progettazione dell'IMMOBILE 11 (centrale termica) non ammesso a contributo.

ft. 25 del 03/09/2012 emessa da Arch. Lara Pece	€ 2.940,94	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto le spese tecniche rendicontate e ammesse alla presente liquidazione superano le spese tecniche ammesse in fase di concessione.
<b>IMMOBILE 7 (da domanda) - IMMOBILE 2b - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>		
ft. 70 del 27/09/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 24.931,28	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo non ammesso pari a € 24.931,28 di cui: € 6.703,13 relativamente alla voce n. 7 - 01.05.A.009.X - Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche [...] rimozione di manto in guaina bituminosa [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; in particolare tale voce non era prevista in concessione e, come riportato nel fascicolo "Dall'elaborato grafico denominato "quadro fessurativo" non è stato indicato danneggiamento alla copertura. Inoltre, gli interventi previsti, inerenti il rafforzamento e il miglioramento sismico, non prevedono la rimozione del manto di copertura; € 2.775,67 relativamente alla voce n. 19 - Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; € 925,09 relativamente alla voce n. 20 - B01049 - Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione; € 14.527,39 relativamente alla voce n. 24 - Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione.
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.500,00	Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute per le indagini, prelievi e prove di laboratorio.
ft. 300/2013 del 27/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 7.140,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda interventi su aree esterne non finanziabili ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 14DEA del 28/01/2020 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 2.455,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso in quanto la fattura avente ad oggetto gli impianti non ammessi da concessione;
ft. 27 del 25/02/2014 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.634,41	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso pari a € 19.195,13 secondo quanto stabilito in sede di concessione, relativamente alle fatture aventi ad oggetto gli impianti non ammessi. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione;
ft. 10AA del 29/01/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 6.950,00	
ft. 27 del 18/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 528,71	
ft. 52 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.997,42	
ft. 71 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.232,25	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso in quanto ha per oggetto l'impianto di allarme; in coerenza con quanto stabilito in concessione tale impianto non è ammesso;
ft. 111 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 5.852,34	
ft. 471 del 30/08/2012 emessa da SORVEGLIA S.r.l.	€ 85,75	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo non ammesso in quanto la fattura è stata rendicontata e ammessa al SAL 1 - DELOCALIZZAZIONE (CR-4998-2020 del 10/03/2020);
ft. 72 del 31/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.756,79	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative all'impianto antincendio non ammesso in fase di concessione;
ft. 38 del 17/10/2013 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 499,20	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative alla progettazione dell'IMMOBILE 11 (centrale termica) non ammesso a contributo.
ft. 57-12.2018 del 20/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.160,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo non ammesso in quanto le spese tecniche rendicontate e ammesse alla presente liquidazione superano le spese tecniche ammesse in fase di concessione.
ft. 25 del 03/09/2012 emessa da Arch. Lara Pece	€ 1.965,53	<b>IMMOBILE 10 (da domanda) - IMMOBILE 8a - "CAPANNONE ALTO" (da fascicolo)</b>
ft. 227 del 22/10/2012 emessa da EDIL CAM	€ 999,68	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo non ammesso pari a € 132.411,02 di cui: € 11.868,80 relativamente alla voce n. 6 - N04064.a - Autogrù da: 30.000 kg: a caldo. Autogrù per lo smontaggio degli elementi prefabbricati con braccio estensibile fino a 50 m (20 giorni) [...] del CMC, in quanto trattasi di nuova voce non presente in concessione; inoltre tale lavorazione non risulta ammissibile in quanto già inclusa nella voce di spesa n. 50 - AP10; € 15.409,60 relativamente alla voce n. 7 - N04061.a - Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m: a caldo [...] del CMC in quanto trattasi di nuova voce non presente in concessione; inoltre tale lavorazione non risulta ammissibile in quanto già inclusa nelle voci di spesa n.50 - AP10 e n. 29 - 14.01.A.014.B; € 35.588,25 relativamente alla voce n. 13 - 01.05.A.009.X - Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche [...] del CMC, in quanto nuova voce non presente in concessione. Inoltre tale lavorazione non risulta ammissibile in quanto già inclusa nelle voci di spesa n. 11 - B01073.a e 12 - B01120; € 474,93 relativamente alla voce n. 36 - A17005a - Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in sede di concessione; € 33.566,72 relativamente alla voce n. 48 - N04057.a - Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m: a caldo [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in sede di concessione; € 35.502,72 relativamente alla voce n. 49 - N04059.a - Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m: a caldo [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in sede di concessione.
ft. 226 del 22/10/2012 emessa da EDIL CAM	€ 43.731,45	
ft. 102 del 27/11/2012 emessa da FAI Società Cooperativa Sociale Onlus	€ 10.660,00	
ft. 104 del 04/12/2012 emessa da FAI Società Cooperativa Sociale Onlus	€ 42.660,00	
ft. 2 del 31/01/2013 emessa da FAI Società Cooperativa Sociale Onlus	€ 16.650,00	
ft. 11 del 28/02/2013 emessa da FAI Società Cooperativa Sociale Onlus	€ 17.709,89	
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 11.500,00	
ft. 1220 del 31/07/2013 emessa da Cooplar soc. coop.	€ 735,90	
ft. 40 del 17/03/2014 emessa da LAVORI EDILI POZZETTI AUGUSTO	€ 453,67	
ft. 88 del 09/06/2015 emessa da LAVORI EDILI POZZETTI	€ 282,33	
ft. 300/2013 del 27/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 7.140,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda interventi su aree esterne non finanziabili ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

ft. 18-11.2013 del 16/12/2013 emessa da AGE srl	€ 27.250,00	
ft. 126 del 31/07/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.234,86	
ft. 27 del 25/02/2014 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 24.298,29	
ft. 108 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.489,00	
ft. 89 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 938,11	
ft. 109 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 927,87	
ft. 191 del 30/11/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 6.593,30	
ft. 3AA del 21/01/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.753,29	
ft. 189 del 30/11/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.768,76	
ft. 15AA del 31/01/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.818,67	
ft. 44AA del 28/02/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 4.149,87	
ft. 116AA del 30/07/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 8.800,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b>
ft. 204 del 23/12/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 301,30	<b>Si segnala che relativamente alla categoria FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo.</b>
ft. 148AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.200,00	Importo non ammesso pari a € 180.374,69 secondo quanto stabilito in sede di concessione, relativamente alle fatture aventi ad oggetto gli impianti non ammessi. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione;
ft. 131AA del 30/08/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.590,09	
ft. 150AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.493,96	
ft. 27 del 18/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 528,71	
ft. 53 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 6.266,00	
ft. 56 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.332,84	
ft. 52 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.997,43	
ft. 71 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.232,25	
ft. 92 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.333,30	
ft. 93 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 12.236,00	
ft. 111 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 5.852,34	
ft. 147 del 31/08/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 42.049,50	
ft. 39 del 28/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.789,30	
ft. 18 del 31/01/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.323,94	
ft. 157 del 31/10/2013 emessa da FENICE DI TOSI CLAUDIA S.A.S.	€ 1.470,00	
ft. 171 del 21/10/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 6.355,71	
ft. 515 del 29/11/2013 emessa da SO.M.I.T. S.r.l.	€ 1.000,00	
ft. 1195 del 31/07/2013 emessa da APIM ESTINTORI s.r.l.	€ 562,87	
ft. 123AA del 31/07/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.032,30	
ft. 151AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.074,09	
ft. 105 del 31/08/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.170,65	
ft. 107 del 31/08/2012 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.417,98	
ft. 152 del 30/11/2012 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 330,35	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b>
ft. 562 del 20/11/2013 emessa da TECNOKLIMA S.r.l.	€ 3.585,88	<b>Si segnala che relativamente alla categoria FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo.</b>
ft. 38 del 28/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.811,37	Importo non ammesso pari a complessivi € 36.032,04 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.
ft. 67 del 29/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 300,00	
ft. 72 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 9.453,40	
ft. 90 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.343,00	
ft. 57 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.230,00	
ft. 112DEA del 29/03/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 99,55	
ft. 163 del 30/09/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 7.544,85	
ft. 164 del 24/12/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 990,00	
ft. 471 del 30/08/2012 emessa da SORVEGLIA s.r.l.	€ 85,75	
ft. 72 del 31/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.756,80	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b>
ft. 31-12.2016 del 16/05/2016 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.380,00	Importo non ammesso in quanto la fattura è stata rendicontata e ammessa al SAL 1 - DELOCALIZZAZIONE (CR-4998-2020 del 10/03/2020);
ft. 34 del 22/11/2012 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 1.733,33	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b>
ft. 43 del 11/12/2013 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 912,21	Importo non ammesso in quanto avente ad oggetto competenze tecniche relative a lavorazioni non ammesse a contributo (impianto antincendio).
ft. 44 del 04/11/2014 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 3.120,00	
ft. 16 del 10/05/2013 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 4.862,00	
ft. 32-2012 del 14/11/2012 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 2.314,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b>
ft. 38 del 17/10/2013 emessa da CASARI Per. Ind. VANNI	€ 499,20	<b>Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo.</b>
ft. 79-12.2017 del 16/10/2017 emessa da Arch. Lara Pece	€ 241,50	Importo non ammesso pari a complessivi € 13.440,744 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.
ft. 57-12.2018 del 20/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.160,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b>
		Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative alla progettazione dell'IMMOBILE 11 (centrale termica) non ammesso a contributo;
		<b>IMMOBILE 11 (da domanda) - IMMOBILE 8b - "CAPANNONE BASSO" (da fascicolo)</b>
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 11.500,00	Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura non è attinente alle spese sostenute per le indagini, prelievi e prove di laboratorio.
ft. 188 del 30/07/2013 emessa da BERTOLANI COSTRUZIONI S.r.l.	€ 8.000,00	
ft. 1220 del 31/07/2013 emessa da Cooplar soc. coop.	€ 345,40	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b>
ft. 229 del 31/08/2013 emessa da BERTOLANI COSTRUZIONI S.r.l.	€ 3.468,34	Importo non ammesso pari a € 11.813,74 in quanto le fatture sono state rendicontate e ammesse al SAL 1 - DELOCALIZZAZIONE (CR-4998-2020 del 10/03/2020).
ft. 300/2013 del 27/06/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 7.140,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b>
		Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda interventi su aree esterne non finanziabili ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

ft. 40 del 17/03/2014 emessa da LAVORI EDILI POZZETTI AUGUSTO	€ 226,83	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</u> Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo.	
ft. 88 del 09/06/2015 emessa da LAVORI EDILI POZZETTI AUGUSTO	€ 141,17	Importo non ammesso pari a € 368,00 n quanto l'oggetto delle fatture riguarda lavorazioni relative ad impianti non ammessi in sede di concessione.	
ft. 394DEA del 30/08/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 2.800,00	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo. Importo non ammesso pari a complessivi € 13.796,09 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 72 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 4.726,70		
ft. 67 del 29/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 150,00		
ft. 38 del 28/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 905,69		
ft. 163 del 30/09/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.772,43		
ft. 151AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.074,09		
ft. 471 del 30/08/2012 emessa da SORVEGLIA S.r.l.	€ 85,75		
ft. 1195 del 31/07/2013 emessa da APIM ESTINTORI S.r.l.	€ 281,43		
ft. 126 del 31/07/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.117,43		
ft. 27 del 25/02/2014 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 8.825,84		
ft. 89 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 469,05	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo. Importo non ammesso pari a € 356.600,86 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 417 del 29/11/2013 emessa da TECNO ARIA S.r.l.	€ 129.000,00		
ft. 191 del 30/11/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.296,70		
ft. 189 del 30/11/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 884,38		
ft. 15AA del 31/01/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.818,66		
ft. 44AA del 28/02/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 4.149,86		
ft. 116AA del 30/07/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 8.800,00		
ft. 171 del 21/10/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.177,85		
ft. 204 del 23/12/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 150,65		
ft. 148AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.200,00		
ft. 131AA del 30/08/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 2.590,09	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo. Importo non ammesso pari a € 356.600,86 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 150AA del 30/09/2013 emessa da IDRAULICA GOLINELLI S.r.l.	€ 1.493,95		
ft. 27 del 18/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 528,71		
ft. 53 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 3.133,00		
ft. 56 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.666,42		
ft. 52 del 29/03/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 2.997,43		
ft. 71 del 30/04/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.232,25		
ft. 92 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 4.666,70		
ft. 93 del 31/05/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 6.118,00		
ft. 111 del 30/06/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 5.852,34		
ft. 147 del 31/08/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 21.024,75	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Importo non ammesso pari a € 356.600,86 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 39 del 28/02/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 894,60		
ft. 18 del 31/01/2013 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.161,97		
ft. 18-11.2013 del 16/12/2013 emessa da AGE S.r.l.	€ 27.250,00		
ft. 2528942 del 30/04/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 8.369,00		
ft. 2531391 del 31/07/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 69.143,64		
ft. 2531595 del 12/08/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 1.560,00		
ft. 2529547 del 31/05/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 9.428,02		
ft. 2529548 del 31/05/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 6.886,45		
ft. 2530489 del 30/06/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 2.230,44		
ft. 2528943 del 30/04/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 7.212,76	<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Importo non ammesso pari a € 356.600,86 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 2531913 del 31/08/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 3.509,82		
ft. 2532696 del 30/09/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 750,10		
ft. 2534869 del 15/12/2013 emessa da ZUMTOBEL	€ 1.040,00		
ft. 157 del 31/10/2013 emessa da FENICE DI TOSI CLAUDIA s.a.s.	€ 1.470,00		
ft. 515 del 29/11/2013 emessa da SO.M.I.T.	€ 500,00		
ft. 72 del 31/05/2012 emessa da ELETTRICA EMME S.r.l.	€ 1.756,80		<u>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</u> Importo non ammesso pari a € 3.678,80 in quanto la fattura è stata rendicontata e ammessa al SAL 1 - DELOCAUZIONE (CR-4998-2020 del 10/03/2020).
ft. 143 del 30/06/2012 emessa da C.D.M. di Cantelli Dino & C. snc	€ 1.922,00		
ft. 31-12.2016 del 16/05/2016 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.380,00		<u>CATEGORIA SPESE TECNICHE</u> Importo non ammesso pari a complessivi € 3.989,50, in quanto la fattura ha ad oggetto competenze tecniche relative a lavorazioni non ammesse a contributo (antincendio).
ft. 79-12.2017 del 16/10/2017 emessa da Arch. Lara Pece	€ 609,50		
ft. 34 del 22/11/2012 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 1.733,33	<u>CATEGORIA SPESE TECNICHE</u> Si segnala che dal fascicolo di concessione si rileva che gli impianti anti-incendio, elettrico, di condizionamento, idraulico, etc... non sono stati ammessi a contributo. Importo non ammesso pari a complessivi € 11.984,74 in coerenza con quanto stabilito in concessione. Per i dettagli si rimanda al fascicolo di concessione.	
ft. 31 del 05/09/2013 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 1.664,00		
ft. 43 del 11/12/2013 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 912,21		
ft. 16 del 10/05/2013 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 4.862,00		
ft. 38 del 17/10/2013 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 499,20		
ft. 32-2012 del 14/11/2012 emessa da CASARI Vanni Per. Ind.	€ 2.314,00		
ft. 57-12.2018 del 20/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 4.160,00	<u>CATEGORIA SPESE TECNICHE</u> Importo non ammesso in quanto l'oggetto della fattura riguarda le competenze tecniche relative alla progettazione dell'IMMOBILE 11 (centrale termica) non ammesso a contributo.	
<b>SCORTE</b>			
ft. 1/11/15 del 16/02/2021 emessa da Arch. Lara Pece	88,29 €	Importo non ammesso in quanto le spese tecniche rendicontate e ammesse superano le spese tecniche ammesse in concessione.	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.491.549,07</b>		

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 1 (da domanda) - IMMOBILE 1 - "ABITAZIONE DEL CUSTODE" (da fascicolo)		
ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 10.046,33	<p><b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b>  Spesa sospesa pari ad € 8.615,92 (al netto di IVA) di cui:  - € 46,73 relativamente alla voce n. 2 - B02069 - Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 68,07 mq, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 66,66 mq;  - € 7.268,00 relativamente alla voce n. 10 - B02028 - Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione;  - € 1.277,19 relativamente alla voce n. 21 - A07064a - Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione;  - € 24,00 relativamente alla voce n. 24 - NPS - Smaltimento guaina bituminosa, codice CER 17.03.01 del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento. Si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione.</p> <p><b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b>  Spesa sospesa pari a € 168,01 dovuta alla differenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite a SAL 2, per la categoria "Finiture - opere edili", da CMC, pari a € 1.331,99 e la spesa richiesta in domanda di pagamento, pari a € 1.500,00;  Spesa sospesa pari a € 1.262,40 relativamente alla voce n. 5 - A20016.b - Pittura minerale a base di silicato di potassio [...] del CMC a SAL2, in quanto la quantità rendicontata, pari a 84,41 mq, risulta eccedente la quantità ammessa in fase di concessione pari a 4,41 mq.</p>
ft. 62-12.2018 del 03/12/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.880,00	<p><b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b>  Importo sospeso pari a € 2.780,00 in quanto l'oggetto della fattura è attinente a prestazioni non previste nel progetto valutato in fase di concessione;  <b>CATEGORIA SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE</b>  Importo sospeso pari a € 1.100,00 in quanto l'oggetto della fattura è attinente a prestazioni non previste nel progetto valutato in fase di concessione.</p>
ft. 95-12.2017 del 13/12/2017 emessa da Arch. Lara Pece	€ 26,06	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Spesa sospesa per superamento dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. per la categoria Spese tecniche.
IMMOBILE 2 e IMMOBILE 14 (da domanda) - COMPARTO 3,7r,11 (da fascicolo)		
ft. 53/2018 del 14/09/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 200.000,00	<p><b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r)</b>  Importo sospeso pari a € 431.419,60 di cui:  € 53.794,43 relativo alla differenza tra la spesa rendicontata per gli IMMOBILI 3 + 7r a seguito di riclassificazione, pari a € 735.383,34, e la spesa consuntivata complessivamente a SAL2 per gli IMMOBILI 3 + 7r, relativamente alla categoria "Strutture - opere edili", pari a € 681.588,91;  € 377.625,17 per valutazioni tecniche effettuate sui CMC dell'IMMOBILE 3 e dell'IMMOBILE 7r (IMMOBILE 3: voce n. 10 - 02.05.03 e voce n. 11 - 02.05.04 - mancanza di documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti della demolizione; IMMOBILE 7r: voce n. 11 - 16.02.F.005, n. 12 - F01099a, n. 13 - F01099b, n. 14 - F01099c, n. 15 - F01103a, n. 16 - F01103b, n. 17 - F0115, n. 22 - A01001a, n. 24 - A04002, n. 25 - A03017b, n. 54 - A03018a quantità rendicontata eccedente la quantità ammessa in concessione; voce n. 58 - A03022a in quanto dalla documentazione fotografica si evince l'utilizzo anche di casseforme metalliche, oltreché in legno; voce n. 201 - A03021a, n. 202 - A03024a, n. 203 - A03023a, n. 204 - 0104.1.004.D, n. 205 - A050032c, n. 206 - 0104.E.010.B, n. 207 - 0104.F.008, n. 208 - A07012, n. 209 - A10041b, n. 210 - A07029a, n. 211 - A10040b, n. 212 - NP08, n. 214 - 0104.E.004 in quanto nuove voci non previste in concessione; voce n. 53 - NP10 in quanto è stata rendicontata una tipologia di solaio diversa da quella ammessa in sede di concessione. Si sospende la differenza tra l'importo rendicontato a SAL2 e l'importo ammesso relativamente alla tipologia di solaio prevista in sede di concessione. Si rimanda a saldo l'eventuale recupero della somma qualora ci sia la capienza economica).</p>
ft. 14/2018 del 15/03/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 200.000,00	
ft. 04/2018 del 12/02/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 31.419,60	
ft. 48/2013 del 14/02/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 12.833,34	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso pari a complessivi € 64.877,33 in quanto l'oggetto della fattura è relativo a lavorazioni non rendicontate al presente sal;
ft. 330/12 del 31/10/2012 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 52.043,99	
ft. 29/2018 del 15/05/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 200.000,00	<p><b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI (Immobili 3 + 7r)</b>  Importo sospeso pari a € 285.799,26 per valutazioni tecniche effettuate sui CMC dell'IMMOBILE 7r (voce n. 27 - A15002, n. 28 - A15030a, n. 33 - A16012d in quanto la quantità rendicontata risulta eccedente la quantità ammessa in sede di concessione; voce n. 37 - 09.01.19c, n. 40 - A18079b, n. 41 - 01.06.E.004, n. 60 - A20016b in quanto dalla documentazione fotografica fonita non si evince la presenza di tinteggiatura interna colorata; voce n. 213 - A08035a, n. 215 - A08021, n. 216 - A20013b, n. 217 - A20021b, n. 218 - 06.02.005.B, n. 219 - 01.07.D.001.B in quanto NUOVA VOCE non prevista in concessione).</p>
ft. 19/2018 del 13/04/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 85.799,26	
ft. 620DEA del 17/12/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 3.208,40	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto fattura non è chiaramente riconciliabile con le lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 2019-FE-0000968 del 31/08/2019 emessa da TERMO IN srl	€ 1.443,78	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso pari a complessivi € 16.933,21, in quanto dall'oggetto fattura non è chiaro se le lavorazioni riguardano la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2; Si rimanda al sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 2019-FE-0001089 del 10/10/2019 emessa da TERMO IN srl	€ 9.440,04	
ft. 2019-FE-0001495 del 19/12/2019 emessa da TERMO IN srl	€ 6.049,40	
ft. 30 del 01/04/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 8.912,23	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 41/2018 del 13/07/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 200.000,00	
ft. 19/2018 del 13/04/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 100.000,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso pari a € 308.068,24 relativo alla differenza tra la spesa rendicontata per gli IMMOBILI 3 + 7r, pari a € 688.401,65, e la spesa consuntivata complessivamente a SAL2 per gli IMMOBILI 3 + 7r, relativamente alla categoria "Finiture - opere impiantistiche", pari a € 380.333,41;
ft. 57/2018 del 15/10/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 8.068,24	

ft. 1/11/42 del 18/06/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 405,60	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative alla realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2;
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 33.234,47	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Spesa sospesa per superamento dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. per la categoria Spese tecniche.
ft. 1/11/16 del 20/02/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 606,66	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobile 11)</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento della fattura in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo richiesto di € 606,66 e si rimanda ai sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 25-12-2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.848,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE (Immobile 11)</b> Importo sospeso pari a € 4.784,00 in quanto l'oggetto riguarda competenze tecniche non chiaramente riconducibili all'intervento ammesso.
ft. 24-12-2018 del 19/03/2018 emessa da AGE S.r.l.	€ 936,00	
ft. 59-12-2018 del 21/11/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 2.288,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE (Immobile 11)</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda competenze tecniche inerenti la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
<b>IMMOBILE 6 (da domanda) - IMMOBILE 2a - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>		
ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 32.463,19	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Spesa sospesa pari a € 32.463,19 (al netto di IVA) di cui: - € 2.117,25 relativamente alla voce n. 30 - B01024 - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro [...] (21 pilastri, 30 cm) [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 25,80 relativamente alla voce n. 32 - B01024 - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro [...] (lesioni interne piano terra) [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 3.513,80 relativamente alla voce n. 32 - B01024 - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro [...] (linea vita) contro le cadute dall'alto [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 26.772,00 relativamente alla voce n. 55 - D10121 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 1,14 relativamente alla voce n. 59 - B01121 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; - € 33,20 relativamente alla voce n. 60 - NPS - Smaltimento guaina bituminosa, codice CER 17.03.01 del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione. Importo non erogabile pari a € 29.630,39 relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 165.889,10.
ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 20.000,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> L'importo complessivo di € 25.072,36 è importo sospeso per trasmissione di documentazione non esauritiva relativamente alle lavorazioni rendicontate nel CMC a SAL 2 per le FIN - OP EDILI (voce n. 31 - A08006d; voce n. 33 A08006d; voce n. 34 - A20011b; 38 - A08006d; voce n. 39 - A20011b).
ft. 48 del 24/06/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 4.854,86	
ft. 15 del 30/08/2013 emessa da GRILLI ERMANNNO	€ 217,50	
ft. 15 del 22/02/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 5.500,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura è relativo a lavorazioni non valutate in fase di concessione;
ft. 620DEA del 17/12/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 1.398,20	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto fattura non è chiaramente riconciliabile con le lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 2019-FE-000968 del 31/08/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 629,20	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso pari a complessivi € 16.933,21, in quanto dall'oggetto fattura non è chiaro se le lavorazioni riguardano la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2; Si rimanda ai sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 2019-FE-0001089 del 10/10/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 4.113,91	
ft. 2019-FE-0001495 del 19/12/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 2.636,29	
ft. 30 del 01/04/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 3.883,89	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 38-12-2013 del 31/07/2013 emessa da Arch. Lara Pece	€ 9.304,76	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso per superamento dei massimali delle spese tecniche richieste ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 1/11/42 del 18/06/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 405,60	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative alla realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2;
<b>IMMOBILE 7 (da domanda) - IMMOBILE 2b - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>		
ft. 330/12 del 31/10/2012 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 10.000,00	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura è attinente a prestazioni non previste nel progetto valutato in fase di concessione.
ft. 469/12 del 28/12/2012 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 11.659,95	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 11.659,95 di cui: - € 3.566,60 relativamente alla voce n. 3 - B01121 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1 mc[...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; - € 194,40 relativamente alla voce n. 4 - 02.05.04 - Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; - € 4.359,57 relativamente alla voce n. 9 - B02069 - Ricostruzione di coprifermo in elementi strutturali in calcestruzzo armato [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 554,52 relativamente alla voce n. 26 - B01024 - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro [...] spicconatura intonaco per cerchiate pilastri [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione sui pilastri; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; - € 254,34 relativamente alla voce n. 45 - B01120 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; - € 207,78 relativamente alla voce n. 46 - 02.05.04 - Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione.
ft. 48 del 12/09/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 3.708,70	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda ai sal successivi l'acquisizione della documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 68/2018 del 15/11/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 10.000,00	
ft. 48 del 24/06/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 3.127,04	
ft. 15 del 22/02/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 205,07	
ft. 15 del 30/08/2013 emessa da GRILLI ERMANNNO	€ 217,50	
ft. 620DEA del 17/12/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 1.476,59	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto fattura non è chiaramente riconciliabile con le lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 2019-FE-000968 del 31/08/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 664,46	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso pari a complessivi € 16.933,21, in quanto dall'oggetto fattura non è chiaro se le lavorazioni riguardano la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2; Si rimanda ai sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 2019-FE-0001089 del 10/10/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 4.344,55	
ft. 2019-FE-0001495 del 19/12/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 2.784,09	
ft. 30 del 01/04/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 4.101,63	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE (Immobili 3 + 7r)</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 2019-FE-0001269 del 21/11/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 1.277,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto è relativo a lavorazioni non rendicontate al presente sal 2.
ft. 39-12-2014 del 16/06/2014 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.963,54	Importo sospeso pari a € 3.963,54 per superamento dei massimali delle spese tecniche richieste ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 24-12-2018 del 19/03/2018 emessa da AGE S.r.l.	€ 676,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b>
ft. 23-12-2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 3.120,00	Importo sospeso pari a complessivi € 4.472,00 in quanto l'oggetto fattura riguarda competenze tecniche relative a lavorazioni non chiaramente riconciliabili con le lavorazioni rendicontate al presente sal.
ft. 23-12-2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	€ 676,00	
ft. 82 del 04/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 6.133,30	<b>IMMOBILE 10 (da domanda) - IMMOBILE 8a - "CAPANNONE ALTO" (da fascicolo)</b>
ft. 90 del 21/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 13.000,00	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 35.526,55 in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda ai sal successivi l'acquisizione di tale documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 3 del 25/01/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 4.666,65	
ft. 11 del 26/02/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 5.593,30	
ft. 16 del 28/03/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 2.973,30	
ft. 83 del 04/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 160,00	
ft. 187 del 31/10/2013 emessa da FRATELLI BEGA S.r.l.	€ 327,10	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto è relativo a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 339 del 30/11/2013 emessa da C.D.M. S.r.l.	€ 1.198,67	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto è relativo a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.

ft. 131 del 31/07/2015 emessa da FENICE di TOSI CLAUDIA S.A.S.	€ 2.283,30	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a complessivi € 3.346,40 in quanto l'oggetto della fattura riguarda lavorazioni di cui non si ha evidenza dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021. Si rimanda ai sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 340 del 26/10/2012 emessa da simod snc di SIMEONI FAUSTO & ODORICI GIUSEPPE	€ 1.063,10	
ft. 33/2018 del 15/06/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 50.000,00	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 67.783,38 di cui: € 1.153,61 relativamente alla voce n. 10 - 02.05.04 - Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione. [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; - € 14.777,05 relativamente alla voce n. 12 - B01120 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; € 15.284,21 relativamente alla voce n. 20 - R01002c- Demolizione controllata di strutture edili[...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 43,20 mc, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 14,92 mc; € 4.657,72 relativamente alla voce n. 22 - A03019a- Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1 [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 43,20 mc, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 14,92 mc; € 4.914,05 relativamente alla voce n. 26 - A03029e - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a kg 4.889,59, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a kg 1.222,39; € 1.051,66 relativamente alla voce n. 28 - A17005a - Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a kg 23.060,94 risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a kg 22.718,38; - € 358,29 relativamente alla voce n. 42 - F01017a - Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; € 100,57 relativamente alla voce n. 43- F01017b - Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione; € 2.709,74 relativamente alla voce n. 45 - A07064b - Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza della presenza della linea vita ed inoltre nell'Asserazione alla SCCEA fornita con integrazione CR-15702-2020 del 04/08/2020, la linea vita non è tra gli impianti che sono stati oggetto di intervento; € 22.776,48 relativamente alla voce n. 51 - NPS - Smaltimento guaina bituminosa, codice CER 17.03.01 [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione;
ft. 48/2013 del 14/02/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	€ 12.833,33	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura è relativo a lavorazioni non rendicontate al presente sal;
ft. 201 del 28/09/2012 emessa da BERTOLANI COSTRUZIONI S.r.l.	€ 17.077,80	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda lavorazioni non rendicontate nel CMC a SAL2 fornito.
ft. 7 del 14/03/2013 emessa da GRILLI ERMANNNO	€ 5.884,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 5.884,00 in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto della fattura. L'importo sospeso di € 5.884,00 include l'importo rendicontato di cui alla voce n. 41 - A09034b - Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno [...] del CMC a SAL 2, ; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione;
ft. 3 del 29/01/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 4.666,65	
ft. 11 del 26/02/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 5.160,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 21.015,12 in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda ai sal successivi l'acquisizione di tale documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 26 del 30/05/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 10.665,30	
ft. 9 del 19/02/2014 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 523,17	
ft. 201300503 del 31/05/2013 emessa da S.E.A.R. S.r.l.	€ 1.739,90	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso per documentazione non esaustiva relativamente alla lavorazione richiesta di cui in oggetto della fattura.
ft. 17/2018 del 06/04/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 11.351,84	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura è attinente a prestazioni non previste nel progetto valutato in fase di concessione.
ft. 620DEA del 17/12/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	€ 21.940,37	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto fattura non è chiaramente riconciliabile con le lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 2019-FE-0000968 del 31/08/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 9.873,16	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso pari a complessivi € 115.796,38, in quanto dall'oggetto fattura non è chiaro se le lavorazioni riguardano la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2; si rimanda ai sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 2019-FE-0001089 del 10/10/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 64.554,91	
ft. 2019-FE-0001495 del 19/12/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	€ 41.368,31	
ft. 30 del 01/04/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 60.945,46	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 49 del 12/09/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	€ 3.150,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda ai sal successivi l'acquisizione di tale documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 1310000912 del 30/04/2013 emessa da SYSTEM Logistics S.p.A.	€ 45.000,00	
ft. 33/2018 del 15/06/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 30.000,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso pari a € 75.000,00 in quanto non è chiaro dall'oggetto delle fatture quali siano le lavorazioni effettuate e la loro correlazione con l'immobile Ba.
ft. 41352 del 16/04/2013 emessa da JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l.	€ 12.495,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto la lavorazione di cui all'oggetto della fattura non è stata rendicontata al presente sal 2.
ft. 79527 del 06/07/2012 emessa da JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l.	€ 3.597,80	
ft. 108880 del 26/09/2012 emessa da JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l.	€ 3.586,73	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso pari a € 7.184,53 in quanto non è chiara la fornitura a quale immobile si riferisce.
ft. 12 del 13/09/2012 emessa da TUTTO FARE di Giacquinto Pietro	€ 1.720,00	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento della fattura in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo di € 1.720,00 e si rimanda ai sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 70 del 27/09/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	€ 21.115,70	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura è attinente a lavorazioni non chiaramente riconducibili al CMC presentato al presente sal 2.
ft. 199/13 del 29/03/2013 emessa da BREDI S.r.l.	€ 404,10	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto non è chiara la fornitura a quale immobile si riferisce.
ft. 1/11/42 del 18/06/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 405,60	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative alla realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 20.000,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso in quanto avente come oggetto competenze tecniche relative a lavorazioni non previste in concessione per l'immobile Ba.
ft. 1/11/16 del 20/02/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 606,67	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento della fattura in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo di € 606,67 e si rimanda ai sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 1/11/2 del 24/01/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 424,50	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento della fattura in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo di € 424,50 e si rimanda ai sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 95-12.2017 del 13/12/2017 emessa da Arch. Lara Pece	€ 2.467,39	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso per superamento dei massimali delle spese tecniche richieste ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	€ 6.000,00	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso, a seguito di riclassificazione dalla macrocategoria spese tecniche aggiuntive, in quanto avente come oggetto competenze tecniche relative a lavorazioni non previste in concessione per l'immobile Ba;
<b>IMMOBILE 11 (da domanda) - IMMOBILE 8b - "CAPANNONE BASSO" (da fascicolo)</b>		
ft. 5 del 08/01/2013 emessa da IML S.r.l.	2.721,63 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 12 - 01.05.A.009.X - Disfaccimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 2445,06 mq, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 2.227,33 mq.
ft. 12 del 14/01/2013 emessa da IML S.r.l.	6.953,04 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 38 - F01105 - Rete in fibra sintetica rinforzata[...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione della lavorazione; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione.

ft. 6 del 08/01/2013 emessa da IML S.r.l.	677,14 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 10 - B01073a - Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 2.445,06 mq, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 2.227,33 mq.
ft. 184 del 06/03/2013 emessa da IML S.r.l.	30.000,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 76.405,73 relativamente alla voce n. 24 - A07012 - Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a mq 4.502,40, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 2.251,20.
ft. 214 del 21/03/2013 emessa da IML S.r.l.	35.000,00 €	
ft. 258 del 29/03/2013 emessa da IML S.r.l.	11.405,73 €	
ft. 419 del 06/05/2013 emessa da IML S.r.l.	2.709,74 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 39 - A07064b - Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) [...] del CMC, in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza della presenza della linea vita ed inoltre nell'Asseverazione alla SCCEA fornita con integrazione CR-15702-2020 del 04/08/2020, la linea vita non è tra gli impianti che sono stati oggetto di intervento.
ft. 3690 del 30/11/2012 emessa da LODI EDILIZIA S.r.l.	3.465,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 4.427,14 relativamente alla voce n. 16 - A03019a - Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1 [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 31,68 mq, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 4,80 mq.
ft. 4034 del 22/12/2012 emessa da LODI EDILIZIA S.r.l.	962,14 €	
ft. 141 del 30/11/2012 emessa da OFFICINA MECCANICA C.M.L. snc	3.863,24 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 20 - A03029e - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a kg 4.241,20, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a kg 1.358,19.
ft. 2 del 09/01/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA C.M.L.	8.000,00 €	
ft. 15 del 09/02/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA C.M.L. snc	6.666,70 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 19.235,27 relativamente alla voce n. 23 - A17005a - Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai [...] del CMC, in coerenza con quanto stabilito in fase di concessione.
ft. 42 del 22/03/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA C.M.L.	1.994,70 €	
ft. 82 del 04/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	2.573,87 €	
ft. 90 del 21/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	6.500,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 14.527,56 relativamente alla voce n. 14 - B01002c - Demolizione controllata di strutture edili [...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 31,68 mc, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 4,80 mc.
ft. 3 del 29/01/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	2.333,35 €	
ft. 11 del 26/02/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	4.296,70 €	
ft. 16 del 28/03/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	1.397,51 €	
ft. 31 del 10/04/2013 emessa da PREFABBRICATI CARTIGLIANO SpA	13.000,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda lavorazioni non rendicontate al presente SAL2.
ft. 187 del 31/10/2013 emessa da FRATELLI BEGA S.r.l.	163,50 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto è relativo a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 339 del 30/11/2013 emessa da C.D.M. S.r.l.	599,33 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto è relativo a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 131 del 31/07/2015 emessa da FENICE DI TOSI CLAUDIA s.a.s	4.566,70 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda lavorazioni di cui non si ha evidenza dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021. Si rimanda al sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 102 del 19/06/2012 emessa da Codifava Claves & C. s.a.s.	10.983,33 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 13.515,09 relativamente alla voce n. 8 - B01006b - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato[...] del CMC, in quanto la quantità rendicontata a SAL 2 pari a 725,44 mq, risulta eccedente la quantità ammessa da Decreto di concessione, pari a 681 mq.
ft. 140 del 09/07/2012 emessa da Codifava Claves & C. s.a.s.	2.531,76 €	
ft. 70 del 27/09/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	40.000,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura è attinente a lavorazioni non chiaramente riconducibili al CMC presentato al presente sal 2.
ft. 324/2012 del 26/10/2012 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	3.281,88 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 3.281,88 di cui: € 2.720,40 relativamente alla voce n. 9 - 02.05.04 - Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione. [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione; (40) € 561,48 relativamente alla voce n. 11 - B01120 - Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni [...] del CMC, in quanto non sono stati forniti i formulari di smaltimento dei rifiuti; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della suddetta documentazione.
ft. 48/2013 del 14/02/2013 emessa da Alcide Stabellini S.r.l.	12.833,33 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura non è chiaramente riconducibile alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 83 del 04/12/2012 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	160,00 €	<b>CATEGORIA STRUTTURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso, in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda al sal successivi l'acquisizione di tale documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 7 del 14/03/2013 emessa da GRILLI ERMANNNO	1.868,20 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 1.868,20 in quanto dalla documentazione fotografica fornita contestualmente alla domanda di pagamento a SAL2 e con integrazione Sfinge CR-5652-2021 del 21/04/2021, non si ha evidenza dell'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto della fattura.
ft. 26 del 30/05/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	5.332,70 €	
ft. 9 del 19/02/2014 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	261,58 €	
ft. 3 del 29/01/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	2.333,35 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso pari a € 10.507,63 in quanto, relativamente al fornitore TRADIZIONE TONINI SRL, non è stata fornita documentazione attestante l'iscrizione presso gli elenchi white list alla data di emissione delle fatture e/o la DSAN del beneficiario. Si rimanda al sal successivi l'acquisizione di tale documentazione e la rivalutazione degli importi sospesi.
ft. 11 del 26/02/2013 emessa da Tradizione Tonini S.r.l.	2.580,00 €	
ft. 33/2018 del 15/06/2018 emessa da SERTECO S.r.l.	4.434,97 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE EDILI</b> Importo sospeso relativamente alla voce n. 36 - A09034b - Controsoffitto fonosorbente e fonosorbente in pannelli di lana di legno [...] del CMC a SAL 2; si rinvia al sal successivo l'acquisizione della documentazione a supporto della lavorazione.
ft. 620DEA del 17/12/2019 emessa da O.B.M. di Ottani & C. snc	7.976,44 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto dall'oggetto fattura non è chiaramente riconducibile con le lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 2019-FE-0000968 del 31/08/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	3.589,40 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso pari a complessivi € 42.097,90, in quanto dall'oggetto fattura non è chiaro se le lavorazioni riguardano la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2; Si rimanda al sal successivi la richiesta di chiarimenti in merito.
ft. 2019-FE-0001089 del 10/10/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	23.469,01 €	
ft. 2019-FE-0001495 del 19/12/2019 emessa da TERMO IN S.r.l.	15.039,49 €	
ft. 30 del 01/04/2019 emessa da SERTECO S.r.l.	22.156,79 €	<b>CATEGORIA FINITURE - OPERE IMPIANTISTICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto fattura riguarda la realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 25 del 03/09/2012 emessa da Arch. Lara Pece	5.443,39 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso per superamento dei massimali delle spese tecniche richieste al presente sal ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 1/11/42 del 18/06/2019 emessa da Arch. Lara Pece	405,60 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative alla realizzazione dell'impianto geotermico a servizio dell'intero complesso edilizio. Si segnala che tale impianto è stato inserito, in sede di concessione, nel costo dell'intervento dell'IMMOBILE 11 (Categoria Finiture - Opere impiantistiche) e ammesso a contributo, ma non rendicontato al presente sal 2.
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	10.000,00 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso, a seguito di riclassificazione dalla macrocategoria spese tecniche aggiuntive, in quanto avente come oggetto competenze tecniche relative a lavorazioni non previste in concessione per l'immobile 8b;
ft. 1/11/16 del 20/02/2019 emessa da Arch. Lara Pece	606,67 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento delle fatture in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo di € 606,67 e si rimanda al sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 1/11/2 del 24/01/2019 emessa da Arch. Lara Pece	424,50 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> In data 27/05/2021 con integrazione CR-7525-2021 è stata fornita la documentazione relativa al pagamento delle fatture in oggetto; dalla causale di pagamento si evince un errato riferimento alla fattura, per cui si sospende l'importo di € 424,50 e si rimanda al sal successivi la richiesta di ulteriori chiarimenti in merito.
ft. 22-12.2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	1.768,00 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 1/11/26 del 28/03/2019 emessa da Arch. Lara Pece	5.500,00 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE</b> Importo sospeso, a seguito di riclassificazione dalla macrocategoria spese tecniche aggiuntive, la lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
ft. 39-12.2018 del 04/06/2018 emessa da Arch. Lara Pece	260,00 €	<b>CATEGORIA SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE</b>
ft. 22-12.2018 del 19/03/2018 emessa da Arch. Lara Pece	208,00 €	Importo sospeso pari a € 468,00 in quanto l'oggetto della fattura riguarda competenze tecniche relative a lavorazioni non chiaramente riconducibili alle lavorazioni rendicontate al presente sal 2.
<b>SCORTE</b>		
ft. 1/11/15 del 16/02/2021 emessa da Arch. Lara Pece	49,88 €	Importo sospeso pari a € 49,88 per eccedenza dei massimali previsti d Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. per la categoria Spese tecniche.
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.184.987,00</b>

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
		<b>IMMOBILE 1 (da domanda) - IMMOBILE 1 - "ABITAZIONE DEL CUSTODE" (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	8.875,56 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 10.138,00.
		<b>IMMOBILE 2 e IMMOBILE 14 (da domanda) - COMPARTO 3,7r,11 (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	567.388,05 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 792.082,94.
		<b>IMMOBILE 6 (da domanda) - IMMOBILE 2a - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	29.630,39 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 165.889,10.
		<b>IMMOBILE 7 (da domanda) - IMMOBILE 2b - "INGRESSO UFFICI" (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	49.708,77 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 97.001,81.
		<b>IMMOBILE 10 (da domanda) - IMMOBILE 8a - "CAPANNONE ALTO" (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	346.478,35 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 757.026,898.
		<b>IMMOBILE 11 (da domanda) - IMMOBILE 8b - "CAPANNONE BASSO" (da fascicolo)</b>
FATTURE VARIE	726.235,02 €	Importo non erogabile relativo alla quota parte dell'assicurazione di complessivi € 816.120,19.
<b>SCORTE</b>		
ft. 16 del 15/01/2013 emessa da TSM srl	72,75 €	Importo non erogabile pari a € 11.506,54 ai sensi dell'art. 11, comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. (contributo concesso al 60%);
ft. 304 del 31/01/2013 emessa da ATP S.p.A.	67,83 €	
ft. 2 del 15/01/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA	3,75 €	
ft. 9 del 31/01/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA	3,50 €	
ft. 4370064928 del 03/01/2013 emessa da Burkert Italia S.p.A.	496,65 €	
ft. 4370065269 del 15/01/2013 emessa da Burkert Italia S.p.A.	1.260,00 €	
ft. 4370065647 del 28/01/2013 emessa da Burkert Italia S.p.A.	30,50 €	
ft. 13VF-00339 del 31/01/2013 emessa da CASA DEL	3,80 €	
ft. 6/2013 del 31/01/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA	6,36 €	
ft. 7/2013 del 31/01/2013 emessa da OFFICINA MECCANICA	47,40 €	
ft. 21 del 18/01/2013 emessa da SELCOM ELETTRONICA S.p.A.	130,00 €	
ft. 13006 del 15/01/2013 emessa da MOONS' INDUSTRIES	148,26 €	
ft. 1 del 30/01/2013 emessa da TECNO MEC srl	50,40 €	
ft. 1444-V2013 del 15/04/2013 emessa da RGM SpA	2.168,00 €	
ft. 1099-V2013 del 15/03/2013 emessa da RGM SpA	3.252,00 €	
ft. 800001919 del 10/01/2013 emessa da CPS Color India Pvt.	3.560,00 €	
ft. 2013/000400 del 15/03/2013 emessa da STEFAL Srl	205,34 €	
ft. 15235 del 15/11/2016 emessa da DIGIMAX S.R.L.	3.225,60 €	Importo non erogabile pari a € 5.182,82 per eccedenza del contributo erogabile rispetto al 90% del contributo concedibile.
ft. 1190 del 29/01/2016 emessa da DIGIMAX S.R.L.	1.881,60 €	
ft. 2013/000642 del 29/04/2013 emessa da STEFAL Srl	75,62 €	

**TOTALE € 1.745.005,50**

**TOTALE GENERALE € 5.421.541,57**

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -17103-2016 del 27/03/2016
ID PAGAMENTO	0800000020000171032016
CODICE CUP	E59C18000010008
STRINGA MIP	//MIP/E59C18000010008/3D/IBANccDEDICATO/0800000020000171032016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COROB S.p.A.	03754020968	03754020968	IT93M0306966846000000162384	€ 262.112,18	3D
<b>TOTALE</b>				<b>€ 262.112,18</b>	