

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 445 del 22 Marzo 2021

Liquidazione della fattura emessa dal Geometra Marco Cavalieri, per l'incarico di Coordinatore della sicurezza nell'esecuzione dell'opera per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 18 - Variante n. 2 e di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) Lotto 22 - App. principale e variante e Lotto 28 - App. Principale, di cui al Lotto CSE N. 7, comprendente anche EST 4 e 20 - Appalti principali e relative varianti, EST 11 - App. princ. e variante e Lav. Compl. ex art. 57, EST 18 - Lav. Compl. ex art. 57 e variante, e PMS 20 e 21- Appalti principali e relative varianti.

Adeguamento del compenso alla perizia di variante n. 2 di EST Lotto 18 e di PMS Lotto 20 (già quantificato con precedente verbale di verifica) e in funzione dell'effettivo valore delle opere di riferimento dell'incarico relativo a PMS Lotto 22 (App. princ. e variante) e PMS Lotto 28 (App. princ.), oggetto, in sede di gara, di rialzo d'asta.

Saldo finale comprensivo dell'incremento del compenso e chiusura definitiva del contratto del Geometra M. Cavalieri, per l'incarico CSE lotto n. 7 (Gara n. 1).

CIG n. 4729685388

CIG n. 5650446F88 (per Lav. Compl. ex art. 57 di EST lotto 11 e EST lotto 18)

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 10 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale prevede che l'affidamento degli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui all'articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Preso atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
- la nota dello 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima”;

Vista l'Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipie, Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPTIII), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 dicembre 2020.", tramite cui si è provveduto a stabilire per il "Programma operativo scuole", un finanziamento complessivo pari ad euro 256.543.336,65;

Premesso che;

- con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), per complessivi euro 56.420.000,00, prevedendo al punto B.6, uno stanziamento pari a euro 2.148.781,00 oltre IVA e contributo integrativo, per "Spese di cui all'articolo 90, comma 5 del codice, comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione”;
- con Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della spesa per la realizzazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS), prevedendo al punto B.6, uno stanziamento pari a euro 471.435,00 oltre IVA e contributo integrativo, per "Spese tecniche: controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis del codice dei contratti”;

Visti:

- il decreto n. 6 del 31 luglio 2012, "Realizzazione edifici scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. Affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione”;
- il decreto n. 38 del 27 agosto 2012, "Procedura negoziata per affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: edifici scolastici

provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. Aggiudicazione ed affidamento incarichi coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione”, per mezzo del quale è stato affidato al Geometra Marco Cavalieri, l’incarico per il Coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., relativo al raggruppamento CSE lotto n. 7 (Raggruppamento 7), per l’importo di euro 27.853,32, oltre contributi previdenziali ed IVA:

Considerato che il lotto CSE 7 di cui sopra, raggruppa i seguenti interventi:

- EST Lotto 4 - Scuola infanzia - Scuola materna parrocchiale in Comune di Rolo (RE);
- EST Lotto 11 - Scuola Primaria “Disvetro” in Comune di Cavezzo (MO);
- EST Lotto 18 - Scuola Primaria “Dante Alighieri” in Comune di Mirandola (MO);
- PMS Lotto 20 - Scuola secondaria di secondo grado “Morandi” in Comune di Finale Emilia (MO);
- PMS Lotto 21 - Scuola secondaria di primo grado “Pascoli” in Comune di San Felice sul Panaro (MO);
- PMS Lotto 22 - Scuola infanzia statale e scuola media “Dante Alighieri” in Comune di San Prospero (MO);
- PMS Lotto 28 - Scuola primaria “De Amicis” in Comune di Mirandola (MO);

Rilevato che, a seguito di Perizie di Variante alle opere sopra dette, si è provveduto ad adeguare opportunamente il compenso spettante al professionista Geometra Cavalieri, per maggiori prestazioni professionali:

- decreto n. 1327 del 14 novembre 2013, a seguito di perizia di variante su EST 4, 11 e 18 e PMS 20 e 28, incremento del compenso, per l’importo netto di euro 3.602,32;
- decreto n. 27 del 12 gennaio 2015, a seguito di perizia di variante su EST 18 (aggiornamento variante n. 1) e PMS 20 (variante n. 2) e 21, incremento del compenso per l’importo netto di euro 1.725,06;

Rilevato che

- con decreto n. 174 del 12 febbraio 2014, l’incarico del Geometra Marco Cavalieri è stato confermato anche per le opere complementari ex art. 57, comma a del D.lgs 163/2006, relative a EST 11 e 18, per l’importo netto di euro 29.730,55;
- con decreto n. 2014 del 23 ottobre 2014, si è preso atto della rinuncia da parte del Geometra Cavalieri, alla prosecuzione dell’incarico relativamente alla variante di EST 11 - Lavori complementari ex art. 57;

Evidenziato che al raggruppamento CSE n. 7, è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, il

codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 4729685388 e n. 5650446F88 per EST 11 e 18 - Lav. Compl. ex art. 57;

Visti:

- il disciplinare d’incarico del 24 agosto 2012 sottoscritto dal Geometra Marco Cavalieri, per il coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dei lavori compresi nel raggruppamento CSE lotto n. 7;
- il disciplinare di incarico del 14 marzo 2014 sottoscritto dal Geometra Cavalieri per l’incarico di coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dei lavori complementari ex art. 57 relativi all’EST lotti n. 11 e 18;

Visti altresì i seguenti decreti di liquidazione emessi in favore del Geometra Cavalieri:

- decreto n. 177 del 18 marzo 2013, di liquidazione del I acconto, pari ad euro 31.278,67 oltre contributi previdenziali e IVA 21% (lordi euro 39.361,08) per EST 4, 11 e 18 e PMS 20, 21, 22 e 28;
- decreto n. 1526 del 28 novembre 2013, di liquidazione del II acconto, pari a euro 5.972,66 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 7.528,11), per EST 4, 11 e 18 e PMS 20, 21, 22 e 28 (saldo appalto principale e acconto varianti);
- decreto n. 636 del 17 aprile 2014, parzialmente modificato dal decreto n. 780 del 12 maggio 2014, di liquidazione del saldo pari ad euro 29.730,55 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 37.722,12), per l’incarico relativo alle opere complementari EST 11 e 18;
- decreto n. 809 del 7 maggio 2015, di liquidazione del III acconto pari a netti euro 1.984,59 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 2.518,04), per le varianti di PMS 20, 21, 22 e 28;
- decreto n. 701 dell’11 marzo 2016, di liquidazione del III acconto pari a netti euro 308,93 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 391,97), per le varianti di PMS 22;

per un importo complessivo liquidato, pari a netti euro 69.275,40 (lordi euro 87.571,32).

Preso atto della “Relazione di verifica delle attività svolte dal Geom. Marco Cavalieri, per la determinazione del saldo delle competenze per le prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, acquisita con protocollo CR/2020/11735 dello 03/06/2020, che:

- specifica che, essendo stati emessi i Collaudi Tecnico-Amministrativi ed i Certificati di Regolare Esecuzione, per gli appalti facenti parte del Raggruppamento CSE n. 7, oggetto di incarico, è stato possibile determinare il consuntivo delle competenze per l’incarico di CSE espletato, prendendo a base di calcolo, i Disciplinari di incarico sottoscritti;

- precisa che con la definizione del saldo, sarà possibile quantificare definitivamente, nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione dei Quadri Economici dei singoli Programmi Operativi di intervento e per i singoli lotti, le spese tecniche relative ai CSE;
- rileva che:
 - il decreto n. 27/2015, come si deduce dall'importo derivante dalla somma degli importi dei lavori delle varianti, non si riferisce, per quanto riguarda i PMS, a PMS Lotto 20 – variante n. 2 e a PMS Lotto 21 - variante n. 1, come indicato dal decreto, ma a PMS Lotto 21 – variante n. 1 e a PMS lotto 22 – perizia di variante n. 1, ne consegue che l'incremento del compenso relativo a PMS lotto 20 – perizia di variante n. 2, non risulta essere stato decretato;
 - il compenso relativo a EST lotto 18 - variante n. 2 non risulta essere stato adeguato per mezzo di specifico decreto, di conseguenza, pur avendo il Geometra Cavalieri seguito l'incarico anche su questi lavori, non è mai stato liquidato il relativo compenso;
- provvede, visto il punto precedente, a:
 - precisare che il Verbale di verifica dell'attività svolta dal CSE, del 2 marzo 2015, si occupa di evidenziare il compenso relativo alla maggiore prestazione professionale svolta relativa a PMS lotto 20 – perizia di variante n. 2 e a quantificarla in netti euro 790,17;
 - definire le competenze del Geometra Cavalieri, relativamente all'incarico svolto sulla variante n. 2 dell'EST 18, determinandole per mezzo dei criteri contenuti nel documento redatto dalla RUP, Ing. Manenti, già trasmesso alla Stazione Appaltante con nota CR/2019/15110 dell'11.06.2019, a titolo "Relazione sul Metodo di determinazione del saldo delle competenze da corrispondere ai Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE)", ovvero applicando all'importo lordo dei lavori effettivamente eseguiti, la stessa percentuale di calcolo delle competenze già adottata per EST Lotto 18 - Appalto Originario:

CSE Lotto 7	Decr. di riferimento App. originario	Importo lavori lordo da decreto in €	Importo lavori lordo effettivo in €	Percentuale di calcolo competenze CSE applicata per EST 18 - App. originario	Competenze CSE relative a EST 18 - variante n. 2 in €
EST 18	38/2012	17.242,50	10.864,06	0,63%	314,32

precisando che l'incremento di euro 314,32 in oggetto, corrisponde allo 0,45% dell'intero importo spettante al CSE;

- rileva che le competenze relative a PMS 22 – Appalto principale e variante e a PMS

28 – Appalto principale, non sono state adeguate all'effettivo valore delle opere, oggetto, in sede di gara, di offerta di rialzo d'asta;

- provvede, visto il punto precedente, ad incrementare il compenso spettante, adeguandolo al rialzo d'asta dei lavori e applicando, per la determinazione delle competenze del CSE, la stessa percentuale di calcolo utilizzata dai rispettivi decreti di affidamento:

CSE Lotto 11	Decreto di riferimento	Importo lavori posto a base di gara in €	Competenze offerte dal CSE su importo lavori posto a base di gara in €	Importo lavori effettivo, al lordo del rialzo, in €: 19,8% per PMS 22; 30% per PMS 28	Competenze CSE aggiornate all'importo loro dei lavori in €
PMS 22	38/2012	490.300,00	3.089,25	587.379,40	3.700,93
PMS 22 V. 1	27/2015	59.991,13	377,99	71.869,37	452,83
PMS 28	38/2012	131.240,00	826,91	170.612,00	1.074,98
	Totale	681.531,13	4.294,15	829.860,77	5.228,74

- definisce, con riferimento ai contratti sottoscritti e all'importo dei lavori lordi effettivamente eseguiti, l'onorario complessivo spettante al CSE, Geom. Marco Cavalieri, ammontante a euro 70.523,78, di cui liquidati euro 69.275,40, determinando in netti euro 1.248,38, il saldo da erogare al Professionista:

Lotto CSE	Competenze su importo lordo lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso, in €	Acconti corrisposti al netto di contr. prev. e IVA, in €	Importo netto da corrispondere, in €
7	70.523,78	69.275,40	1.248,38

Preso atto che, a seguito della modifica dell'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione da parte della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota del contributo integrativo da applicare in fattura passa dal 4% al 5%, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la fattura n. 1/11/7 emessa dal Geometra Marco Cavalieri in data 04.03.2021 e acquisita con prot. FTC/2021/100 del 16.03.2021, per l'importo complessivo di euro 1.599,18, di cui euro 1.248,38 per imponibile, euro 62,42 per contributi cassa previdenziale 5% ed euro 288,38 per IVA 22%;

Rilevato che il Geometra Marco Cavalieri ha provveduto a presentare la seguente documentazione, acquisita con protocollo CR.0002475.E del 24/02/2021:

- Certificato di regolarità contributiva per la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, dal quale risulta che la posizione contributiva del Professionista è regolare sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2021, è in corso di riscossione.
- comunicazione del Conto Corrente dedicato, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il modulo "Lavoro autonomo abituale (art. 53 dpr 917/86)" accompagnato dalla copia del documento identificativo in corso di validità;

Rilevato che, essendo l'importo da corrispondere al Professionista, inferiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia, non risulta necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione a favore del Geometra Marco Cavalieri, della somma complessiva di euro 1.599,18, di cui euro 1.248,38 per imponibile, euro 62,42 per contributi cassa previdenziale 5% ed euro 288,38 per IVA 22%, per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto n. 18 - Variante n. 2 e di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) Lotto n. 22 - App. principale e variante e Lotto n. 28 - App. Principale, di cui al Lotto CSE N. 7 (comprendente anche EST 4 e 20 - App. princ. e relative varianti, EST 11 - App. princ. e variante e Lav. Compl. ex art. 57, EST 18 - Lav. Compl. ex art. 57 e variante, e PMS 20 e 21 - Appalti principali e relative varianti).

Preso atto che:

- la copertura della spesa complessiva di euro 1.599,18, grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza 3/2021, nell'ambito del Programma operativo scuole;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Ritenuto di incaricare per il pagamento, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.I. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di prendere atto della “Relazione di verifica delle attività svolte dal Geom. Marco Cavalieri, per la determinazione del saldo delle competenze per le prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” sottoscritta dal Responsabile del procedimento, Ing. Manuela Manenti, e acquisita con prot. CR/2020/11735 dello 03/06/2020, che provvede tra l’altro:
 - ad aggiornare il compenso spettante al Geom. Cavalieri adeguandolo, per quanto riguarda EST 18 e PMS 20, alle rispettive perizie di variante n. 2, specificando che alla quantificazione dell’incremento relativo a PMS 20 - variante n. 2, aveva già provveduto il verbale di verifica del 2 marzo 2015 e, per quanto riguarda PMS 22 (App. princ. e variante n. 1) e PMS 28 (App. princ.), all’effettivo valore delle opere, oggetto in sede di gara, di rialzo d’asta rispettivamente del 19,8% e del 30%;
 - a determinare, a seguito di emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione, per gli appalti facenti parte del Raggruppamento CSE n. 7 (CSE Lotto n. 7 - Gara n. 1), il consuntivo delle competenze spettanti al professionista, Geom. Marco Cavalieri, per le prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione svolte nell’ambito del lotto CSE n. 7 di sua competenza, sia in merito all’appalto

principale e relative varianti - CIG 4729685388 -, che ai lavori complementari ex art. 57 - CIG 5650446F88 -, stabilendo, pertanto, che con la liquidazione del saldo oggetto del presente decreto, l'incarico è da intendersi chiuso;

2. di corrispondere al Geometra Marco Cavalieri - P. IVA 02562650362, il saldo per l'incarico di coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dell'opera, per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 18 - Variante n. 2 e di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) Lotto 22 - App. principale e variante e Lotto 28 - App. Principale, di cui al Lotto CSE N. 7 (comprendente anche EST 4 e 20 - App. princ. e relative varianti, EST 11 - App. princ. e variante e Lav. Compl. ex art. 57 e EST 18 - Lav. Compl. ex art. 57 e variante e PMS 20 e 21 - Appalti principali e relative varianti), pari alla somma complessiva di euro 1.599,18, di cui euro 1.248,38 per imponibile, euro 62,42 per contributi cassa previdenziale 5% ed euro 288,38 per IVA 22%, a saldo della fattura n. 1/11/7 del 04.03.2021, acquisita con prot. FTC/2021/100 del 16.03.2021, importo comprensivo dell'adeguamento del compenso del professionista di cui al punto 1. del dispositivo;
3. di dare atto che la spesa sopra citata, che risulta così ripartita:

<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Importo netto da liquidare al Professionista</i>
€ 1.599,18	€ 249,68	€ 1.349,50

grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.lgs. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con Ordinanza n. 3/2021, nell'ambito del Programma operativo scuole;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13/08/2010 n. 136, il Geometra Cavalieri ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
6. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF, pari a complessivi euro 249,68, entro i termini di legge;
7. di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell'articolo 42 del D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)