

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 466 del 23 Marzo 2021

**Liquidazione del contributo relativo al II SAL** per la domanda di pagamento protocollo **CR-22387-2020 del 03/12/2020** relativa alla concessione a favore della società **EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23499-2016 del 29/04/2016**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;

- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **29 aprile 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-23499-2016** presentata dalla società **EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), Via Dell’Industria, n. 710, Codice Fiscale e Partita Iva 01039230360;
- che, con **Decreto n. 1683 del 15 giugno 2017** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.161.774,98** per gli interventi sui beni strumentali, sulle scorte e di delocalizzazione temporanea;
- che, in data **03/12/2020**, la società **EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI**, ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-22387-2020**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sui beni strumentali;

**PRESO ATTO:**

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda;

- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3947-2021 del 19/03/2021**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sui beni strumentali, è pari a complessivi **€ 164.403,10**, di cui € 116.032,43 da erogare al beneficiario ed € 48.370,67 da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E57B17000160001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

**RITENUTO** di incaricare la "**UNICREDIT SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 164.403,10**, di cui € 116.032,43 da erogare al beneficiario ed € 48.370,67 da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sui beni strumentali, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), Via Dell'Industria, n. 710, Codice Fiscale e Partita Iva 01039230360, avente come legale rappresentante il Sig. Stabellini Paolo, Codice Fiscale STBPLA64B20F257A, la somma complessiva pari a **€ 164.403,10**, di cui € 116.032,43 da erogare al beneficiario ed € 48.370,67 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-23499-2016**;
2. di dare mandato alla "**UNICREDIT SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI** e alla "**UNICREDIT SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

## EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI

ANAGRAFICA								
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Paolo Stabellini		STBPLA64B20F257A		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -23499-2016	29/04/2016	
SEDE LEGALE	Via dell'Industria, n°710 - CAP 41038		San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO	CR-30349-2017	11/08/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via dell'Industria n°710, via Bertona n°86, via Terrapieni n°6		San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-30178-2018	31/07/2018	
CODICE FISCALE / P.IVA	01039230360		01039230360		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-22387-2020	03/12/2020	
DELOCALIZZAZIONE	SI				TITOLO ABILITATIVO	NON NECESSARIO		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C.23-99.00	(codice)	(codice)	(codice)	AIA			
	Produzione di materiali di edilizia				DURC rilasciato il	27/01/2021	DURC-1984-2021	12/02/2021
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA				ANTIMAFIA (iscrizione white list)	CR-3829-2021	18/03/2021	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Giuseppa Alessandra Firrito Telefono 339 6841951 alessandra.firrito@tiscali.it				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	29		
					IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				ANTICIPO	I SAL	II SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 984.096,50	€ 0,00		€ 492.048,25	€ 0,00	€ 164.403,10		
SCORTE	€ 80.554,16	€ 0,00		€ 0,00	€ 80.554,16	€ 0,00		
DELOCALIZZAZIONE	€ 97.124,32	€ 0,00		€ 0,00	€ 43.861,84	€ 0,00		
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.161.774,98</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 492.048,25</b>	<b>€ 124.416,00</b>	<b>€ 164.403,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI						€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 421.942,10	€ 411.007,80	€ 257.539,00	€ 116.032,43	€ 48.370,66	€ 164.403,10
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 421.942,10</b>	<b>€ 411.007,80</b>	<b>€ 257.539,00</b>	<b>€ 116.032,43</b>	<b>€ 48.370,67</b>	<b>€ 164.403,10</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
<b>BENI STRUMENTALI RIACQUISTATI</b>			
"ft. 2000010904 del 22/11/2012 - IMER INTERNATIONAL SPA"	€ 4.103,41	Riferimento bene ID10 (intonacatrice), importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso in concessione.	
"ft. 000563-0C0 del 21/05/2020 - GGE SRL"	€ 3.574,17	Riferimento bene ID7 (motoscopa), importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso in concessione.	
<b>BENI STRUMENTALI RIPARATI</b>			
"ft. 1169 del 15/01/2013 - LASA METALLI SPA"	€ 37,35	Riferimento bene ID32 (macchinario premiscelati 2), importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso in concessione.	
"ft. 6 del 12/06/2012 - VANCINI per. ind. ANDREA"	€ 134,70	Riferimento spese tecniche, importo non ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso in concessione.	
<b>MANODOPERA INTERNA</b>			
Busta paga "Gennaro Zappa" rif. Giugno 2012	€ 43,25	Importi non ammessi, in quanto si è considerato il calcolo del costo orario indicato nella DSAN dipendenti, inviata in integrazione con CR-324	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Giugno 2012	€ 656,49		
Busta paga "Annalisa Giusto" rif. Giugno 2012	€ 35,05		
Busta paga "Mauro Segà" rif. Luglio 2012	€ 190,89		
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Gennaio 2013	€ 293,06		
Busta paga "Mauro Segà" rif. Gennaio 2013	€ 159,80		
Busta paga "PierPaolo Costanzini" rif. Febbraio 2013	€ 535,74		
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Febbraio 2013	€ 372,46		
Busta paga "Mauro Segà" rif. Febbraio 2013	€ 23,94		
Busta paga "Gennaro Zappa" rif. Marzo 2013	€ 50,66		
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Marzo 2013	€ 1,55		
Busta paga "Mauro Segà" rif. Marzo 2013	€ 17,98		
Busta paga "Annalisa Giusto" rif. Marzo 2013	€ 94,00		
Busta paga "PierPaolo Costanzini" rif. Aprile 2013	€ 5,87		
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Aprile 2013	€ 59,59		
Busta paga "Mauro Segà" rif. Aprile 2013	€ 4,86		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.394,82</b>		

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"ft. 6 del 12/06/2012 - VANCINI per. ind. ANDREA	€ 539,48	Importo sospeso in quanto eccedente la percentuale massima prevista da ordinanza, calcolata sull'importo rendicontato ammesso.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 539,48</b>	

**DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>BENI STRUMENTALI RIACQUISTATI</b>		
"ft. 20201110 del 10/11/2020 - AKKAYA EPS MAKINA IIMALAT	€ 28.800,00	
"ft. 2000010904 del 22/11/2012 - IMER INTERNATIONAL SPA"	€ 158,25	
"ft. 11 del 15/01/2013 - K.G. BONTIRA SRL"	€ 5.700,00	
"ft. 2019-V-VI-332 del 06/12/2019 - IMP.A.C. srl"	€ 18.450,00	
"ft. 2020-V-VI-134 del 18/06/2020 - IMP.A.C. srl"	€ 55.350,00	
"ft. 2020-V-VI-204 del 31/08/2020 - IMP.A.C. srl"	€ 9.900,00	
"ft. 2020-V-VI-249 del 30/09/2020 - IMP.A.C. srl"	€ 5.100,00	
"ft. 000563-OCO del 21/05/2020 - GGE SRL"	€ 327,50	
"ft. 1246/00 del 31/07/2019 - Mobilfer spa"	€ 960,00	
ft. 54/2019 del 14/06/2019 - RODEL ITALIA SRL"	€ 597,00	
ft. 102/2020 del 20/04/2020 - RODEL ITALIA SRL"	€ 1.023,90	
ft. 104/2020 del 22/04/2020 - RODEL ITALIA SRL"	€ 156,00	
ft. 092/2020 del 20/03/2020 - RODEL ITALIA SRL"	€ 2.940,23	
ft. 201604168 del 04/11/2016 - IDROELETTRICA S.P.A."	€ 2.340,00	
ft. 201604234 del 23/11/2016 - IDROELETTRICA S.P.A."	€ 3.510,00	
ft. 201604253 del 28/11/2016 - IDROELETTRICA S.P.A."	€ 3.684,66	
ft. 201604414 del 30/11/2016 - IDROELETTRICA S.P.A."	€ 14.663,02	
ft. 262 del 30/11/2020 - EUROIMPIANTI SRL"	€ 66.214,00	
"ft. 7 del 01/12/2020 - Arch. Giuseppa Alessandra Firrito"	€ 3.120,00	
<b>BENI STRUMENTALI RIPARATI</b>		
ft. 001379-OCO del 31/10/2020 - GGE SRL"	€ 2.622,00	
ft. 102 del 31/03/2013 - AUTOTRASPORTI BENATI"	€ 96,00	
ft. 153 del 31/05/2012 - AUTOTRASPORTI BENATI"	€ 255,00	
ft. 184 del 30/06/2012 - AUTOTRASPORTI BENATI"	€ 168,00	
ft. 18 del 31/12/2012 - ZEPPIERI GIANMARCO"	€ 180,00	
ft. 197 del 20/07/2012 - UNION SRL"	€ 196,35	
ft. 1169 del 15/01/2013 - LASA METALLI SPA	€ 122,40	
ft. 351 del 15/11/2020 - I.E.C.I. impianti srl"	€ 2.100,00	
"ft. 6 del 12/06/2012 - VANCINI per. ind. ANDREA	€ 1.124,29	
<b>MANODOPERA INTERNA</b>		
Busta paga "PierPaolo Costanzini" rif. Giugno 2012	€ 154,37	
Busta paga "Gennaro Zappa" rif. Giugno 2012	€ 921,86	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Giugno 2012	€ 2.107,22	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Giugno 2012	€ 664,61	
Busta paga "Paolo Mengoli" rif. Giugno 2012	€ 1.914,53	
Busta paga "Annalisa Giusto" rif. Giugno 2012	€ 674,92	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Luglio 2012	€ 1.893,41	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Luglio 2012	€ 686,97	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Gennaio 2013	€ 1.099,72	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Gennaio 2013	€ 374,71	
Busta paga "Paolo Mengoli" rif. Gennaio 2013	€ 1.032,77	
Busta paga "PierPaolo Costanzini" rif. Febbraio 2013	€ 832,96	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Febbraio 2013	€ 1.832,36	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Febbraio 2013	€ 624,52	
Busta paga "Gennaro Zappa" rif. Marzo 2013	€ 307,28	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Marzo 2013	€ 551,02	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Marzo 2013	€ 187,36	
Busta paga "Annalisa Giusto" rif. Marzo 2013	€ 224,98	
Busta paga "PierPaolo Costanzini" rif. Aprile 2013	€ 166,59	
Busta paga "Stefano Albertini" rif. Aprile 2013	€ 367,35	
Busta paga "Mauro Segà" rif. Aprile 2013	€ 126,59	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 246.604,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 257.539,00</b>	

Importo non erogabile dato dalla somma del 20% della spesa ammessa non coperta dal contributo e la quota parte dell'anticipo liquidato, calcolato in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori rendicontati ammessi.

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -23499-2016 del 29/04/2016
ID PAGAMENTO	080000020000234992016
CODICE CUP	E57B17000160001
STRINGA MIP	//MIP/E57B17000160001/NN/IBANccDEDICATO/080000020000234992016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
EDILTECO - SOCIETA' PER AZIONI	01039230360	01039230360	IT4610850966750007009427321	€ 116.032,43	3D
EUROIMPIANTI SRL	00166620427	00166620427	IT11F0808602601000000080960	€ 44.142,67	3B
GGE SRL	01436110355	01436110355	IT48N050346635000000004950	€ 1.748,00	3B
I.E.C.I. impianti srl	02211710369	02211710369	IT4110538766850000035025691	€ 1.400,00	3B
Studio di Architettura Giuseppa Alessandra Firrito	FRRGPP70R61H163J	02833120369	IT69V0565266980CC0010119145	€ 1.080,00	3A
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 164.403,10</b>

**NOTE**  
1) Si precisa che le ritenute d'acconto relative a:  
- ft. 7 del 01/12/2020 emessa dall'arch. Giuseppa Alessandra Firrito per € 1.000,00;  
- ft. 6 del 12/06/2012 emessa dal VANCINI per. ind. ANDREA per € 509,60;  
vengono erogate al beneficiario, il quale dovrà provvedere a caricare sull'applicativo SFINGE copia del versamento (F24) e dell'estratto conto per la completa tracciabilità.  
2) I Codici IBAN sono stati riportati come da DSN del tecnico inviata con CR 3941-2021 del 19/03/2021.