

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 643 del 27 Aprile 2021**

**CONTENZIOSO R.G. 11027/2019 INSTAURATO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA CON ATTO DI CITAZIONE DA EUROCOSTRUZIONI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO C/ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DL 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.122/2012**

**PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO CONCILIATIVO COME FORMULATO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE IN DATA 18/02/2021 (N. VERB. CONC. 15/2 - CRON. 1704/21) IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) LOTTO 04 - COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)**

**LIQUIDAZIONE IMPORTI DI CUI AL VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 15/2 - CRON. 1704/21**

**CUP N. J48J12000280001 CIG N. 4759239842**

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri

- e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
  - che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

**Visto** l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,

n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Considerato:**

- che con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee per tutte quelle che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 3 del 25.01.2021, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.543.336,65, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 3 del 25.01.2021, è stato stimato un costo di € 37.500.000,00 per la "Costruzione di Palestre Temporanee" (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

**Premesso** che in riferimento al Lotto n. 4 relativo alla Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di Poggio Renatico (FE):

- con Decreto n. 129 del 22/02/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori della Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di Poggio Renatico (FE), Lotto n. 4 a favore dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l., con sede in Padova, Via Uruguay n.20;
- con Decreto n. 270 del 16/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico e contestualmente si è definitivamente aggiudicato all'impresa Eurocostruzioni S.r.l. il Lotto in argomento;

- il Commissario Delegato per la ricostruzione ha stipulato con l'impresa Eurocostruzioni S.r.l. il contratto di appalto Rep. n. 0105 in data 04/06/2013;
- in data 03/12/2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0222 relativo ai lavori derivanti dalla perizia di variante e suppletiva n. 1;
- in data 26/03/2015 è stato sottoscritto l'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0352 relativo ai lavori derivanti dalla perizia di variante e suppletiva n. 2;
- con Decreto n. 87 del 15/01/2019 si è preso atto del Conto finale dei lavori e della Relazione del RUP sul conto finale dal quale è emerso un debito complessivo a carico dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. pari ad € 11.990,99;
- l'appaltatore ha consegnato i lavori nei termini contrattuali, tuttavia non ha consegnato le certificazioni degli impianti e le relative dichiarazioni di conformità, impedendo di procedere alla consegna anticipata dell'opera al Comune di Poggio Renatico (FE);
- a seguito del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di cui al punto precedente, in data 15/02/2019, con lettera inviata mediante Raccomandata A/R, Prot. CR/2019/4289 del 15/02/2019, il Commissario Delegato alla ricostruzione ha provveduto all'escussione della garanzia fideiussoria n. 474757 rilasciata dal fideiussore Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- in data 22/02/2019 è stato emesso il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritto con riserva in data 11/03/2019 dal Dott. Adolfo Corà in qualità di Liquidatore Giudiziale dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l. nel quale la Commissione di Collaudo ha confermato il debito residuo dell'impresa pari ad € 11.990,99, IVA esclusa, a seguito di detrazioni dovute all'applicazione della penale per inadempimenti contrattuali per un importo di € 146.514,47, corrispondente al 10% dell'appalto, nonché a detrazioni dovute a difetti e mancanze dell'Appaltatore;
- l'Impresa Eurocostruzioni S.r.l., con nota assunta al Prot.n. CR/2019/7123, ha comunicato che *"...per evitare problemi con la compagnia assicuratrice Elba che ha prestato la fideiussione, abbiamo provveduto a rimettervi, a mezzo bonifico, la somma di € 11.990,99."* e in data 08/03/2019 ha provveduto all'accredito della somma di € 11.990,99 a favore del Commissario Delegato, come da decreto n. 558 del 25/03/2019;

**Premesso altresì che:**

- con nota assunta al Prot. n. CR/2014/8907 del 10/03/2014, è stata data comunicazione alla Stazione Appaltante del deposito da parte dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Padova, procedura n. 1/2014;
- con decreto del giudice in data 10/11/2015, è stata omologata la procedura di concordato preventivo dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. di cui sopra e nominato liquidatore giudiziale il Dott. Adolfo Corà;

**Tenuto conto che:**

- con atto di citazione, assunto al Prot. n. CR/2019/16323 del 26/06/2019, l'impresa Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo ha instaurato il procedimento R.G. 11027/2019 innanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti del Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, contestando l'applicazione della penale e, conseguentemente, chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere la corresponsione dei seguenti importi:
  - € 153.840,19 a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori, corrispondente alle ritenute a garanzia dei lavori (al 10% dell'importo contrattuale pari ad € 146.514,47 e allo 0,5% dell'importo contrattuale pari ad € 7.325,72);
  - € 11.990,99 a titolo di restituzione dell'importo pagato dall'impresa a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva;
  - € 93.590,91 a titolo di danno per il ritardo nella collaudazione dell'opera;
  - € 3.288,62 a titolo di saldo in conto capitale per il ritardo nel pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 5;
  - oltre interessi, rivalutazione monetaria, IVA nella misura di legge, con vittoria di spese e onorari;
- nell'ambito di suddetto procedimento, il Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, si è costituito in giudizio respingendo le pretese di parte attrice;
- all'udienza del 15 ottobre 2020, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., prevedendo la corresponsione da parte del Commissario Delegato in favore

dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della somma complessiva di € 171.835,00, a spese compensate, somma costituita da:

- € 153.840,19, quale riconoscimento del saldo del corrispettivo dei lavori dovuto in conseguenza della disapplicazione della penale da parte del Commissario Delegato nonché per svincolo dei decimi di collaudo ancora trattenuti, quale somma ricompresa nel quadro economico dell'intervento poiché costituente parte dell'importo contrattuale;
  - € 5.995,00, corrispondente alla riduzione al 50% dell'importo già versato dall'impresa a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva di totali € 11.990,99;
  - € 12.000,00 a titolo di interessi dovuti limitatamente al solo anno di pendenza della causa;
- alla medesima udienza il Giudice ha dato termine al Commissario Delegato fino al 15/12/2020 per esprimere la propria disponibilità all'accettazione della proposta;

**Ritenuto** opportuno addivenire ad un accordo transattivo al fine di evitare l'inutile protrazione della controversia che potrebbe condurre verosimilmente ad una sentenza non vantaggiosa;

**Richiamato** il proprio Decreto n. 2212 del 10/12/2020 "*Accettazione della proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. formulata nell'ambito del contenzioso R.G. 11027/2019 instaurato innanzi al Tribunale civile di Bologna con atto di citazione da Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo c/ il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012*", con il quale si è prestata accettazione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 15/10/2020, limitatamente alle somme già a disposizione della Stazione Appaltante ricomprese nel quadro economico dell'intervento poiché costituenti parte dell'importo contrattuale e pertanto per complessivi € 165.831,18 in luogo di € 171.835,19, come segue:

- a) che il Commissario Delegato si impegna a corrispondere all'impresa Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo l'importo complessivo di € 165.831,18 così distinto:
- € 153.840,19, quale riconoscimento del saldo del corrispettivo dei lavori dovuto in conseguenza della

disapplicazione della penale da parte del Commissario Delegato nonché per svincolo dei decimi di collaudo ancora trattenuti, quale somma ricompresa nel quadro economico dell'intervento poiché costituente parte dell'importo contrattuale;

- € 11.990,99 corrispondente alla restituzione di quanto versato dall'Appaltatore a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva poiché il Giudice ritiene che il ritardo sia imputabile a fatti estranei all'Appaltatore;
- b) che il Commissario Delegato disapplica pertanto la penale dovuta per il ritardo nel completamento delle lavorazioni e nella consegna delle certificazioni richieste, pari ad € 146.514,47, e procede alla restituzione delle somme incamerate nel quadro economico a titolo di escussione della cauzione definitiva, come esplicitato al precedente punto a), nonché allo svincolo dei decimi, somme tutte ricomprese nel quadro economico dell'intervento;
- c) che l'impresa Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo, per parte sua, si dichiara integralmente tacitata con l'adempimento da parte del Commissario Delegato degli impegni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) che entrambe le parti dichiarano, con l'adempimento degli impegni presi, di non avere null'altro a pretendere in relazione al contenzioso in oggetto;
- e) che le spese del giudizio verranno compensate tra le parti;

**Dato atto** che il Commissario Delegato con Decreto n. 224 del 15/02/2021 ha delegato il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di Ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso presso Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 nonché RUP per il Coordinamento dell'attività tecnica dei soggetti coinvolti nella ricostruzione sisma 2012, Ing. Stefano Isler, a comparire all'udienza del 18/02/2021 innanzi al Giudice istruttore del procedimento R.G 11027/2019, Dott.ssa Candidi Tomasi, ed a sottoscrivere l'accordo conciliativo così formulato dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ed accettato dal Commissario Delegato con Decreto n. 2212 del 10/12/2020;

**Considerato** che la Dott.ssa Candidi Tomasi, quale Giudice istruttore del procedimento ha fissato a comparire all'udienza

del 18/02/2021 per la sottoscrizione dell'accordo conciliativo tra le parti;

**Considerata** l'opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c, onde addivenire ad un accordo transattivo;

**Tenuto conto** che in data 18/02/2021 alle ore 12.20, ha avuto luogo l'udienza innanzi al Giudice istruttore del procedimento R.G 11027/2019, Dott.ssa Candidi Tomasi c/o il Tribunale di Bologna - Seconda Sezione Civile nel corso della quale i rappresentanti delle parti, dichiarata la volontà di transigere la lite alle condizioni indicate dal Giudice all'udienza del 15/10/2020, hanno sottoscritto l'accordo conciliativo - N. Verb. Conc. 15/02 - Cron. 1704/21 - assunto al Prot. r\_emirom.Giunta - Rep. CR 13/04/2021.0005213.E - in ragione del quale il Commissario Delegato si obbliga a pagare all'impresa Eurocostruzioni S.r.L. a socio unico in concordato preventivo le seguenti somme:

-€ 153.840,19 (centocinquantaquattremilaottocentoquaranta/19Euro);

-€ 5.995,00 (cinquemilanovecentonovantacinqua/00 Euro);

-€ 12.000,00 (dodicimila/00 Euro) a titolo di interessi

e così complessivamente € 171.835,00 (centosettantunomilaottocentotrentacinque/00 Euro) spese interamente compensate, nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto. Con il pagamento della somma su indicata Eurocostruzioni S.r.l. a socio unico in concordato preventivo dichiara di non aver altro che pretendere dalla parte convenuta per alcun titolo o ragione derivante dal rapporto contrattuale di cui è causa;

**Vista** la fattura nr. FPA 8/21 del 21/04/2021, acquisita a protocollo n. FTC/2021/123 del 22.04.2021 di € 187.818,71 (di cui € 15.983,52 per IVA 10% sull'importo imponibile di Euro 159.835,19) emessa da Eurocostruzioni S.r.l. a Socio Unico;

**Preso atto:**

- che è stato acquisito agli atti il Documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta che la società Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- che in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato del Concordato Preventivo di



Eurocostruzioni S.r.l. è contenuta nel documento acquisito a prot. R\_emiro.Giunta - Rep. CR 20/04/2021.0005535.E;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla liquidazione a Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo, C.F. 02126290275 e P.IVA 03344370287, con sede in Padova, Via Uruguay n.20, dell'importo di € 187.818,71 (inclusa IVA 10%, sull'importo imponibile di Euro 159.835,19) e) di cui alla suindicata fattura nr. FPA 8/21 del 21/04/2021 mediante bonifico sul C/C IBAN IT21P0103012159000003673837, intestato alla procedura di concordato preventivo della società Eurocostruzioni S.r.l. a Socio Unico;

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 187.818,71, è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze e i decreti sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1, comma 629, lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**Tenuto conto** che, in attuazione della normativa sopra citata, l'IVA di € 15.983,52 (IVA al 10% sull'importo imponibile di Euro 159.835,19) di cui alla suindicata fattura nr. FPA 8/21 del 21/04/2021 deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

**Tenuto conto** che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023, nonché dell'art. 4 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021 che prevede la sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, non si dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

**Visto** infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Tutto ciò visto e considerato

#### **DECRETA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento all'accordo conciliativo

sottoscritto in data 18/02/2021 innanzi al Giudice istruttore del procedimento R.G 11027/2019, Dott.ssa Candidi Tomasi c/o il Tribunale di Bologna - Seconda Sezione Civile - N. Verb. Conc. 15/2 - Cron. 1704/21 in riferimento ai lavori di cui al lotto 4 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) nel Comune di Poggio Renatico (FE):

- 1) di riconoscere a Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo, C.F. 02126290275 e P.IVA 03344370287, con sede in Padova, Via Uruguay n.20, la somma di € 171.835,00 oltre IVA 10% sull'importo imponibile di Euro 159.835,19, a saldo della relativa fattura nr. FPA 8/21 del 21/04/2021 emessa da Eurocostruzioni S.r.l. a Socio Unico, così composta:
  - €159.835,19 (centocinquantanovemilaottocentotrentacinque/19) a titolo di imponibile, dato dalla somma dei seguenti importi:
    - €153.840,19 (centocinquantatremilaottocentoquaranta/19 Euro);
    - € 5.995,00 (cinquemilanovecentonovantacinqua/00 Euro);
    - € 12.000,00 (dodicimila/00 Euro) a titolo di interessi;
- 2) di dare atto che l'importo di totali € 171.835,00 oltre IVA 10% sull'importo imponibile di Euro 159.835,19 per Euro 15.983,52, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- 3) di prendere atto, che in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm., Eurocostruzioni S.r.l. ha presentato una comunicazione relativa al conto corrente dedicato, acquisita agli atti con Prot. R\_emiro.Giunta - Rep. CR 20/04/2021.0005535.E;
- 4) di autorizzare, in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il versamento di € 187.818,71, come segue:

→ per € 171.835,19 sul C/C IBAN: IT21P0103012159000003673837, intestato alla procedura di concordato preventivo della società Eurocostruzioni S.r.l. a Socio Unico acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Padova agenzia di Via Otto Febbraio 1848 n. 5;

→ per € 15.983,52 corrispondente all'IVA (al 10%, sull'importo imponibile di Euro 159.835,19) di cui alla fattura nr. FPA 8/21 del 21/04/2021, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

6) di dare atto che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023, nonché dell'art. 4 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021 che prevede la sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, non si dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

7) di trasmettere il presente atto all'impresa Eurocostruzioni S.r.l. a socio unico in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale Dott. Adolfo Corà;

8) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

In Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)