

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 435 del 28 Aprile 2022

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-15168-2021 del 06/12/2021** relativa alla concessione a favore della **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-16882-2016 del 24/03/2016**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;

- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 2022, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante "Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo";

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **24/03/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16882-2016** presentata da **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**, con sede legale nel Comune di San Felice Sul Panaro (MO), in Via Imperiale, n. 2968, Codice Fiscale e Partita IVA 03161800366;

- che, con **Decreto n. 2017 del 14/07/2017**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.083.845,68** per gli interventi sugli immobili, sui beni strumentali e di delocalizzazione temporanea di cui in concessione;
- che, in data **06/12/2021**, la **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-15168-2021**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili;

PRESO ATTO, altresì:

- che, il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che, pertanto, è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO:

- che, il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che, il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3661-2022 del 06/04/2022**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili, è pari a complessivi **€ 302.364,61**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82F17001370001**;
 - il codice SIAN-CAR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è I-7689;
 - il codice SIAN-COR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è R- 318040;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare la “**BPER BANCA SPA**”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l’importo di **€ 302.364,61**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell’Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - previo svincolo dell’importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione dell’importo di cui all’Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA**, con sede legale nel Comune di San Felice Sul Panaro (MO), in Via Imperiale, n. 2968, Codice Fiscale e Partita IVA 03161800366, avente come Legale Rappresentante Francesca Baraldi, Codice Fiscale BRLFNC78H48F257P la somma complessiva pari a **€ 302.364,61**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-16882-2016**;
2. di dare mandato alla “**BPER BANCA SPA**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA** e alla “**BPER BANCA SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)
CASA ROSSA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Impresa							
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Francesca Baraldi	BRLFC7848F257P		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -16882-2016	24/03/2016	
SEDE LEGALE	VIA IMPERIALE 2968, CAP 41038	SAN FELICE SUL PANARO	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-9133-2019	28/03/2019	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA MAZZONE N° 85-87, CAP 41037, FRAZ. MORTIZZUOLO	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-12457-2020	11/06/2020	
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL		CR-15168-2021	06/12/2021	
				VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	07/04/2022	
				SIAN-CAR		I-7689		
				SIAN-COR		R-318040		
CODICE FISCALE / P.IVA	03161800366	03161800366		CUP		E82F17001370001		
DELOCALIZZAZIONE	SI					TITOLO ABLITATIVO		
	A-01.11.40					CR-17425-2019		
	A-01.11.40					16/07/2019		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	Coltivazione miste di cereali e altri seminativi					ATA		
						DURC rilasciato il 06/04/2022		
						DURC-3513-2022		
						REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
						CR-15590-2021		
						20/12/2021		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		
						1		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA						IVA		
						DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuali aggiustamenti)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 973.561,78	€ 0,00	€ 298.473,80	€ 43.371,81	€ 302.364,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI	€ 95.176,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 15.107,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 15.107,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 15.107,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.083.845,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.473,80	€ 43.371,81	€ 302.364,61	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 454.414,95	€ 302.364,61	€ 152.050,34	€ 0,00	€ 302.364,61	€ 302.364,61

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
	€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 219 del 30/10/2021 di Vierre Costruzioni Generali srl	€ 50.582,59	L'importo pari a 34.617,46 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate, rispetto a quelle previste nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -B01037, Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito: 537,06 €; -A01002.a, Scavo a sezione obbligatoria: 8,78 €; -A070012.b, Grossa orditura di tetto in legno di abete con travi a spigoli vivi: 6.550,67 €; Si precisa che tale lavorazione sostituisce la n. 60 -A07001.b del CME. Pertanto, sono state usate travi a spigoli vivi e non quelle ad uso Trieste approvate in concessione. Di conseguenza il valore del prezzo unitario è aumentato. In questa fase si sospende anche l'eccedenza del prezzo; -A07005.a, Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee: 1.072,05 €; -ER.004, Arpionatura di travi: 2.391,74 €; -A03019.a, Conglomerato cementizio preconfezionato: 1.596,13 €; -A03029.a, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 14-30 mm: 1.742,20 €; -A03029.d, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 12 mm: 100,79 €; -A03029.b, Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 8 mm: 440,95 €; -A03023.b, Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi: 1.590,56 €; -B02028, Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata: 3.515,09 €; -B01004.a, Demolizione di muratura in mattoni pieni: 1.245,79 €; -B01003.c, Demolizione di muratura in pietra: 1.929,04 €; -F01095.a, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 7.791,53 €; -F01095.b, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 242,93 €; -F01098.a, Noleggio di piano di lavoro per ponteggi: 2.116,09 €; -F01098.b, Noleggio di piano di lavoro per ponteggi: 116,65 €; -F01095.c, Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici: 1.236,88 €; -ER.088, Classe di esposizione XC2: 392,53.
		L'importo pari a 11.574,64 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per lavori aggiuntivi, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -B02019, Perforazione di piccolo diametro in muratura di qualsiasi tipo: 518,86 €; -B02029.b, Iniezione o saturazione a gravità di perfori: 176,59 €; -B02003.a, Formazione di muratura: 6.458,04 €; -B02007.a, Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie: 403,27 €; -A05004.a, Muratura in mattoni e malta: 4.017,88 €.
		L'importo pari a 1.392,85 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) relativo alla voce n. 218 - A11025, Strato di diffusione al vapore del computo metrico consuntivo, si sospende per eccedenza della quantità effettivamente realizzata rispetto a quella prevista nel computo metrico estimativo valutato in fase di concessione.
		L'importo di 2.997,64 € (al netto di IVA e comprensivo di sconto dell'1,40% previsto nel contratto d'appalto) si sospende per lavori aggiuntivi, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione. L'importo risulta suddiviso, in base ai codici di lavorazione, come riportato di seguito: -O1.03.M.007.B, Lana di roccia: 1.428,59 €; -A11024.a, Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso: 1.369,05 €.
"Fattura n° 218 del 30/10/2021 di Vierre Costruzioni Generali"	€ 92.124,56	In data 15/11/2021 è stata presentata una richiesta di Variante, prot. CR-14405-2021. La variante, come dichiarato dal beneficiario, risulta afferente al solo IMMOBILE 4, ed è essenziale dal punto di vista architettonico e sostanziale dal punto di vista strutturale. Successivamente, in data 25/02/2022 con comunicazione CR-1545-2022 il beneficiario ha richiesto "che venga sospesa o salda la richiesta di rendicontazione dell'immobile 4", pertanto si sospende l'importo relativo alle spese rendicontate e richieste per l'IMMOBILE 4, e si rimanda a SALDO la loro valutazione.
Fattura n° 72 del 30/11/2021 di Europrogetti Soc. Coop.	€ 9.343,19	
"Fattura n°...del (data) fornitore"		
TOTALE	€ 152.050,34	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 152.050,34	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SPINTE	CR -16882-2016 del 24/03/2016
ID PAGAMENTO	08000003000168822016
CODICE CUP	E82F17001370001
STRINGA MIP	//MIP/E82F17001370001/NN/IBAN/CC/DEDICATO/08000003000168822016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTERESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	BANCA	IMPORTO	CODICE NN
Vierre Costruzioni Generali srl	04049350236	04049350236	IT50X2008545000105640588	€ 280.095,00	3A
Geostudio_CALZOLARI LEONARDO	/	02328840204	IT32F03069668510000000092	€ 7.000,00	3A
Europrogetti Soc. Coop.	02384840365	02384840365	IT71G05387667300000078986	€ 15.269,52	3A
TOTALE				€ 302.364,61	