

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 918 del 8 agosto 2022

Rettifica parziale dei Decreti commissariali nn. 4113/2016, 2346/2017, 1091/2020 e contestuale liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-9147-2021 del 02/07/2021 relativa alla concessione a favore della Sig.ra CHIARA MARGHERITA MAZZA (già STEFANO DURAZZO), a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-23608-2016 del 30/04/2016.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la

ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017

- e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
 - l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
 - il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 2022, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **30/04/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. **CR-23608-2016** presentata dal Sig. **STEFANO DURAZZO**, residente nel Comune di Cavezzo (MO), Codice Fiscale DRZSFN65C31D9690;
- che, con **Decreto n. 4113 del 5 dicembre 2016**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 2.078.827,58** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 2346 del 29 agosto 2017**, è stato rettificato il suddetto Decreto n. 4113/2016, per le motivazioni riportate in narrativa dello stesso, rideterminando il contributo concesso ad un importo complessivo pari a **€ 2.100.198,96**;
- che, con **Decreto n. 1091 del 8 giugno 2020**, è stato aggiornato il suddetto Decreto n. 2346/2017, prendendo atto della variante al progetto, previa istruttoria positiva, e confermando il contributo concesso pari a **€ 2.100.198,96**;
- che, in data **02/07/2021**, il Sig. **STEFANO DURAZZO** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9147-2021**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 1919 del 22/12/2021**, è stata disposta la liquidazione a favore del Sig. **STEFANO DURAZZO** della somma complessiva pari a **€ 278.612,30**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa agli interventi di cui alla suddetta domanda di pagamento del **II SAL** e che l'erogazione non è stata finalizzata dalla banca convenzionata a causa del sopravvenuto decesso del beneficiario;
- che, in data **09/02/2022 (Prot. n. CR-991-2022)** il tecnico incaricato dal beneficiario ha comunicato

da cui risulta la nomina della Sig.ra **CHIARA MARGHERITA MAZZA**, residente del
Comune _____, Codice Fiscale: _____;

- che, in data **24/06/2022 (Prot. n. CR 24/06/2022.0006843.U)** il Commissario Delegato per la ricostruzione ha autorizzato il subentro della Sig.ra **CHIARA MARGHERITA MAZZA** al Sig. **STEFANO DURAZZO** nella domanda di contributo **CR-23608-2016 del 30/04/2016**, ai sensi di quanto disposto dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che, con **Decreto n. 802 del 12 luglio 2022** è stato annullato il suddetto **Decreto n. 1919 del 22 dicembre 2021** relativo alla sopra citata liquidazione del **II SAL** la cui erogazione non è stata finalizzata per le motivazioni sopra descritte;

PRESO ATTO:

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-13439-2021 del 21-10-2021**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base

alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 278.612,30**, da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- a seguito del subentro _____ il nuovo **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è **E44J22000250001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- l'erogazione è fatta sotto condizione risolutiva (articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), ai sensi di quanto previsto con il DL 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), articolo 3, comma 1);

- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 278.612,30**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare** parzialmente i **Decreti commissariali di concessione nn. 4113/2016, 2346/2017 e 1091/2020** a seguito del subentro della Sig.ra **CHIARA MARGHERITA MAZZA** nell'istanza **Prot. n. CR-23608-2016 del 30/04/2016**;
2. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Sig.ra **CHIARA MARGHERITA MAZZA**, residente nel Comune di _____, Codice Fiscale _____, la somma complessiva pari a **€ 278.612,30**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-23608-2016**;

3. di dare mandato alla “**BPER BANCA S.P.A.**” di erogare l’importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **CHIARA MARGHERITA MAZZA** e alla “**BPER BANCA S.P.A.**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)									
Chiara Margherita Mazza - Persona fisica									
TIPO		ANAGRAFICA			PROTOCOLLI FASCICOLO				
PERSONA FISICA	Chiara Margherita Mazza				RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR - 23608-2016	30/04/2016		
RESIDENZA					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-12871-2020	18/06/2020		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Zappellazzi - CAP 41032	Cavezzo	(MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-9147-2021	02/07/2021		
DELOCALIZZAZIONE					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE ATeco dell'attività svolta nell'immobile					CUP	E44J22000250001			
					TITOLO ABILITATIVO	CR-17043-2020	08/09/2020		
					AIA				
					DURC rilasciato II	NN	NN		
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
					ANTIMAFIA (richiesta - Vds. Note *)	CR-7539-2022	15/07/2022		
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI MIRANDOLA VIA CAVALLOTTI, 6				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		n.a.		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL			
IMMOBILI	€ 2.100.198,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.595.985,20	€ 278.612,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 2.100.198,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.595.985,20	€ 278.612,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 343.630,54	€ 307.431,14	€ 65.018,24	€ 0,00	€ 278.612,30	€ 278.612,30			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 343.630,54	€ 307.431,14	€ 65.018,24	€ 0,00	€ 278.612,30	€ 278.612,30			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
		TOTALE € 0,00							
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 1514 del 22/10/2020 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 9.469,49	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 1 (porcilala A): Si sospende e si rinvia verifica a SALDO l'importo di € 9.469,49 al lordo di IVA (€ 7.761,88 al netto di IVA) suddiviso come segue: a) € 1.536,25 al lordo di IVA (€ 1.259,22 al netto di IVA) in quanto afferente ad eccedenze dei prezzi unitari applicati alle lavorazioni effettuate rispetto a quanto approvato con Decreto N° 1091 del 08/06/2020: - in riferimento alla lavorazione A03018.d, Conglomerato cementizio, pari a € 1.237,96; - in riferimento alla lavorazione F01.22.135.e, Trabattello mobile, pari a € 21,26; b) € 7.888,21 al lordo di IVA (€ 6.465,75 al netto di IVA) per eccedenza delle seguenti lavorazioni rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020: - in riferimento alla lavorazione A01010.b, Rinterrò compreso l'avvicinamento dei materiali, pari a € 3.736,06; - in riferimento alla lavorazione A03015, Conglomerati cementizi, pari a € 429,21; - in riferimento alla lavorazione 14.01.A.014.A, Tamponamento prefabbricato, pari a € 1.376,06; - in riferimento alla lavorazione 14.01.A.015.f, maggiorazione per tamponatura colbentata, pari a € 471,33; - in riferimento alla lavorazione A07.10.068.f, Dispositivo anticaduta, pari a € 453,09; c) € 45,03 al lordo di IVA (euro 36,91 al netto di IVA) per riproporzionamento superficie ammessa a contributo (99,96%).							
ft. 814 del 24/06/2021 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 456,02	COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI - IMMOBILE 1 (porcilala A): Si sospende e si rinvia verifica a SALDO l'importo di € 456,02 al lordo di IVA (€ 373,79 al netto di IVA) suddiviso come segue: - € 449,68 al lordo di IVA (€ 368,59 al netto di IVA) per eccedenza delle lavorazioni F01.15.106.b, Barriera laterale di protezione anticaduta, rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020; - € 6,34 al lordo di IVA (euro 5,20 al netto di IVA) per riproporzionamento superficie ammessa a contributo (99,96%).							
ft. 815 del 24/06/2021 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 10.884,48	Si sospende e si rinvia verifica a SALDO complessivamente € 10.884,48 al lordo di IVA (€ 8.921,70 al netto di IVA) suddiviso come segue: COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 2 (porcilala B): a) € 6.790,18 al lordo di IVA (€ 5.565,72 al netto di IVA) per eccedenza delle seguenti lavorazioni rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020: - in riferimento alla lavorazione A44.091, Porte d'acciaio, pari a € 481,81; - in riferimento alla lavorazione A15107.a, Pavimento a spolvero, pari a € 2.757,08; - in riferimento alla lavorazione A15107.b, Pavimento a spolvero per ogni cm in più di spessore, pari a € 339,55; - in riferimento alla lavorazione A15107.c, Casseforme rette, pari a € 1.697,28; b) € 4.094,30 al lordo di IVA (€ 3.366,02 al netto di IVA) per eccedenza delle seguenti lavorazioni rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020, suddiviso come segue: - in riferimento alla lavorazione A03029.d, Acciaio in barre per armature (diametro 12 mm) pari a € 1.941,68; - in riferimento alla lavorazione A03029.e, Acciaio in barre per armature (diametro 14 + 30 mm) pari a € 6.891,04;							
ft. 817 del 24/06/2021 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 13.221,18	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 10 (Concimala): Si sospende e si rinvia verifica a SALDO l'importo di € 13.221,18 al lordo di IVA (€ 10.837,03 al netto di IVA) suddiviso come segue: a) € 2.040,14 al lordo di IVA (€ 1.672,25 al netto di IVA) in quanto afferente ad eccedenze dei prezzi unitari applicati alle lavorazioni effettuate rispetto a quanto approvato con Decreto N° 1091 del 08/06/2020: - in riferimento alla lavorazione A03018.d, Conglomerato cementizio per opere di fondazione, pari a € 1.053,91; - in riferimento alla lavorazione A03019.d, Conglomerato cementizio per opere in elevazione, pari a € 618,34; b) € 11.181,03 (€ 9.164,78 al netto di IVA) per eccedenza delle seguenti lavorazioni rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020, suddiviso come segue: - in riferimento alla lavorazione A03029.d, Acciaio in barre per armature (diametro 12 mm) pari a € 1.941,68; - in riferimento alla lavorazione A03029.e, Acciaio in barre per armature (diametro 14 + 30 mm) pari a € 6.891,04;							
ft. 816 del 24/06/2021 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 2.168,23	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 10 (Vasca): Si sospende e si rinvia verifica a SALDO l'importo di € 2.168,23 al lordo di IVA (€ 1.777,24 al netto di IVA) per eccedenza delle seguenti lavorazioni rispetto al progetto ammesso con decreto N° 1091 del 08/06/2020, suddiviso come segue: - € 188,61 in riferimento alla lavorazione A01002.a, Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m; - € 1,90 in riferimento alla lavorazione A01003.a, Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria per ogni metro; - € 28,59 in riferimento alla lavorazione A03017.a, Magrone di sottofondazione; - € 1.190,20 in riferimento alla lavorazione A03018.a, Conglomerato cementizio preconfezionato; - € 367,93 in riferimento alla lavorazione A01010.b, Rinterrò compreso l'avvicinamento dei materiali.							
TOTALE	€ 36.199,40								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
ft. 1514 del 22/10/2020 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 23.302,00	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 1 (porcilala A): L'importo di € 23.302,00 al lordo di IVA (19.100 al netto di IVA) risulta non erogabile per superamento del 90% sul contributo concesso da decreto N° 1091 del 08/06/2020, come previsto dall'art. 14 dell'Ord. 6 del 2020.							
ft. 817 del 24/06/2021 di AeC COSTRUZIONI SRL	€ 5.516,84	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI - IMMOBILE 10 (Concimala): L'importo di € 5.516,84 al lordo di IVA (4.522,00 al netto di IVA) risulta non erogabile per superamento del 90% sul contributo concesso da decreto N° 1091 del 08/06/2020, come previsto dall'art. 14 dell'Ord. 6 del 2020.							
TOTALE	€ 28.818,84								
TOTALE GENERALE	€ 65.018,24								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
2° SAL									
ID RICHIESTA SPINGE	CR - 23608-2016 del 30/04/2016								
ID PAGAMENTO	080000020000236082016								
CODICE CUP	E44J22000250001								
STRINGA MIP	//MIP/E44J22000250001/NN/IBANCCEDICATO/0800000020000236082016								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTE	CODICE NN				
AeC COSTRUZIONI SRL	01412220368	01412220368		€ 270.012,30	3B				
MOLINARI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	02847170368	02847170368		€ 8.600,00	3A				
TOTALE				€ 278.612,30					
NOTE: Si precisa che tali sospensioni sono state applicate in considerazione del fatto che è stato presentato un consuntivo complessivo dei due stati di avanzamento lavori (SAL 1 + SAL 2) e che la domanda di erogazione del SAL 1 è stata presentata ai sensi dell'Articolo 14 bis.									
Si evidenzia inoltre che: - con Decreto n. 1919/2021, è stata disposta la liquidazione del contributo riferito alla domanda di pagamento del IP SAL a favore del Sig. STEFANO DURAZZO, l'erogazione del quale non è stato finalizzato dalla banca convenzionata a causa del sopravvenuto decesso del beneficiario; - in data 09/02/2022 (Prot. n. CR-991-2022) il tecnico incaricato dal beneficiario ha comunicato il decesso del Sig. STEFANO DURAZZO avvenuto in data 11 dicembre 2021; - in data 24/06/2022 (Prot. n. CR 24/06/2022.0006843.U) il Commissario Delegato per la ricostruzione ha autorizzato il subentro della Sig.ra CHIARA MARGHERITA MAZZA al Sig. STEFANO DURAZZO nella domanda di contributo CR-23608-2016 del 30/04/2016; - con Decreto n. 802 del 12 luglio 2022 è stato annullato il suddetto Decreto n. 1919 del 22 dicembre 2021 relativo alla sopra citata liquidazione del IP SAL; - a seguito del subentro per "mortis causa", il nuovo codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è E44J22000250001;									
(*) La presente erogazione, a favore della Sig.ra CHIARA MARGHERITA MAZZA, erede universale del de cuius STEFANO DURAZZO, è fatta sotto condizione risolutiva (articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), ai sensi di quanto previsto con il DL 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), articolo 3, comma 1).									