

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1112 del 29 agosto 2023

**Rettifica parziale del Decreto Commissariale n. 612 del 3 marzo 2017 e contestuale liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo CR-7077-2022 del 30/06/2022** relativa alla concessione a favore della Sig.ra **ANGELA NEGRELLI** (subentrata al Sig. Angelo Negrelli) a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-23626-2016 del 30/04/2016**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-

legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**VISTA** l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **30 aprile 2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-23626-2016** presentata dal Sig. **GIOVANNINO NEGRELLI**, residente nel Comune di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_;
- che, con **Decreto n. 612 del 3 marzo 2017**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 2.640.589,07** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **30 giugno 2022** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-7077-2022**, con la quale è stata chiesta l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

**PREMESSO INOLTRE:**

- che, in data **30 giugno 2022**, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento e, successivamente in data 11 ottobre 2022 (**Prot. n. CR-9937-2022**), è stato comunicato \_\_\_\_\_ e richiesto il subentro, nell'istanza in oggetto, della Sig.ra **ANGELA NEGRELLI**, residente in Mirandola (MO), Codice Fiscale \_\_\_\_\_, allegando sul sistema Sfinge la documentazione all'uopo necessaria;
- che, la sopracitata richiesta di ammissione al subentro \_\_\_\_\_ del Sig. Giovannino Negrelli è stata accolta con fascicolo istruttorio del 17 febbraio 2023 (ns Prot. CR-1169-2023);
- che, in data **22 febbraio 2023 (Rep. CR 22/02/2023.0001185.U)**, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha autorizzato il subentro della Sig.ra **ANGELA NEGRELLI** al Sig. Giovannino Negrelli nella domanda di contributo **Prot. n. CR-23626-2016 del 30/04/2016**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;

- che in data **28 febbraio 2023** (ns Prot. CR-1967-2023) è stata presentata tramite il sistema Sfinge una richiesta di variante progettuale;
- che, come da fascicolo istruttorio di variante, ns Prot. CR-3533-2023 del 07/06/2023, il contributo concesso con il sopracitato Decreto n. **612/2017** viene rideterminato in **€ 2.437.068,21**;

**PRESO ATTO:**

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- che in data **08 marzo 2023** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-5149-2023 del 17/08/2023**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 851.085,92** da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83G12000950002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

**RITENUTO** di incaricare la "**BPER BANCA SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 851.085,92** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare parzialmente** il Decreto Commissariale n. 612 del 3 marzo 2017 a seguito dell'autorizzazione del subentro della Sig.ra **ANGELA NEGRELLI**, nell'istanza di contributo **CR-23626-2016 del 30/04/2016**;

2. **di rideterminare** il contributo concesso, con il sopracitato Decreto n. 612/2017, alla Sig.ra **ANGELA NEGRELLI** in **€ 2.437.068,21** come riportato nel fascicolo istruttorio di variante progettuale e secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di liquidare** secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Sig.ra **ANGELA NEGRELLI**, residente in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, la somma complessiva pari a **€ 851.085,92** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-23626-2016**;
4. **di dare mandato** alla "**BPER BANCA SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 3 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sig.ra **ANGELA NEGRELLI** ed alla "**BPER BANCA SPA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)**  
**ANGELA NEGRELLI (già GIOVANNINO NEGRELLI) - Persona fisica**

ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
TIPO PERSONA FISICA	Personale fisica	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -23626-2016
ANGELA NEGRELLI		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-7385-2018
RESIDENZA	Via Imperiale, n°36 - CAP 41037 Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-19557-2019
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Imperiale, n°36-40 - CAP 41037 Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-18804-2020
CODICE FISCALE	NGRNL46P46F240V	DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-7077-2022B
DELOCALIZZAZIONE	NO	CUP	EB3G120095002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	F-43.32.02 C-25.62.00	TITOLO ABILITATIVO/SCCEA	CR-12941-2015 CR-1860-2023
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	Lavori di meccanica generale	AIA	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA SPA	DIRC /fascicolo II	n.n.
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Ing. Luigi Rigamonti email	REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	n.n.
		ANTIMAFIA (informazione)	CR-5134-2023B
		N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	n.a.
		IVA	NON DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (SOSPESO / NON EROGABILE)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 2.640.589,07	€ 0,00	€ 2.437.068,21	€ 685.030,22	€ 423.876,67	€ 477.075,40	€ 851.085,92	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.640.589,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.437.068,21</b>	<b>€ 685.030,22</b>	<b>€ 423.876,67</b>	<b>€ 477.075,40</b>	<b>€ 851.085,92</b>	<b>€ 0,00</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 923.794,58	€ 795.332,88	€ 128.461,70	€ 0,00	€ 851.085,92	€ 851.085,92
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 923.794,58</b>	<b>€ 795.332,88</b>	<b>€ 128.461,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 851.085,92</b>	<b>€ 851.085,92</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
R. 92 del 30/06/2022emessa da EDIL CAM SRL	€ 28.147,18	A seguito della presa visione dei Sal precedenti e della rendicontazione del presente saldo con relativo quadro di raffronto finale, considerato il fascicolo di variante validato con CR-3533-2023 del 08/06/2023, nel quale, pur rimanendo nei limiti del contributo concesso, viene rideterminato un nuovo quadro economico dell'intervento contraddistinto da una ridistribuzione delle spese tra le categorie "opere strutturali" e "finiture" e da un ricalcolo delle riparametrizzazioni del 22%, del 3% e del 7% applicate in sede di concessione, a seguito di una superficie realizzata dell'immobile produttivo, leggermente inferiore rispetto al progetto di concessione. Analizzate nel complesso tutte le lavorazioni ed espletato gli accertamenti in fase di sopralluogo, al netto dei tagli per non congruità delle spese, vengono applicate le seguenti riparametrizzazioni: - del 21,6965% (dato dal rapporto della superficie del capannone non oggetto di contributo 378,68 mq e la superficie totale del capannone da variante finale 1745,35 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per gli impianti elettrici e meccanici del capannone; - del 1,94% (dato dal rapporto tra la superficie realizzata in più (mq 36,93) rispetto alla superficie del comparto ante sisma di 1.866,02 mq e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione ed al netto delle demolizioni; - del 7,14% (dato dal rapporto tra la superficie non agibile al momento del sisma "mq 135,83 e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi al netto dei tagli delle riparametrizzazioni precedenti, per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, non viene ammesso l'importo di € 23.071,46 al netto di iva ovvero € 28.147,18 al lordo di iva.
R. 124 del 02/10/2020emessa da EDIL CAM SRL	€ 346,99	A seguito della presa visione dei Sal precedenti e della rendicontazione del presente saldo con relativo quadro di raffronto finale, considerato il fascicolo di variante validato con CR-3533-2023 del 08/06/2023, nel quale, pur rimanendo nei limiti del contributo concesso, viene rideterminato un nuovo quadro economico dell'intervento contraddistinto da una ridistribuzione delle spese tra le categorie "opere strutturali" e "finiture" e da un ricalcolo delle riparametrizzazioni del 22%, del 3% e del 7% applicate in sede di concessione, a seguito di una superficie realizzata dell'immobile produttivo, leggermente inferiore rispetto al progetto di concessione. Analizzate nel complesso tutte le lavorazioni ed espletato gli accertamenti in fase di sopralluogo, al netto dei tagli per non congruità delle spese, vengono applicate le seguenti riparametrizzazioni: - del 21,6965% (dato dal rapporto della superficie del capannone non oggetto di contributo 378,68 mq e la superficie totale del capannone da variante finale 1745,35 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per gli impianti elettrici e meccanici del capannone; - del 1,94% (dato dal rapporto tra la superficie realizzata in più (mq 36,93) rispetto alla superficie del comparto ante sisma di 1.866,02 mq e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione ed al netto delle demolizioni; - del 7,14% (dato dal rapporto tra la superficie non agibile al momento del sisma "mq 135,83 e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi al netto dei tagli delle riparametrizzazioni precedenti, per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, viene riammesso l'importo di € 284,42 al netto di iva (ovvero € 346,99 al lordo di iva), relativo alla fattura n. 124 del 02/10/2020 rendicontata nel 3° Sal.
R. 92 del 30/06/2022emessa da EDIL CAM SRL	€ 67.398,58	A seguito della presa visione dei Sal precedenti e della rendicontazione del presente saldo con relativo quadro di raffronto finale, considerato il fascicolo di variante validato con CR-3533-2023 del 08/06/2023, nel quale, pur rimanendo nei limiti del contributo concesso, viene rideterminato un nuovo quadro economico dell'intervento contraddistinto da una ridistribuzione delle spese tra le categorie "opere strutturali" e "finiture" e da un ricalcolo delle riparametrizzazioni del 22%, del 3% e del 7% applicate in sede di concessione, a seguito di una superficie realizzata dell'immobile produttivo, leggermente inferiore rispetto al progetto di concessione. Analizzate nel complesso tutte le lavorazioni ed espletato gli accertamenti in fase di sopralluogo, al netto dei tagli per non congruità delle spese, vengono applicate le seguenti riparametrizzazioni: - del 21,6965% (dato dal rapporto della superficie del capannone non oggetto di contributo 378,68 mq e la superficie totale del capannone da variante finale 1745,35 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per gli impianti elettrici e meccanici del capannone; - del 1,94% (dato dal rapporto tra la superficie realizzata in più (mq 36,93) rispetto alla superficie del comparto ante sisma di 1.866,02 mq e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione ed al netto delle demolizioni; - del 7,14% (dato dal rapporto tra la superficie non agibile al momento del sisma "mq 135,83 e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi al netto dei tagli delle riparametrizzazioni precedenti, per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, non viene ammesso l'importo di € 55.244,74 al netto di iva (ovvero € 67.398,58 al lordo di iva).
R. 69/22 del 27/06/2022emessa da STUDIO ELLEVI ING. FARAVELLI - RIGAMONTI	€ 2.878,72	A seguito della presa visione dei Sal precedenti e della rendicontazione del presente saldo con relativo quadro di raffronto finale, considerato il fascicolo di variante validato con CR-3533-2023 del 08/06/2023, nel quale, pur rimanendo nei limiti del contributo concesso, viene rideterminato un nuovo quadro economico dell'intervento contraddistinto da una ridistribuzione delle spese tra le categorie "opere strutturali" e "finiture" e da un ricalcolo delle riparametrizzazioni del 22%, del 3% e del 7% applicate in sede di concessione, a seguito di una superficie realizzata dell'immobile produttivo, leggermente inferiore rispetto al progetto di concessione. Analizzate nel complesso tutte le lavorazioni ed espletato gli accertamenti in fase di sopralluogo, al netto dei tagli per non congruità delle spese, vengono applicate le seguenti riparametrizzazioni: - del 21,6965% (dato dal rapporto della superficie del capannone non oggetto di contributo 378,68 mq e la superficie totale del capannone da variante finale 1745,35 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per gli impianti elettrici e meccanici del capannone; - del 1,94% (dato dal rapporto tra la superficie realizzata in più (mq 36,93) rispetto alla superficie del comparto ante sisma di 1.866,02 mq e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione ed al netto delle demolizioni; - del 7,14% (dato dal rapporto tra la superficie non agibile al momento del sisma "mq 135,83 e la superficie totale del comparto da variante finale di 1.902,95 mq) da applicare agli importi rendicontati ammessi al netto dei tagli delle riparametrizzazioni precedenti, per tutti gli interventi ad esclusione degli impianti meccanici dell'abitazione. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, non viene ammesso l'importo di € 1.793,44 al netto di iva (ovvero € 2.188,00 al lordo di iva), per superamento dei limiti percentuali previsti da ordinanza.
R. 4/a del 21/02/2023emessa da GEOM. FULVIO PORCARI	€ 9.041,77	Non viene ammesso l'importo di € 1.793,44 al netto di iva (ovvero € 2.188,00 al lordo di iva), per superamento dei limiti percentuali previsti da ordinanza.
R. 36/2023 del 20/02/2023emessa da STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI	€ 4.798,21	Non viene ammesso l'importo di € 1.793,44 al netto di iva (ovvero € 2.188,00 al lordo di iva), per superamento dei limiti percentuali previsti da ordinanza.
R. 30/22 del 30/06/2022emessa da ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P.	€ 14.356,23	Non viene ammesso l'importo di € 1.793,44 al netto di iva (ovvero € 2.188,00 al lordo di iva), per superamento dei limiti percentuali previsti da ordinanza.
R. 31/22 del 30/06/2022emessa da ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P.	€ 2.188,00	Non viene ammesso l'importo di € 1.793,44 al netto di iva (ovvero € 2.188,00 al lordo di iva), per superamento dei limiti percentuali previsti da ordinanza.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.461,70</b>	

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 128.461,70</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SPINFE	CR -23626-2016 del 30/04/2016
ID PAGAMENTO	0800005000236262016
CODICE CLIP	EB3G120095002
STRINGA MIP	//MIP/EB3G120095002/NN/IBAN/CD/EDICATO/0800005000236262016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)			
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN
EDILCAM SRL	02455030367	02455030367	€ 805.109,21
TRUZZI SPA	00462720202	00462720202	€ 761,93
STUDIO ELLEVI ING. FARAVELLI - RIGAMONTI	01233000130	01233000130	€ 3.465,28
GEOM. FULVIO PORCARI	0070230985	0070230985	€ 10.884,12
STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI	03297190368	03297190368	€ 5.775,90
ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P.	03926330360	03926330360	€ 25.089,48
<b>TOTALE</b>			<b>€ 851.085,92</b>

**NOTE**  
1) Il contributo concesso con il Decreto di Concessione N° 612 del 03/03/2017 pari a € 2.640.589,07 viene rideterminato, con la variante in diminuzione approvata con CR-3533-2023 del 08/06/2023, in € 2.437.068,21.  
2) L'importo complessivamente erogabile a SALDO, pari a € 851.085,92, è così composto:  
a) € 795.332,88 relativi a importi ammessi nella presente domanda di erogazione a SALDO;  
b) € 55.753,04 relativi al recupero totale degli importi sospesi nei SAL precedenti.  
3) Con comunicazione CR-2404-2023 del 17/04/2023, il beneficiario ha confermato gli IBAN delle fatture rendicontate.