

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 6 del 15 gennaio 2024

**Liquidazione del contributo relativo al SALDO** per la domanda di pagamento protocollo **CR-3440-2022 del 01/04/2022** relativa alla concessione a favore della Sig.ra **ROBERTA CAVAZZA**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-19010-2015 del 28/04/2015**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-

legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**VISTA** l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **28/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-19010-2015** presentata dall'impresa individuale **CAVAZZA LUIGI**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in via San Martino Carano, n. 148, Codice Fiscale [...] e Partita IVA 00827870361;
- che, a seguito del decesso del Sig. Luigi Cavazza, con **Decreto n. 491 del 21/02/2018**, è stato concesso al beneficiario subentrato in qualità di erede **ROBERTA CAVAZZA**, Codice fiscale [...], un contributo complessivo pari a **€ 583.604,45** per gli interventi sull'immobile di cui in concessione;
- che, in data **01/04/2022**, la Sig.ra **ROBERTA CAVAZZA** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-3440-2022**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- che, in data **01/04/2022** con **Prot. n. CR-3395-2022**, è stata presentata dal beneficiario una variante progettuale non sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- che in data **29/06/2022** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-7474-2023 del 07/12/2023**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione è

pari a complessivi € **115.064,63**, di cui € 73.781,63 da erogare al beneficiario ed € 41.283,00 da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E84J16000000001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari a € 76.801,75** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

**RITENUTO** di incaricare al "**BANCO BPM SPA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di € **115.064,63**, di cui € 73.781,63 da erogare al beneficiario ed € 41.283,00 da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** - secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Sig.ra **ROBERTA CAVAZZA**, residente nel Comune di [...], Codice Fiscale [...], la somma complessiva pari a € **115.064,63**, di cui € 73.781,63 da erogare al beneficiario ed € 41.283,00 da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-19010-2015**;
2. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari a € 76.801,75** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. **di dare mandato** al "**BANCO BPM SPA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sig.ra **ROBERTA CAVAZZA** e al “**BANCO BPM SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile davanti all’autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)									
Roberta Cavazza - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	Roberta Cavazza	[...]		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -19010-2015	28/04/2015			
RESIDENZA	[...]	[...]	[...]	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-8508-2019	25/03/2019			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via San Martino Carano, 148 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-9425-2020	27/04/2020			
CODICE FISCALE	[...]	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			CR-3440-2022	01/04/2022			
DELOCALIZZAZIONE	NO	CUP			E84J16000000001				
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.10	TITOLO ABILITATIVO			CR-43081-2017 CR-18140-2019	06/02/2018 25/07/2019			
	COLTIVAZIONE CEREALI	SCEA			protocollo n. 0170698	10/06/2022			
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA	AIA							
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	ARCH. ALICE CAVAZZA Telefono [...] - Fax [...] - E mail [...]	DUROC rilasciato il							
		REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)							
		ANTIMAFIA (certificat)			CR-4360-2023 CR-4358-2023	20/04/2023			
		N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA			n.a.				
		IVA			NON DETRAIBILE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per interventi adeguamentati)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE		
IMMOBILI	€ 583.604,45	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL			
BENI STRUMENTALI				€ 236.196,96	€ 155.541,11		€ 115.064,63		
SCORTE							€ 76.801,75		
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 583.604,45</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 236.196,96</b>	<b>€ 155.541,11</b>		<b>€ 115.064,63</b>		
<b>€ 76.801,75</b>									
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 218.945,61	€ 117.464,08	€ 137.013,18	€ 73.781,63	€ 41.283,00	€ 115.064,63			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 218.945,61</b>	<b>€ 117.464,08</b>	<b>€ 137.013,18</b>	<b>€ 73.781,63</b>	<b>€ 41.283,00</b>	<b>€ 115.064,63</b>			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORITO	MOTIVAZIONE							
ft. 10/22 del 17/06/2022 - STUDIO ARCHITETTURA CAVAZZA ARCH. ALICE	€ 9.873,61	IMMOBILE D - SPESE TECNICHE Non ammesso in quanto eccedente rispetto al massimale calcolato secondo le percentuali previste da Ord. 57/2012 per le spese tecniche							
ft. 8/22 del 17/06/2022 - LIVE ARCHITECTURE SRL di CAVAZZA arch. ALICE	€ 2.063,88								
ft. 11/22 del 17/06/2022 - STUDIO ARCHITETTURA CAVAZZA ARCH. ALICE	€ 4.595,61	IMMOBILE B - SPESE TECNICHE Non ammesso in quanto eccedente rispetto al massimale calcolato secondo le percentuali previste da Ord. 57/2012 per le spese tecniche							
ft. 6/22 del 17/06/2022 - LIVE ARCHITECTURE SRL di CAVAZZA arch. ALICE	€ 2.325,71								
ft. 6/22 del 17/06/2022 - LIVE ARCHITECTURE SRL di CAVAZZA arch. ALICE	€ 1.000,00	IMMOBILE B - SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE Nel documento "Risccontro integrazione Cavazza Roberta" (allegato in data 27/03/2023 prot. CR-1964-2023) il D.L. Arch. Alice Cavazza, facendo riferimento alle Spese Tecniche Aggiuntive, dichiara che le fatture emesse da Live Architecture srl n. 2/2019, 3/2019, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 5/2020 riguardano il progetto impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati similmente ai sensi dell'Ordinanza n. 86 del 2012, rilievo e informatizzazione; inoltre, attesa che le prestazioni professionali specialistiche sono state eseguite dall'Ing. Consolero Diego (accanto/saldo progetto strutturale), Galletti Filippo P.I. (accanto/saldo progetto impianti), Cavazza Arch Alice (accanto/saldo progetto architettonico, domanda contributo, titolo abilitativo), Bonomi Arch Giuseppe (collaudo, acconto/saldo CSE), per cui si richiamano le fatture e note proforme emesse alla società. Pertanto, si ritiene di non ammettere il presente importo in quanto relativo a servizi di progetto d'impianti, peraltro già fatturati da altri professionisti. Si specifica, inoltre, che non sono stati dettagliati gli importi riferiti al rilievo e all'informatizzazione.							
ft. 333/2021 del 26/07/2021 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 10.807,87	IMMOBILE A - OPERE STRUTTURALI EDILI Importi non ammessi per le seguenti motivazioni: - il totale del richiesto in domanda (al netto dell'importo relativo alla ft.n.216 del 5/08/2019 di COOP Muratori San Felice Sul Panaro) risulta superiore a quello dei costi Opere Strutturali dal CMC allegato; - lavorazioni non ammesse da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018. Trattasi in particolare della lavorazione n.45 cod. A14002e - Soglie in marmo (Sal 2);							
ft. 171 del 31/03/2022 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 19.250,00	- riparametrazione del costo dell'intervento in base al rapporto tra la superficie netta ante sisma ammessa e la superficie netta post-intervento (parametro di riferimento = 0,7173), come previsto dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;							
ft. 433/2021 del 20/09/2021 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 19.250,00	-importi eccedenti la spesa ammessa per i "Costi per opere strutturali" da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018.							
ft. 10/21 del 08/02/2021 - COOP Muratori San Felice sul Panaro Srl	€ 25.552,04	IMMOBILE A - OPERE FINITURE EDILI Importi non ammessi per le seguenti motivazioni: - il totale del richiesto in domanda (al netto dell'importo relativo alla ft.n.216 del 5/08/2019 di COOP Muratori San Felice Sul Panaro) risulta superiore a quello dei costi Opere Strutturali dal CMC allegato; - lavorazioni non ammesse da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018. Trattasi in particolare delle lavorazioni del Sal 2 (n.29 cod.A07075d- Canali di gronda, n. 48 cod.A10067-Isolamento termico a cappotto, n.49 cod.A10067b-Maggiorazione Isolamento termico a cappotto) del Saldo n.30 cod.A07082d-Discendenti; - importo eccedente la percentuale di finiture ammissibili come previsto dall'art. 3 c. 14 dell'Ord. 86/2012 e ss.mm.ii.;							
		- riparametrazione del costo dell'intervento in base al rapporto tra la superficie netta ante sisma ammessa e la superficie netta post-intervento (parametro di riferimento = 0,7173), in quanto, come da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018;							
		-importo eccedente la spesa ammessa per i "Costi per le Finiture - Opere Edili" da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018.							
		Si fa presente che l'aliquota Iva non è la stessa per tutte le fatture. Pertanto, per calcolare l'importo totale non ammesso, è stata definita a una Iva media per le fatture.							
ft. 228/21 del 21/05/2021 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 6.762,82	IMMOBILE A - OPERE FINITURE IMPIANTISTICHE Importi non ammessi per le seguenti motivazioni: - il totale del richiesto in domanda (al netto dell'importo relativo alla ft.n.216 del 5/08/2019 di COOP Muratori San Felice Sul Panaro) risulta superiore a quello dei costi Opere Strutturali dal CMC allegato; - lavorazioni non ammesse da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018. Trattasi in particolare delle lavorazioni n. da 123 a 128, realizzazione impianto TV; - importo eccedente la percentuale di finiture ammissibili come previsto dall'art. 3 c. 14 dell'Ord. 86/2012 e ss.mm.ii.;							
		- riparametrazione del costo dell'intervento in base al rapporto tra la superficie netta ante sisma ammessa e la superficie netta post-intervento (parametro di riferimento = 0,7173), in quanto, come da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018;							
		-importo eccedente la spesa ammessa per i "Costi per le Finiture - Opere impiantistiche" da Decreto di Concessione N° 491 del 21/02/2018.							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 101.481,53</b>								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORITO	MOTIVAZIONE							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>								

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'amMESSO; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
ft. 334/2021 del 26/07/2021 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 5.102,51	<b>IMMOBILE D e IMMOBILE B</b> <b>SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE (Sal 1 e Sal 2)</b> Nel Sal precedenti è stato erogato un importo pari a € 5.712,92, compreso di IVA, relativo alle seguenti fatture: - Immobile D (Sal 1): € 1.615,54 della fattura n. 3/19 del 17/06/2019 di Live Architecture srl; - Immobile D (Sal 2): € 3.002,64 della fattura n. 5/20 del 9/10/2020 di Live Architecture slr; - Immobile B (Sal 1): 1.094,74 della fattura n. 2/19 del 17/06/2019 di Live Architecture slr.			
ft. 8/22 del 17/06/2022 - LIVE ARCHITECTURE SRL di CAVAZZA arch. ALICE	€ 436,12	Nel documento "Riscontro integrazione Cavazza Roberta" (allegato in data 27/03/2023 prot. CR-1964-2023) il D.L. Arch. Alice Cavazza, facendo riferimento alle Spese Tecniche Aggiuntive, dichiara che le fatture emesse da Live Architecture srl n. 2/2019, 3/2019, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 5/2020 riguardano il progetto impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati simicamente ai sensi dell'Ordinanza n. 86 del 2012, rilievo e informatizzazione; inoltre, l'Arch. Alice Cavazza attesta che le prestazioni professionali specialistiche sono state eseguite dall'Ing. Consolero Diego (acconto/saldo progetto strutturale), Galletti Filippo P.I. (acconto/saldo progetto impianti), Cavazza Arch Alice (acconto/saldo progetto architettonico, domanda contributo, titolo abilitativo), Bonomi Arch Giuseppe (collaudo, acconto/saldo CSE), per cui si richiamano le fatture e note proforme emesse alla società. Pertanto, si ritiene di non si ammettere gli importi inerenti alle suddette fatture in quanto sono relative a servizi di progetto d'impianti, peraltro già fatturate da altri professionisti. Si fa presente che non sono stati dettati gli importi riferiti al rilievo e all'informatizzazione. Per compensare gli importi già erogati, non si erogano i seguenti importi: - € 5.102,51 della fattura n. 334/2021 del 26/07/2021 di Effebi Costruzioni Srl in riferito ai costi per le opere strutturali (di cui € 4.182,06 per l'immobile D e € 920,45 per l'immobile B); - € 436,12 della fattura n. 8/22 del 17/06/2022 di Live Architecture Srl di Cavazza Arch. Alice riferito alle spese tecniche dell'immobile D; - € 174,29 della fattura n. 6/22 del 17/06/2022 di Live Architecture Srl di Cavazza Arch. Alice riferito alle spese tecniche dell'immobile B.			
ft. 6/22 del 17/06/2022 - LIVE ARCHITECTURE SRL di CAVAZZA arch. ALICE	€ 174,29				
ft. 172/2021 del 14/04/2021 - EFFEBI COSTRUZIONI SRL	€ 10.563,66	<b>IMMOBILE A</b> <b>SPESE TECNICHE / SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE</b> Si ritiene di non erogare l'importo pari a € 10.563,66 della fattura n. 1/19 del 17/06/2019 di Live Architecture SRL di Cavazza Arch. Alice, già erogato nel Sal 1, (di cui € 8.109,95 per la categoria Spese Tecniche e € 2.453,71 per la categoria Spese Tecniche Aggiuntive) in quanto, in seguito di una richiesta di integrazione in merito a una specifica delle prestazioni effettuate, non è stata fornita una risposta.			
ft. 95/21 del 10/07/2020 - COOP Muratori San Felice sul Panaro Srl	€ 19.255,07	<b>IMMOBILE A</b> Si ritiene non erogabile poiché eccedente il contributo concesso, coincidente con il costo convenzionale del danno. Si segnala che in fase di concessione, il costo convenzionale riconosciuto al netto dell'iva era stato valorizzato considerando un'aliquota iva forfettaria del 22%. Nel presente saldo, al costo convenzionale al netto (€ 162.769,30) viene applicata l'aliquota iva effettiva risultante dalla spesa ammessa (%12). Pertanto, il costo del danno convenzionale al lordo dell'iva, coincidente con il contributo erogabile, risulta pari a € 182.301,62.			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 35.531,65</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 137.013,18</b>			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
<b>NUMERO PAGAMENTO</b>	SALDO				
<b>ID RICHIESTA SFINGE</b>	CR -19010-2015 del 28/04/2015				
<b>ID PAGAMENTO</b>	080000050000190102015				
<b>CODICE CUP</b>	E84I1600000001				
<b>STRINGA MIP</b>	//MIP/E84I1600000001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000190102015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Roberta Cavazza	[...]	-	[...]	€ 73.781,63	3D
COOP Muratori San Felice Sul Panaro	00175300367	00175300367	[...]	€ 32.349,29	3B
STUDIO ARCHITETTURA CAVAZZA ARCH. ALICE	[...]	02898820366	[...]	€ 8.150,80	3A
BELLINI GEOM MATTEO	[...]	02762260368	[...]	€ 782,91	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 115.064,63</b>	
<b>NOTE</b>					
Si segnala che al presente SAL a Saldo sono stati ritenuti ammissibili, quindi erogabili, i seguenti importi sospesi ai SAL precedenti: <b>IMMOBILE D:</b> € 32.041,23 per la fattura n. 61 del 01/04/2020 di COOP Muratori San Felice Sul Panaro; <b>IMMOBILE B:</b> € 308,06 per la fattura n. 60 del 01/04/2020 di COOP Muratori San Felice Sul Panaro; <b>IMMOBILE A:</b> € 782,91 per la fattura n. 136 del 31/12/2019 di Bellini Geom. Matteo.					
Si precisa che, in merito alla fattura ft. 63 del 27/02/2019 emessa da Coop. Muratori San Felice sul Panaro s.r.l., si conferma non ammissibile l'importo di € 5.194,21, che risulta eccedente l'importo delle lavorazioni del consuntivo riconciliate alla fattura.					