

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
				Lotto 1 Comune di Bondeno Località Pilastri (FE) Scuola Primaria di Pilastri CIG 440226827A	<a href="#">partecipanti lotto 1</a>	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L. CF 01220270290	€294.911,50	37 GG CONTRATTUALI	CIG 5394300D2B Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementivi il termine utile concesso per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 54	€90.332,31	NO	NO	NO	NO
				Lotto 2 Comune di Mirabello (FE) Scuola Primaria "G. Golinelli" - Scuola Infanzia "Mantovani" CIG 44022904A1	<a href="#">partecipanti lotto 2</a>	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L. CF 01220270290	€ 1.141.350,50	51 GG CONTRATTUALI	CIG 44022904A1 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 28 giorni	€ 167.226,97	NO	NO	NO	NO
				Lotto 3 Comune di Poggio Renatico (FE) Scuola Primaria "G. Benivoglio" CIG 4402305103	<a href="#">partecipanti lotto 3</a>	ATI: BRC S.P.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo CF: 03164460101 (mandataria); Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. CF: 04037650969 (mandante) e Edil Franco Ranucci S.R.L. CF: 01793130996 (mandante)	€ 1.235.420,00	51 GG CONTRATTUALI	CIG 5167156804 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori viene definito in n. 20 giorni	€ 517.729,60	NO	NO	NO	NO
				Lotto 4 Comune di Rolo (RE) Scuola Materna Parrocchiale CIG 4402315941	<a href="#">partecipanti lotto 4</a>	CONSORZIO GRANDI IMPIANTI S.C.a R.L. CF: 01677740365	€ 295.117,50	37 GG CONTRATTUALI	CIG 4402315941 Per l'esecuzione dei lavori supplementivi non è stata concessa alcuna proroga	€ 10.950,00	NO	NO	NO	NO
				Lotto 5 Comune di Rolo (Re) Scuola Primaria di Rolo CIG 44023359C2	<a href="#">partecipanti lotto 5</a>	ATI: S.A.C.E.A. - Società Appalti Cementi Armati S.P.A. - CF: 00129310355 (mandataria) e EFFEBI Costruzioni S.R.L. - cf 02412150233 (mandante)	€ 1.013.500,00	51 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 53403135B2 Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro il 12/10/2013 come previsto nel verbale di inizio lavori del 16/09/2013 sottoscritto dall'ATI e dal Responsabile Unico del Procedimento	€ 275.035,12	NO	NO
				Lotto 6 Comune di Reggido (Re) Scuola secondaria di primo grado "G. Carducci" CIG 44023473AB	<a href="#">partecipanti lotto 6</a>	COOPSETTE Soc. Coop. CF: 00129560358	€ 1.473.108,00	51 GG CONTRATTUALI	CIG 44023473AB Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è rimasto invariato	€ 22.001,37	NO	NO	NO	NO
				Lotto 7 Comune di Fabbrico (RE) Scuola Primaria "Buonarroti" CIG 440235380D (si specifica che nel contratto principale per macro errore materiale è stato riportato un CIG diverso, si è proceduto a dare atto di questo errore nell'atto relativo ai lavori complementari).	<a href="#">partecipanti lotto 7</a>	ATI: PREMETAL S.P.A. CF: 00437320229 (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.P.A. CF: 00739050367 (mandante)	€ 1.413.025,00	56 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 5247812774 Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 45 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 204.000,00	NO	NO
				Lotto 8 Comune di Pieve di Cento (Bo) Nido Comunale e Scuola Primaria "De Amicis" CIG 440236200D	<a href="#">partecipanti lotto 8</a>	ATI: TECNOEDIL S.R.L. CF: 02261550425 (mandataria) e I.T.E. Idrotelemetrica CF: 00825570442 (mandante)	€ 1.821.534,00	61 GG CONTRATTUALI	CIG 440236200D Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 6 giorni naturali e consecutivi, prorogati di ulteriori 3 causa maltempo	273.214,45	CIG 52604260DD Tutti i lavori oggetto del presente atto ricognitivo sono stati ultimati nei tempi concordati con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 292.494,45	NO	NO

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA		
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma 2, D.L. 74/2012, C.F. 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST)	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA	Lotto 9 Comune di Galliera (Bo) Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" CIG 4402376B97	<a href="#">partecipanti lotto 9</a>	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L. CF 01220270290	€ 659.532,50	42 GG CONTRATTUALI	CIG 4402376B97 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi non sono state concesse proroghe	€ 46.569,65	CIG 5273839D9B Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 45 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 378.418,08	NO	NO		
				Lotto 10 Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) Scuola Secondaria di primo grado "Quasquelli" CIG 4402381FB6	<a href="#">partecipanti lotto 10</a>	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L. CF 01220270290	€ 679.035,50	42 GG CONTRATTUALI	CIG 4402381FB6 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi non sono state concesse proroghe	€ 28.224,35	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				Lotto 11 Comune di Cavezzo (MO) Scuola Primaria di Cavezzo Centro e Scuola Primaria "Disavento" CIG 44023874AD	<a href="#">partecipanti lotto 11</a>	CONSTA S.P.A. CF: 01269940283	€ 1.628.536,50	59 GG CONTRATTUALI	CIG 44023874AD Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 11 giorni	€ 228.746,68	CIG 52007778F1 Tutti i lavori oggetto del presente contratto sono stati ultimati nel termine di 80 (ottanta) giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 1.988.496,00	NO	NO	NO	NO
				Lotto 12 Comune di Camposanto (MO) Scuola Infanzia Margherita Martini - Scuola Secondaria F. grado "GOZZI" - Scuola Primaria "Giamone" CIG 44023917E9	<a href="#">partecipanti lotto 12</a>	EDIL BORGONOVÌ S.R.L. CF: 00612800359	€ 1.265.000,00	51 GG CONTRATTUALI	CIG 52048222FD Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 10 giorni	€ 318.388,93	CIG 5260439B94 Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 50 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 491.764,53	NO	NO	NO	NO
				Lotto 13 Comune di Castelfranco Emilia (MO) - località Pinuzzo Scuola Primaria "Tassoni" CIG 44023929CC	<a href="#">partecipanti lotto 13</a>	CONSTA S.P.A. CF: 01269940283	€ 1.149.267,50	51 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 525686670D Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 50 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 814.576,00	NO	NO	NO	NO
				Lotto 14 Comune di Castelfranco Emilia (MO) - località Mantovano Scuola Primaria "Don Milani" CIG 4402399E91	<a href="#">partecipanti lotto 14</a>	MANUTENZIONI GENERALI REGGIANE S.R.L. in sigla (M.G.R. S.R.L.) CF: 01945090353	€ 919.575,00	42 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				Lotto 15 Comune di Castelfranco Emilia (MO) Istituto Superiore di Agraria "SPALLANZANI" CIG 440240752E	<a href="#">partecipanti lotto 15</a>	COSTRUZIONI SCIANTI Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.P.A. CF: 00179020367	€ 517.008,50	42 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				Lotto 16 Comune di Finale Emilia (MO) Scuola Secondaria di I grado "FRASSONI" - Scuola Primaria "CASTELFRANCHI" CIG 4402408601	<a href="#">partecipanti lotto 16</a>	ATI: COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. RAVENNA CF: 00084280395 (mandataria) - ESCHIOLO 1 S.R.L. - CF: 08003750588 (mandante) - AR.CO LAVORI SOCC.COOP.CON.S. CF: 01468160393 (mandante)	€ 2.772.000,00	75 GG CONTRATTUALI	CIG 5175482ED7 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 15 giorni naturali e consecutivi	€ 1.228.662,89	CIG 53843309AB Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 25 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento - I lavori complementari sono stati stipulati con la nuova ATI: CMC Ravenna ed AR.CO.	€ 277.228,50	NO	NO	NO	NO

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
				Lotto 17 Comune di Mirandola (MO) Scuola Primaria "Dante Alighieri" CIG 4402413A20	<a href="#">partecipanti lotto 17</a>	ATI: Steda S.p.A. CF: 02487720241 (mandataria) con Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. CF: 01833500364 (mandante)	€ 1.974.776,00	61 GG CONTRATTUALI	CIG 52210388D9 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 55 giorni	€ 759.628,25	NO	NO	NO	NO
				Lotto 18 Comune di Mirandola (MO) Scuola Primaria "Dante Alighieri" CIG 4402420FE5	<a href="#">partecipanti lotto 18</a>	ATI: COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. RAVENNA CF: 00084280395 (mandataria) - ESCHIOLO 1 S.R.L. CF: 06003750588 (mandante) - AR.CO LAVORI SOC.COOP.CON.S. CF: 01468160393 (mandante)	€ 1.507.440,00	56 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	€ 1.395.177,08	NO	NO
				Lotto 19 Comune di Mirandola MO Scuola Secondaria II Grado "Galilei" CIG 4402423263	<a href="#">partecipanti lotto 19</a>	Marinelli ed Equizi S.r.l. CF: 00113860662	€ 3.618.750,00	75 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	€ 749.338,63	NO	NO
				Lotto 20 Comune di Novi (MO) Scuola Primaria "Anna Frank" e Scuola Secondaria Primo grado "Gasparini" CIG 44024318F8	<a href="#">partecipanti lotto 20</a>	ATI: BRC S.P.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo CF: 03164460101 (mandataria); Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. CF: 04037650969 (mandante) e Edil Franco Ranucci S.R.L. CF: 01793130996 (mandante)	€ 1.931.321,50	61 GG CONTRATTUALI	CIG 5150154985 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori viene definito in n. 22 giorni	€ 614.613,84	NO	€ 1.859.454,49	CIG 52604493D7 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 59	€ 277.362,02
				Lotto 21 Comune di Novi di Modena Scuola Secondaria I grado "Gasparini" di Rovereto e Scuola Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto CIG 4402439F93	<a href="#">partecipanti lotto 21</a>	ATI: EDILIZIA MONTELAGHI VALTER S.R.L. CF: 02270210350 (mandataria); COSMO HAUS S.R.L. CF: 02213700350 (mandante)	€ 1.319.370,00	51 GG CONTRATTUALI	CIG 4402439F93 Per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concessa una proroga di 10 giorni	€ 120.095,07	NO	€ 282.610,42	NO	NO
				Lotto 22 Comune di San Felice sul Panaro (MO) Scuola Nido "Montessori" e Scuola dell'Infanzia "Montessori" CIG 44024465D	<a href="#">partecipanti lotto 22</a>	ATI: Steda S.p.A. CF: 02487720241 (mandataria) con Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. CF: 01833500364 (mandante)	€ 1.480.294,00	56 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				Lotto 23 Comune di San Felice sul Panaro (MO) Scuola Primaria "Muratori" CIG 440245197C	<a href="#">partecipanti lotto 23</a>	MANUTENZIONI GENERALI REGGIANE S.R.L. in sigla (M.G.R. S.R.L.) CF: 01945090353	€ 2.085.900,00	61 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO	€ 1.968.624,00	NO	NO

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
				Lotto 24 Comune di San Possidonio (MO) Scuola Secondaria I grado di San Possidonio e Scuola Primaria "Don Andreoli" CIG 4402457E6E	<a href="#">partecipanti lotto 24</a>	PI.CA. Holding IT S.r.l. CF: 05462470963	€ 1.372.134,00	51 GG CONTRATTUALI	CIG 4402457E6E Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 11 giorni	€ 131.138,04	CIG 53232450BE Tutti i lavori oggetto del presente contratto sono stati ultimati nel termine di 32 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento, nello specifico dal 14/08/2013 - <b>NB: in sede di stipula della perizia di variante sui Lavori Complementari si correggerà il termine concesso per l'esecuzione della perizia di variante che è pari a 45 giorni e non a 32 come erroneamente riportato nell'atto aggiuntivo di perizia.</b>	€ 1.001.317,50	NO	NO
				Lotto 25 Comune di Soliera (Mo) Scuola Secondaria I grado "Sassi" CIG 44024600EC	<a href="#">lotto 25</a>	ATI: S.A.C.E.A. - Società Appalti Cementi Armati S.P.A. CF: 00129310355 (mandataria) e EFFEBI Costruzioni S.R.L. CF: 02412150233 (Mandante)	€ 1.646.720,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 72.000,00	56 GG CONTRATTUALI	CIG 44024600EC Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari il termine utile per l'ultimazione dei lavori resta invariato	€ 16.246,03	NO	NO	NO	NO
				Lotto 26 Comune di Soliera (Mo) Scuola Primaria "Battisti" CIG 4402464438	<a href="#">partecipanti lotto 26</a>	Cooperativa Muratori di Soliera - Società Cooperativa CF: 00154560361	€ 360.289,50	37 GG CONTRATTUALI	CIG 4402464438 Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi è supplementari il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori viene definito in n. 14 giorni naturali e consecutivi e una proroga di ulteriori n. 3 giorni concessa per sospensione dei lavori a causa maltempo	€ 41.808,01	CIG 520365826D Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 80 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 300.408,75	NO	NO
				Lotto 27 Comune di Soliera (Mo) Scuola Primaria "Garibaldi" CIG 440247092A	<a href="#">partecipanti lotto 27</a>	RUBNER OBJEKTBAU Consorzio Stabile S.Con.R.L. CF 02599240211	€ 1.448.400,00	56 GG CONTRATTUALI	CIG 440247092A Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori veniva definito in n. 55 giorni	€ 22.903,46	NO	NO	NO	NO
				Lotto 28 Comune di Concordia sulla Secchia (MO) Scuola Secondaria di I grado "ZANONI" e Scuola Primaria "GASPARINI" CIG 44024761EC	<a href="#">partecipanti lotto 28</a>	ATI: COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. RAVENNA CF: 00084280395 (mandataria) - ESCHIOLO 1 S.R.L. CF: 08003750588 (mandante) - AR.CO LAVORI SOC.COOP. CONS. CF: 01468160393 (mandante)	€ 2.578.400,00	61 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 5211911D01 Tutti i lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 65 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento i lavori complementari sono stati stipulati con la nuova ATI: CMC Ravenna ed AR.CO.	€ 957.287,48	NO	NO