

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST)	GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA	LOTTO 1 BONDENO CIG 4759226D86	<a href="#">partecipanti lotto 1</a>	C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti p.iva/cf 01937370359	€ 1.188.638,11	110 GG CONTRATTUALI	CIG 4759226D86 Tutti i lavori oggetto del presente atto ricognitivo sono stati ultimati nei tempi concordati con il Responsabile Unico del Procedimento	€ 221.716,43	NO
				LOTTO 2 CENTO CIG 4759234423	<a href="#">partecipanti lotto 2</a>	Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 03582780247	€ 369.411,44	55 GG CONTRATTUALI	CIG 5436878DA5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 40	€ 160.995,42	NO
				LOTTO 3 MIRABELLO CIG 47592365C9	<a href="#">partecipanti lotto 3</a>	Unifica Soc. Coop. P.iva/cf 00591631205	€ 1.152.129,65	110 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO
				LOTTO 4 POGGIO RENATICO CIG 4759239842	<a href="#">partecipanti lotto 4</a>	Eurocostruzioni S.r.l. p.iva/cf 02126290275	€ 1.266.035,14	95 GG CONTRATTUALI	CIG 4759239842 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57	€ 173.253,50	NO
				LOTTO 5 VIGARANO MAINARDA CIG 47592419E8	<a href="#">partecipanti lotto 5</a>	P.I. 2000 S.r.l. p.iva/cf 02236810400	€ 952.774,93	70 GG CONTRATTUALI	CIG 5462549E06 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 62	€ 385.356,00	NO
				LOTTO 6 FABBRICO CIG 4759244C61	<a href="#">partecipanti lotto 6</a>	RTI fra S.A.C.E.A. - Società Appalti Cementi Armati S.p.A. (mandataria) p.iva/cf 00129310355 e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) p.iva/cf 02412150233	€ 708.147,48	85 GG CONTRATTUALI	CIG 537697327D Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 18	€ 227.178,83	NO
				LOTTO 7 REGGIOLO CIG 4759249085	<a href="#">partecipanti lotto 7</a>	RTI fra CMR Edile S.r.l. (mandataria) p.iva/cf 02520960358e Diesse Electra S.p.A. (mandante) p.iva/cf 01708720170	€ 904.276,08	70 GG CONTRATTUALI	CIG 4759249085 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 30	€ 99.501,53	NO
				LOTTO 8 ROLO CIG 475925664A	<a href="#">partecipanti lotto 8</a>	Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. p.iva/cf 01216530350	€ 794.452,10	70 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO
				LOTTO 9 GALLIERA CIG 47592587F0	<a href="#">partecipanti lotto 9</a>	C.M.C. Prefabbricati S.r.l. p.iva/cf 01220270290	€ 872.702,63	110 GG CONTRATTUALI	CIG 5455998FF7 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 20	€ 350.869,21	NO
				LOTTO 10 SAN GIOVANNI IN PERSICETO CIG 4759261A69	<a href="#">partecipanti lotto 10</a>	C.M.C. Prefabbricati S.r.l. p.iva/cf 01220270290	€ 795.376,02	70 GG CONTRATTUALI	CIG 5443437251 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 60	€ 619.654,92	NO
				LOTTO 11 PIEVE DI CENTO CIG 4759264CE2	<a href="#">partecipanti lotto 11</a>	Fiorese Impianti S.r.l. p.iva/cf 03582780247	€ 820.291,05	70 GG CONTRATTUALI	CIG 5447225844 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 50	€ 315.297,76	NO
				LOTTO 12 BOMPORTO (Solara) CIG 4759280A17	<a href="#">partecipanti lotto 12</a>	Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. p.iva/cf 02270210350	€ 690.692,19	85 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO
				LOTTO 13 CARPI CIG 4759282BBD	<a href="#">partecipanti lotto 13</a>	Naldi Carpenterie S.r.l. p.iva/cf 00677230401	€ 798.003,79	70 GG CONTRATTUALI	CIG 541998591B Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 57	€ 162.636,98	NO
				LOTTO 14 CASTELFRANCO Manzolino CIG 4749285E36	<a href="#">partecipanti lotto 14</a>	Consorzio Stabile Pegaso p.iva/cf 02164910347	€ 995.773,67	95 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 5294526D0F Tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro 45 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta in data 14/10/2013, come previsto dal verbale di inizio lavori sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento
				LOTTO 15 CAMPOSANTO CIG 47592880B4	<a href="#">partecipanti lotto 15</a>	Avola Soc. Coop. P.iva/cf 01227390372	€ 143.018,18	40 GG CONTRATTUALI	CIG 54104425FA Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 21	€ 49.254,37	NO
				LOTTO 16 CONCORDIA SULLA SECCHIA CIG 4759292400	<a href="#">partecipanti lotto 16</a>	RTI fra Tecnoedil S.r.l. (mandataria) p.iva/cf 02361550425/cf e I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. (mandante) p.iva/cf 00925570442	€ 1.233.899,14	95 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO
				LOTTO 17 FINALE EMILIA - MASSA FINALESE CIG 47592945A6	<a href="#">partecipanti lotto 17</a>	Steda S.p.A. P.iva/cf 02487720241	€ 1.116.774,64	110 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO
				LOTTO 18 MIRANDOLA CIG 475929781F	<a href="#">partecipanti lotto 18</a>	Marinelli ed Equizi S.r.l. p.iva/cf 00113860662	€ 720.568,60	70 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 5352286E1E Tutti i lavori oggetto del presente contratto sono stati ultimati nel termine di 36 giorni dalla data di inizio concordata con il Responsabile Unico del Procedimento, nello specifico dal 09/09/2013
				LOTTO 19 MIRANDOLA CIG 4759301B6B	<a href="#">partecipanti lotto 19</a>	RTI fra AeC Costruzioni S.r.l. (mandataria) p.iva/cf 01412220368 F.Ili Pilati S.r.l. (mandante) p.iva/cf 01133980365	€ 878.308,13	70 GG CONTRATTUALI	CIG 5382340F76 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 25	€ 299.791,91	NO
				LOTTO 20 SAN POSSIDONIO CIG 4759303D11	<a href="#">partecipanti lotto 20</a>	Dall'Aglio Amos & C. S.r.l. p.iva/cf 01216530350	€ 489.266,99	70 GG CONTRATTUALI	NO	NO	CIG 55062984DA Tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro 60 giorni dalla consegna dei lavori
				LOTTO 21 SAN FELICE SUL PANARO CIG 4759306F8A	<a href="#">partecipanti lotto 21</a>	M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. p.iva/cf 01945090353	€ 1.295.172,22	95 GG CONTRATTUALI	NO	NO	NO

			LOTTO 22 SAN PROSPERO (MO) CIG 47593113AE	<a href="#">partecipanti lotto 22</a>	Bergamini S.r.l. p.iva/cf 03460840360	€ 419.289,90	55 GG CONTRATTUALI	CIG 47593113AE Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 48	€ 27.560,98	NO
			LOTTO 23 SOLIERA CIG 4759313554	<a href="#">partecipanti lotto 23</a>	M.G.R. Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. p.iva/cf 01945090353	€ 1.269.530,51	95 GG CONTRATTUALI	CIG 5464290ABF Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni 95	€ 696.148,97	NO
			LOTTO 24 PROVINCIA DI MODENA (FINALE EMILIA) CIG 4759318973	LOTTO NON AGGIUDICATO						



NO	NO	NO
NO	NO	NO