

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma 2, D.L. 74/2012, C.F. 91352270374	Ing. Manuela Manenti	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI COMPRENSIVI DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE PRESTAZIONE NECESSARIE AL PIENO UTILIZZO DEGLI STESSI (PMS)	PROCEDURA NEGOZIATA	LOTTO 1 PMS SANT'AGOSTINO CIG 451887559D	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 275.739,80		CIG 451887559D Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 134.670,71	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 2 PMS SANT'AGOSTINO CIG 4518876670	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 276.345,52		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 3 PMS SANT'AGOSTINO CIG 4518877743	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 156.169,75		CIG 4518877743 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 44.440,11	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 4 PMS VIGARANO MAINARDA CIG 4518878816	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 628.234,20		CIG 4518878816 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato		€ 11.531,19	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 5 PMS FERRARA CIG 45188798E9	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 301.584,47		CIG 45188798E9 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 4.999,36	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 6 PMS FERRARA CIG 45188809BC	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 174.790,22		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 7 PMS CENTO CIG 4518881A8F	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 477.378,00		CIG 4518881A8F Per l'esecuzione dei lavori supplementari non è stata concessa alcuna proroga		-€ 8.988,99	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 8 PMS CREVALCORE CIG 4518882B62	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI s.r.l. cf 02900890274	€ 275.502,50		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 9 PMS CREVALCORE CIG 4518883C35	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 592.416,00		CIG 4518883C35 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 78.755,21	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 10 PMS CREVALCORE CIG 4518884D08	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 1.003.285,80		CIG 4518884D08 Per l'esecuzione dei lavori supplementari non è stata concessa alcuna proroga		€ 32.404,84	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 11 PMS CREVALCORE CIG 4518885DDB	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 726.561,00		CIG 4518885DDB Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 84.216,37	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 12 PMS SAN GIOVANNI IN PERSICIE TO CIG 4518886EAE	TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 958.636,80		CIG 4518886EAE Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato		€ 41.827,38	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 13 PMS BUDRIO CIG 4518887F81	CEMECO SERVICES s.r.l. cf 00839100435	€ 98.090,19		CIG 4518887F81 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 6.724,56	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 14 PMS CARPI CIG 4518888059	NEW HOUSE S.p.A. cf 00461550345	€ 569.580,30		CIG 4518888059 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato		€ 23.309,78	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 15 PMS CARPI CIG 451888912C	NEW HOUSE S.p.A. cf 00461550345	€ 542.168,10	invitati	CIG 451888912C Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato		€ 117.418,90	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 16 PMS CARPI CIG 45188901FF	Modulcasa Line S.p.A. p.iva/cf 01735830349	€ 804.738,24		CIG 45188901FF Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato d		€ 30.144,18	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 17 PMS CAVEZZO CIG 45188912D2	AMES s.p.a. cf 00751780651	€ 326.989,00		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

come da Art. 7 del Disciplinare Tecnico

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA
				LOTTO 18 PMS BOMPORTO CIG 45188923A5		NEW HOUSE S.p.A. cf 00461550345	€ 755.108,38		CIG 45188923A5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 8.793,57	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 19 PMS FINALE EMILIA CIG 4518893478		TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 1.310.503,58		CIG 4518893478 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 20 giorni	€ 145.797,35	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 20 PMS FINALE EMILIA CIG 451889454B		TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 1.445.911,44		CIG 451889454B Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 10 giorni	€ 80.530,50	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 21 PMS SAN FELICE SUL PANARO CIG 451889561E		Modulcasa Line S.p.A. p.iva/cf 01735830349	€ 506.557,10		NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 22 PMS SAN PROSPERO CIG 45188966F1		TECNIFOR s.p.a. cf 00214930554	€ 975.531,40		CIG 45188966F1 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 4 giorni	€ 71.869,37	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 23 PMS SAN PROSPERO CIG 45188977C4		AMES s.p.a. cf 00751780651	€ 220.779,00		NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 24 PMS MEDOLLA CIG 4518898897		PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI s.r.l. cf 02900890274	€ 179.962,50		NO	NO	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 25 PMS SAN POSSIDONIO CIG 451889996A		PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI s.r.l. cf 02900890274	€ 175.300,00		CIG 451889996A Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 26.819,74	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 26 PMS MIRANDOLA CIG 4518900A3D		Modulcasa Line S.p.A. p.iva/cf 01735830349	€ 768.708,53		CIG 4518900A3D Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 9 giorni	€ 73.025,19	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 27 PMS MIRANDOLA CIG 4518901B10		S.R.B. COSTRUZIONI S.r.l. cf 03978500720	€ 1.949.035,01		CIG 4518901B10 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 48 giorni	€ 283.170,58	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 28 PMS MIRANDOLA CIG 4518902BE3		AMES s.p.a. cf 00751780651	€ 275.912,00		CIG 4518902BE3 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 10 giorni	€ 25.100,00	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 29 PMS GUASTALLA CIG 4518903CB6		AMES s.p.a. cf 00751780651	€ 448.292,00		CIG 4518903CB6 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante viene prorogato di n. 13 giorni	€ 25.390,84	NO	NO	NO	NO
				LOTTO 30 PMS REGGIOLO CIG 4518904D89		PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI s.r.l. cf 02900890274	€ 238.650,00		NO	NO	NO	NO	NO	NO