



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

ATTO AGGIUNTIVO REP.N. 0111 del 07/06/2013

al contratto di Appalto Rep. n. 0011 del 12/10/2012 (Cig.n. 4402305103)

per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici

Temporanei (EST)

(CUP J49H12000260001 – CIG 5167156804)

L'anno 2013 il giorno 7 del mese di Giugno presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, davanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto del Commissario Delegato n. 443 del 04/06/2013, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA) il 17/05/1955, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante"

E

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 - Fax 010.886894
Part. IVA 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 (EVENTI SISMICI 2012)
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



- Lorenzo Romis nato a Novi Ligure (AL) il 11/07/1958 in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa BRC S.P.A. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO - Mandataria dell'A.T.I., sede in Corso Europa n. 893 - Genova, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova al Numero 03164460101 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. 321819, verificata con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, codice fiscale e partita IVA n. 03164460101, con Matricola Azienda I.N.P.S. sede di Genova n. 3411252585, con Codice Ditta I.N.A.I.L. sede di Genova n. 4815715 - Posizione Assicurativa n. 7137569/83, posizione Cassa Edile n. 6836/00 di Genova di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa", mandataria dell'ATI con le ditte : EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L. di Genova (mandante) e SILVESTRI INGEGNERIA & IMPIANTI I.E.C.I. S.R.L. (mandante), come da atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato speciale Rep.n. 36862 del 9/08/2012 rilasciato dal Notaio Piero Biglia di Saronno - iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari. Tale costituzione di R.T.I. è stata poi successivamente integrata con scrittura privata del 19/11/2012 - Rep.n.37160 e Rep.n. 37162 Raccolta n. 26725, autenticata dal Notaio Piero Biglia di Saronno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, nella quale le Ditte costituenti il R.T.I. hanno rideterminato le ripartizioni delle quote, stabilendo che la Ditta Edil Franco Ranucci S.r.l., non avendo eseguito i lavori, riconosce di non aver alcun diritto in relazione al Raggruppamento temporaneo di imprese stipulato in

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.I.A.A.: 321819

IL PRESIDENTE
(VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Cinzia Balboni



data 9/08/2012.

Premesso:

che con Rep. 0011 del 12/10/2012 è stato stipulato, il contratto di lavori pubblici per l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti al Lotto 3, in Comune di Poggio Renatico (Fe), per la realizzazione dell'edificio scolastico temporaneo (EST) - Scuola Primaria "G. Bentivoglio", per un importo di € 1.235.420,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 62.325,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA,

- che, successivamente all'espletamento delle procedure di gara ed alla stipulazione del correlato contratto di appalto, durante l'esecuzione delle opere, il Comune di Poggio Renatico (Fe) ha manifestato l'esigenza di:

- a) realizzare l'Edificio temporaneo scolastico - Scuola primaria "G. Bentivoglio", con setti di fondazione più alti rispetto al progetto esecutivo, in quanto, il piano di campagna su cui realizzare l'opera, si trova ad un dislivello di 1,00 rispetto al complesso scolastico limitrofo esistente, utilizzato come ingresso della nuova scuola; al fine di evitare ristagni di acque piovane mal salubri e per garantire un accesso allo stesso livello dai percorsi di collegamento interni del plesso;
- b) trasformare l'area da adibire a parcheggio in area verde: nello specifico, l'Amministrazione Comunale, ha richiesto di non realizzare il parcheggio asfaltato all'interno del lotto, così come previsto dal progetto, in quanto sul lotto interessato dalla realizzazione della scuola, sono già presenti percorsi di natura pedonale (ad esclusione dei mezzi

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 46148 Genova
Tel. 010.815506 Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCO FERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



di soccorso) ed inoltre, adiacenti al plesso scolastico, sono presenti 3 parcheggi della capienza totale di n. 200 veicoli;

c) modificare la recinzione perimetrale esterna e la sostituzione del cancello automatizzato previsto, con la realizzazione di un cancello manuale, da realizzarsi sulla recinzione esistente. Tali modifiche comportano anche il rifacimento del tratto di pavimentazione del percorso carrabile in asfalto;

d) realizzare un camminamento coperto per il collegamento tra il nuovo edificio scolastico e gli altri percorsi pedonali coperti esistenti nel complesso;

e) allacciare la nuova rete fognaria alla fognatura pubblica mista, posta ad ovest rispetto alla scuola media esistente, al fine di evitare di innestarsi nella rete fognaria interna esistente, a fianco della palestra, come previsto dal progetto esecutivo, in quanto le quote di scorrimento non lo consentivano.

Successivamente all'ultimazione dell'edificio scolastico, si è reso necessario richiedere all'impresa alcune modifiche interne ed esterne, necessarie al fine del rilascio del Certificato di Collaudo, necessità emerse solo con l'uso dell'edificio e non prevedibili in sede di realizzazione delle opere.

– che tutte le sopraccitate esigenze non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara e dell'aggiudicazione provvisoria, nonché della verbalizzazione di inizio lavori, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma; tali ragioni hanno indotto la Direzione Lavori, in

BRC S.p.A.
Corso Europa, 803 16148 Genova
Tel. 010.8155061 Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(MASCIO ERRAI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE/STRAGORDINARIA
L. 135/2012 EVENTI SISMICI 2012
UFFICIO EROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni





data 05/11/2012, con ordine di servizio n. 2, in data 18/01/2013, con ordine di servizio n. 3 ad ordinare i lavori suddetti e, nelle more della predisposizione della Perizia Suppletiva e di Variante, è stato sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore un atto di sottomissione in data 18/01/2013, unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi, per una spesa stimata/presunta pari ad € 518.353,00, oltre ad IVA;

Vista la perizia suppletiva e di variante, con la quale è stata approvata la predetta spesa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e nella quale viene dato atto che, le circostanze che portano alla necessità dei maggiori e diversi lavori necessari per la piena funzionalità dell'edificio, secondo le esigenze via via espresse dal Comune di Poggio Renatico, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dal comma 1, lettere b), dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, approvate con decreto n. 443 del 04/06/2013 del Commissario Delegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'atto suppletivo e di variante

a) *Innalzamento dell'edificio*: detrazione della stabilizzazione del sottofondo con materiale inerte; compattazione del piano di posa della platea; esecuzione di magrone di pulizia; innalzamento delle pareti in c.a. con sistema ICF; adeguamento delle armature;

BRC S.p.A.
Corso Europa, 897 216148 Genova
Tel. 010.8155064 Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASSO ERRANT)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



realizzazione di vespaio aerato con casseri in elementi plastici e getto integrativo in luogo del solaio ligneo contro terra.

b) *Sistemazioni esterne: trasformazione dell'area da adibire a parcheggio in area verde e pavimentazione esterna e fossa biologica:* sostituzione del parcheggio con ghiaietto con area verde con sistemazione di terra da coltivo ed integrazione dell'impianto di irrigazione.

c) *Sistemazioni esterne: realizzazione di muro di contenimento e modifica recinzione perimetrale esterna e cancello non automatizzato:* realizzazione di muro di contenimento in c.a. sul perimetro, per sostenere il terreno, dovuto al dislivello tra l'area scolastica e il terreno circostante, compresi scavi, casseforme, posa di armature e getto di calcestruzzo; posa di recinzione metallica in grigliato elettroforgiato e rete metallica e paletti (variazione quantità e tipologia rispetto alle opere contrattuali).

d) *Sistemazioni esterne: pavimentazione dei cortili interni:* scavo e sezione obbligata e scariatura a mano del materiale proveniente dagli scavi; getto di magrone e realizzazione di vespaio aerato in analogia al resto dell'edificio e realizzazione di fognatura di scolo acque meteoriche; pavimentazione in quadrotti sopraelevati.

e) *Sistemazioni esterne: pensilina di collegamento tra il lotto e il plesso scolastico esistente:* scavo e realizzazione di fondazioni in cemento armato con sezione a trave rovescia; fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica costituita da colonne a sezione circolare diam. 114 mm, travi sezione ad U 120x60x4 e copertura

BRC S.P.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.8155001 - Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(MASCOTERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI ESIMICI 2012
L'UFFICIALE PAGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni



costituita da pannelli sandwich; realizzazione di marciapiedi in quadrotti di graniglia 50x50.

f) *Sistemazioni esterne: realizzazione di asfaltatura della viabilità carrabile per l'accesso dalla viabilità comunale: scarifica massiciata esistente gravemente ammalorata; scavo a sezione obbligata; fornitura, posa e compattazione di stabilizzato; pacchetto di pavimentazione costituito da strato di base, binder e tappeto di usura.*

g) *Nuovo asse fognario: scavo a sezione obbligata; posa in opera di nuovo tratto di fognatura diam. 315 mm. compresi rinfianchi e pozzetti di raccordo; fornitura e posa di fosse biologiche.*

h) *Opere di bonifica del terreno per viabilità cantiere: bonifica con misto stabilizzato dell'area attorno all'edificio in costruzione, per garantire condizioni di sufficiente ordine e salubrità del cantiere, con particolare riferimento allo stato in cui versa la viabilità di cantiere, compromessa dalle piogge intense in seguito ai riempimenti dovuti alla maggiore quota del fabbricato.*

i) *Sostituzione serramenti per adeguamento prescrizioni VVF: modifica degli infissi costituenti le porte collocate in corrispondenza delle uscite di sicurezza, per garantire una luce netta di passaggio, compresi maniglioni antipánico, pari a 120 cm.*


j) *Varianti opere edili e impiantistiche interne su richiesta dirigenza scolastica:*

- *REFETTORIO: realizzazione locale cucina all'interno del refettorio con creazione di parete divisoria, realizzazione di n. 2 aperture sull'esterno, integrazione rivestimenti, opere*

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 Fax 010.886894
Part. IVA: 0446460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(MARIO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE FIRGANTE
Dott.ssa Clavella Balboni



idrauliche per realizzazione di nuovo lavatoio.

- **MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO:** installazione di dispositivi di allarme sulle porte di emergenza, potenziamento del suono della campanella e del campanello di ingresso.
- Modifica impianto fonia-dati nell'aula professori mediante inserimento di prese fonia/dati;
- Modifica impianto idrico sanitario: provvista e posa in opera di doccia nel bagno disabili;
- **Sistemazioni esterne:** realizzazione di pavimentazione autobloccante per 500 m2 circa, con scavi, reinterri, posa di stabilizzato, magrone sottofondazione armato con rete, posa di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro compresso;
- **Sistemazioni esterne:** realizzazione di recinzione con cancello pedonale luce netta ml 2,50.

k) **Impermeabilizzazione copertura e modifica del pacchetto esecutivo:** membrana elastomerica bi componente resistente all'acqua, da applicare direttamente sull'ultimo strato del pacchetto del solaio. Ciò per avere una maggiore velocità di esecuzione e un tempo di posa molto rapido, con posa in opera delle strutture di supporto con una pendenza del 3% per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. Impermeabilizzazione delle superfici verticali poste in copertura, non prevista nel progetto esecutivo.

Art. 3 – Documenti tecnico-amministrativi

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 - Fax 010.886894
Part. IVA: 0244469101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Clelia Balboni





La perizia di variante risulta così composta:

- 1) Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;
- 2) Relazione della Direzione Lavori;
- 3) Calcolo sommario dei costi delle lavorazioni diverse disposte in corso d'opera;
- 4) Atto di sottomissione;
- 5) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 6) Analisi nuovi prezzi;
- 7) Quadro Economico di perizia computo metrico estimativo;
- 8) Quadro economico generale di perizia;
- 9) AS BUILT – Tavola 1 – Sistemazioni esterne – AR.01;
- 10) AS BUILT – Tavola 2 – Varie e particolari sezioni – AR.02;
- 11) AS BUILT – Tavola 3 – Struttura particolari e sezioni – AR.03;
- 12) AS BUILT – Tavola 4 – Passerella Muro di Confine – AR.04.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono tutti sottoscritti dalle parti in segno di accettazione.

Art. 4 – Importo dell'atto

L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 0011 del 12/10/2012, ammonta a € 1.235.420,00, oltre ad IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 62.325,00.

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi € 517.729,60, oltre ad IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 26.118,65;

L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale e dal presente atto aggiuntivo, determinato a corpo, ammonta a € 1.753.149,60,

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 - Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.U.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCIFERRARI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Clelia Balboni



oltre ad I.V.A..

Art. 5 – Pagamenti

1. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento per i lavori di cui al presente contratto in un'unica soluzione a fine lavori, al netto delle ritenute di legge.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 6 - Termini contrattuali/Proroghe

Il contratto principale fissava la durata dell'appalto in n. 51 (cinquantuno) giorni, 11 giorni per l'espletamento delle attività progettuali e n. 40 giorni per la realizzazione dei lavori. Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori viene definito in n. 20 (venti) giorni.

Art. 7 – Cauzione definitiva integrativa e assicurazioni

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha prestato la cauazione definitiva relativa ai lavori aggiuntivi n. 691010557 in data 05/06/2013, rilasciata dall'Assicurazione HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia n. 691/003, per un importo pari ad € 51.773,00.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.8155067 Fax 010.886894
Part. IVA: 03164460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
MASCARELLI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Clara Galbani



4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. 691010558, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia SI.LO. Cod. UdV Cod. Produttore 691 di Genova in data 05/06/2013, per un massimale di € 517.729,60 (diconsi Euro cinquecentodiciassettemilasettecentoventinove/60) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € 520.000,00 (diconsi Euro cinquecentoventimila/00) per opere preesistenti. L'appaltatore ha stipulato, inoltre, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. 691010558 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia SI.LO. Cod. UdV Cod. Produttore 691 di Genova in data 28/05/2013, per un massimale di € 4.500.000,00 (diconsi Euro quattromilionicinquecentomila/00).

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.8155000 Fax 010.886894
Part. IVA n. 0164460101
C.C.I.A.A. 321819

5. Le polizze assicurative a garanzia del contratto principale di cui all'art. 24 del contratto medesimo, ivi incluse le garanzie previste che si intendono automaticamente estese anche al presente contratto.

IL PRESIDENTE
(VASCALERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni

Art. 8 – Errata Corrige

Con il presente articolo viene dato atto del mero errore materiale di cui all'art. 4, comma 3, del contratto principale e si dispone che il testo del comma correttamente formulato recita: "Il contratto è stipulato "corpo" a



sensi dell'art. 53, comma 2 lett. C), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".

Art. 9 – Integrazioni sul contratto principale

Con il presente articolo si integra il comma 6 dell'articolo 20 - "Adempimenti in materia antimafia" del contratto principale, specificando che "Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di conto finale".

Art. 10 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante prende atto che con nota di cui al Prot. CR/2013/9529 del 09/05/2013, inviata in data 10/05/2013 alla Prefettura di Modena, è stata richiesta il rinnovo dell'informativa di riferimento relativa alla BRC S.p.A. – Recupero Edilizio e Restauro

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
-el. 010.815506 - fax 010.886894
Part. IVA: 03184460101
C.C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCIO ERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dot.ssa Carolina Balbont





Conservativo (Mandatario), alla Silvestri Ingegneria & Impianti I.E.C.I. S.r.l. (Mandante) ed alla Edil Franco Ranucci S.r.l. (Mandante), poiché le precedenti informative rilasciate, ed agli atti della Stazione Appaltante, sono scadute.

Art. 11 - Richiamo al contratto con Rep. 0011 del 12 Ottobre 2012

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale.

Art. 12 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico del Concessionario. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Concedente.

Art. 13 – Efficacia dell'atto

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione avviene avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, che ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto su 15 facciate intere, regolarmente bollate, e che, oltre alle sottoscrizioni, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia

BRC S.p.A.
Corso Europa, 893 - 16148 Genova
Tel. 010.815506 - Fax 010.886894
Part. IVA: 0310460101
C.I.A.A. 321819

IL PRESIDENTE
(VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RUTTURAZIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Barbanti



richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione, lo sottoscrivono in unico esemplare.

In qualità di Ufficiale Rogante procederò ad autenticare con firma digitale il
presente atto negoziale, generando in tal modo il contratto in modalità
elettronica in ottemperanza all'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna lì, 07/06/2013

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

B.R.C. S.p.A. – Recupero Edilizio e Restauro Conservativo
Corso Europa, 893 - 16148 Genova

Geom. Lorenzo Romis

Tel. 010.815596 Fax 010.866894
Part. IVA: 03164460101
C.C./I.A.A. 321818

L'ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 11/5/2012 - EVENTI DICEMBRE 2012
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Claudia Balboni

