




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1069 del 21 Ottobre 2013

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e ridefinizione del Quadro Economico.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che l'ordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era possibile riparare e riattivare per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, confermando altresì per gli EST il finanziamento di Euro 56.420.000,00;
- che con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;

Atteso che con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera "d)", per la *"Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014"*, un costo stimato di Euro 79.500.000,00.

Vista l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n. 10 del 13 luglio 2012, con la quale è stata approvata la procedura aperta per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 1 degli EST relativo alla Scuola Primaria di Pilastrini nel Comune di Bondeno (FE), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- il decreto n. 4 del 30.07.2012 ne ha disposto l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Par.Co. S.r.l. ;
- il decreto n. 28 del 23.08.2012, a seguito di rinuncia da parte dell'Impresa Par.Co. Srl e successivo scorrimento della graduatoria, ha disposto l'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) all'Impresa C.M.C. Prefabbricati s.r.l. con sede in Adria (RO);
- il decreto n. 71 del 24.09.2012 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima all'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e il relativo quadro tecnico economico, e aggiudicato definitivamente alla stessa Impresa la realizzazione dell'EST di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 413.484,85, di cui Euro 294.911,50 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ed Euro 118.573,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che con decreto n. 130 del 22.02.2013 è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

Atteso che:

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Bondeno, dalla Soprintendenza, dalla Dirigenza scolastica e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura ed attenersi alle prescrizioni del MIBAC, consistenti prevalentemente nelle sistemazioni esterne: nuove predisposizioni impiantistiche ed integrazioni agli impianti già eseguiti, realizzazione di nuova pavimentazione stradale in stabilizzato; allungamento della recinzione perimetrale; esecuzione di saggi archeologici compreso assistenza. Impianti meccanici: deviazione della linea di irrigazione e della rete gas. Impianti elettrici: realizzazione dell'impianto per la trasmissione dati, comprensivo di armadio rack, nuovo armadio stradale in vetroresina e impianto di fine lezione con badenia e pulsante. Modifica delle recinzioni esterne, realizzazione di percorso pavimentato di collegamento, modifica punti di consegna delle utenze idrica ed elettrica.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n. 1 degli EST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 90.332,31, di cui 86.266,14 per lavori ed Euro 4.066,17 per oneri della sicurezza.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 1 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che l'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario dei costi delle lavorazioni diverse, disposte in corso d'opera, in data 05.12.2012, ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi, in data 04.10.2013.

Visto che:

- l'importo contrattuale da Euro 294.911,50 per effetto della Perizia aumenta di Euro 90.332,31, pari allo 30,63% dell'importo originario di contratto, ed è pertanto elevato a Euro 385.243,81;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 1 degli EST, risultante dalla

ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 68 del 07.06.2013 e all'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013.

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 1 degli EST che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

QUADRO TECNICO E ECONOMICO			
A)	LAVORI		
A.1	Lavori a base d'asta a corpo		295.000,00
A.1.1.	Ribasso offerto	4,53%	-13.363,50
A.1.2.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		13.275,00
			294.911,50
A.2	Perizia di variante		90.359,42
A.2.1.	Ribasso offerto	4,53%	-4.093,28
A.2.2.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		4.066,17
			90.332,31
	SOMMANO I LAVORI (A=A.1+ A.2)		385.243,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 -	Indagini geologiche		
B.2 -	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.3 -	Imprevisti		3.459,62
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B.5 -	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		2.000,00
B.6 -	Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti, di occupazioni d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio, nonché le spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti		20.133,72
B.7 -	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		4.027,01
B.8 -	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.9 -	Spese per pubblicità		535,7
B.10 -	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialisti		
B.11 -	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		805,35
B.12 -	I.V.A. 22% su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.11)		4.724,45
B.13 -	I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)		39.070,34
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		74.756,19
	SOMMA TOTALE INTERVENTO		460.000,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 16.10.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 1 degli EST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 294.911,50 a Euro 385.243,81.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.

Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) trasmessa in data 16.10.2013;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 degli EST, relativo alla Scuola Primaria di Pilastrini nel Comune di Bondeno (FE), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 90.332,31, di cui Euro 86.266,14 per lavori ed Euro 4.066,17 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 294.911,50 a Euro 385.243,81;
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 1 degli EST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 460.000,00;
4. di prendere atto che l'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo, in data 05.12.2012, il Calcolo Sommario di Spesa ed in data 04.10.2013 il Verbale di concordamento nuovi prezzi;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 e dall'ordinanza n. 104 del 12.09.2013;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 21 Ottobre 2013

Vasco Errani
