



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000324  
del 24/04/2013



### Decreto n. 324 del 24 Aprile 2013

**ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI  
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)**

**LOTTO 2 LIQUIDAZIONE 2' ACCONTO RATA 90%**

**CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568071B6E**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio e allaccio alle utenze, da eseguirsi nelle zone rurali, per una spesa complessiva pari ad € 8.790.028,67, di cui a base di gara € 7.101.281,50 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 118 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 4;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 2 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta STEDA S.p.a., che ha offerto il ribasso percentuale dello 0,60%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.818.339,88 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 33.990,60, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4568071B6E;
- che con decreto n. 216 del 10 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta STEDA S.p.a;



- che, in data 28 gennaio 2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0065 per il corrispettivo contrattuale di € 1.818.339,88 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 33.990,60, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario mentre sono ancora in corso quelli su alcune delle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

**Visti:**

- l'articolo 12 del contratto di appalto e l'articolo 23 del Capitolato Speciale di Appalto, in base ai quali il pagamento è effettuato per stati di avanzamento, subordinato alla emissione del certificato di pagamento ed è articolato secondo tre rate rispettivamente del 30, del 60 o del 90% del numero totale dei P.M.R.R., lavorazioni di allacciamento e collegamento incluse, da liquidarsi al netto del 10% a titolo di ritenuta a garanzia;
- l'atto di fidejussione n. IT00135/13 emesso da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 dell'importo di € 291.324,00, presentato da STEDA S.p.a. a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, come previsto dagli articoli 24 comma 4 e 11, comma 2 del contratto di appalto;
- la dichiarazione di regolare esecuzione parziale, rilasciata in data 22 febbraio 2013 dalla quale risulta che la realizzazione dei PMRR è stata eseguita al 100%;;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 del 16 gennaio 2013 che contabilizza lavori per € 1.709.852,45, pertanto, al netto del ribasso d'asta, di € 1.699.735,04 pari al 93,48% del corrispettivo contrattuale;
- il certificato di pagamento 1 bis che liquida la rata del 90%, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 1.611.140,05 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso percentuale offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- le fatture n. 9 del 21.01.2013 di € 1.382.065,15, n. 46 del 7 marzo 2013 di € 291.324,00 IVA 10% compresa e la nota di accredito n. 52 del 13 marzo 2013 di € 62.249,10 IVA 10% compresa e così di complessivi € 1.611.140,05 emesse da STEDA S.p.a. a fronte del suindicato certificato di pagamento 1 bis;

- il decreto n.172 del 14 marzo 2013 con il quale, a fronte della suindicata spesa complessiva di € 1.611.140,05 IVA 10% compresa, è stato liquidato un acconto di € 728.468,72 Iva 10% compresa, corrispondente alle lavorazioni dalla stessa eseguite come documentate in sede di verifica del DURC, subordinando il pagamento della restante somma di € 882.671,33 ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed in corso sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta STEDA S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che, essendo pervenuti alcuni riscontri positivi in ordine ai controlli avviati sulle imprese subappaltatrici/ subcontraenti ed avendo l'impresa presentato fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti, è possibile provvedere alla liquidazione alla stessa impresa di un secondo acconto di € 809.420,10 IVA 10% compresa, a saldo della fattura n. 9 del 21.01.2013 ed in acconto della fattura n. 46 del 7 marzo 2013 e la nota di accredito n. 52/2013 10 IVA 10% compresa;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state esperite le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 809.420,10 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n.



5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore di STEDA S.p.a. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 2 dei Prefabbricati Rimuovibili Rurali (PMRR), l'importo complessivo di € **809.420,10** IVA compresa quale secondo acconto sulla rata del 90% dell'intera fornitura, come prevista dall'art. 12 del contratto di appalto e dall'articolo 23 del capitolato Speciale di Appalto, a saldo della fattura n. 9 del 21.01.2013 ed in acconto della fattura n. 46 del 7 marzo 2013 e la nota di accredito n. 52

- del 13 marzo 2013 di € 62.249,10 IVA 10%;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 809.420,10 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
  3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 809.420,10 a favore della Società STEDA S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
  4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società STEDA S.p.a., ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;
  5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 73.251,23 a saldo della suindicata rata del 90% e di cui alla fattura n. 46 del 7 marzo 2013 e la nota di accredito n. 52/2013 emesse da STEDA S.p.a. ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna, 24 aprile 2013

Vasco Errani  
