

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 496 del 19 giugno 2013****PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (P.M.M.) - LOTTO 4 - Stazione Carabinieri nel Comune di Crevalcore (BO).****LIQUIDAZIONE 3' ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE (15%).****CUP n. J49I12000150001 - CIG n. 4513665A2E****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza 26 del 22 agosto 2012 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, alla lettera e) del programma, la spesa di € 1.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione predisposta per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione per la durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 6 + 6 mesi, di prefabbricati modulari municipali, con annessa progettazione e realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio e l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria;
- che con decreto n. 75 del 27 settembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di Traversetolo di tre lotti sui quattro previsti, ovvero i lotti 1, 2 e 4, per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, rispettivamente di € 57.533,75, di € 101.678,72 e di € 56.480,52 oltre ad IVA;
- che con ordinanza n. 48 del 28 settembre 2012, a seguito della nuova soluzione dell'intervento richiesto per la sede municipale provvisoria del Comune di San Prospero, di cui al lotto 3, è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione del Prefabbricato Modulare Municipale di tale lotto 3 ed approvato il nuovo quadro economico dell'intervento con il quale la spesa di € 1.200.000,00 prevista alla lettera e) del suindicato Programma Operativo Municipi, è stata ridotta ad € 735.000,00, somma confermata con ordinanza n. 67 del 7 giugno 2013 che ha ulteriormente rimodulato detto programma operativo (lettera c);

- che con decreto n. 126 del 29 ottobre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 3 alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di Traversetolo (PR) per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 130.335,00, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 134 del 6 novembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 4 relativo alla Stazione Carabinieri nel Comune di Crevalcore (BO) alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. per il corrispettivo di € 56.480,52, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) per tale lotto 4, assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000150001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4513665A2E;
- che, in data 17.12.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 57 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 56.480,52, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Visti:

- il certificato di ultimazione delle prestazioni, propedeutico all'inizio della locazione, redatto in data 2 dicembre 2012, a norma dell'art. 10 del disciplinare tecnico;
- la dichiarazione di regolare esecuzione delle attività rilasciata in data 17 giugno 2013 dal Direttore dell'esecuzione del contratto, D.E.C., dalla quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese nel periodo dal 3.3.2013 all'1.06.2013;
- l'articolo 10 del contratto di appalto "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo";
- il certificato di liquidazione del 3' acconto, redatto in data 17 giugno 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 10.251,21 IVA 21% compresa;
- la fattura n. 250 del 5 giugno 2013 dell'importo di €

10.251,22, IVA compresa, emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a. a titolo di canone di locazione, pari al 45% del valore della fornitura, come previsto dal suindicato articolo 10 del contratto di appalto;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta Modulcasa Line S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. dell'importo di cui al suindicato certificato di liquidazione di € 10.251,21. IVA compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 10.251,21 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 4 dei prefabbricati modulari municipali (P.M.M.), alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. la fattura n. 250 del 5 giugno 2013 per l'importo di € 10.251,21 IVA compresa, a titolo di 3' acconto del canone di locazione (15%);
2. di dare atto che l'importo di € 10.251,21 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 10.251,21 a favore della Ditta Modulcasa Line S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74

convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 19 giugno 2013

Vasco Errani

