



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.610 del 17 luglio 2013

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 12 - Scuola Primaria Quacquarelli nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

PROROGA LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518886EAE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre 2012 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 23.500.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati i prefabbricati modulari scolastici, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 21.500.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanze n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un

costo complessivo di Euro 242.450.000,00, di cui € 31.000.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile";

- che tale stanziamento di € 31.000.000,00 si è reso necessario per assicurare la possibilità di prolungamento della locazione di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi, con riferimento a quelle scuole che non potranno essere riaperte per l'anno scolastico 2013-2014;
- il decreto n. 490 del 18 giugno 2013 con il quale è stato approvato il quadro tecnico economico per l'acquisizione in locazione dei citati prefabbricati modulari scolastici, adottato a seguito dell'ordinanza n. 78/2013.

Tenuto conto:

- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 12, relativo alla Scuola Primaria Quacquarelli nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR);
- che con decreto n. 69 del 21.09.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 12 alla Ditta Tecnifor S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518886EAE;
- che, in data 26.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 37 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 958.636,80, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 188.892,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 132.224,40 + IVA;
- che la locazione decorre dall'5 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico ed è pertanto scaduta la locazione dei primi nove mesi.

Vista la richiesta presentata dal Comune di San Giovanni in Persiceto di proroga della citata locazione per ulteriori 12 mesi in quanto la procedura amministrativa, predisposta per il recupero della agibilità sismica della scuola elementare Quaquarelli, è attualmente in corso di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza e della struttura regionale preposta, propedeutiche alla approvazione ed autorizzazione sismica attinente il progetto esecutivo dei necessari lavori di miglioramento sismico e che pertanto non risulta possibile la riapertura di detta scuola per il prossimo anno scolastico.

Ritenuto pertanto di provvedere alla proroga con la Ditta Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR) della locazione del prefabbricato modulare scolastico del lotto 12 in argomento, per ulteriori 12 mesi, per il corrispettivo di € 321.116,40 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 37/2012.

Preso atto che la copertura finanziaria della spesa di € 321.116,40 oltre ad IVA, IVA 21% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di prorogare di mesi 12 la locazione con la Ditta Tecnifor S.p.a. del lotto 12 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), relativo alla scuola Primaria Quacquarelli nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), per il corrispettivo contrattuale di € e 321.116,40 oltre ad IVA previsto dal contratto sottoscritto in data 24.11.2012, Rep. n. 37/2012;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa.

Bologna lì, 17luglio 2013

Vasco Errani

