

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 856 del 09 settembre 2013****Approvazione del Progetto Esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) – Palestra Scolastica Temporanea nel Comune di Finale Emilia (MO).****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che con Ordinanza n. 80 del 22.11.2012 si è provveduto alla localizzazione delle aree relative alla realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012;
- che con Ordinanza n. 38 del 28.03.2013 è stata indetta la gara per la costruzione di Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) da realizzarsi in n. 5 Comuni delle Province di Modena e Bologna (colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012) destinando un finanziamento complessivo pari a Euro 5.790.800,00;
- che con il Decreto n. 451 del 04.06.2013 del Commissario Delegato, si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.). Il Lotto 3 degli E.P.T. Comune di Finale Emilia (MO) – Palestra Scolastica Temporanea – è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili per un importo netto pari a Euro 672.670,39 di cui Euro 642.520,82 per lavori a corpo ed Euro 30.149,57 per oneri della sicurezza;

Preso atto che la spesa complessiva presunta del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) – Palestra Scolastica Temporanea - risultava, prima dell'espletamento della procedura di gara, ripartita come dettagliato nel seguente quadro tecnico economico:

Lotto 24		Finale Emilia (MO)
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1 - Lavori a corpo, in economia		669.990,43
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		30.149,57
SOMMANO I LAVORI		700.140,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Indagini geologiche		1.448,43
B.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi		1.448,43
B.3 - Imprevisti		11.723,38
B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		20.100,76
B.5 - Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		20.100,76
B.6 - Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti, di occupazioni d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio, nonché le spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti		20.100,76
B.7 - Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		6.700,25
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici		754,39
B.9 - Spese per pubblicità		452,63
B.10 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		1.448,43
B.11 - Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		804,03
B.12 - I.V.A. 21% su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.11)		5.555,99
B.13 - I.V.A. 10% su importo (A+A.2+B.3+B.5)		73.196,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		163.834,65
SOMMA TOTALE INTERVENTO		863.974,65

Considerato che il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 3 degli E.P.T. risulta così rideterminato:

Lotto 24	Finale Emilia (MO)
----------	--------------------

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A.1.1 - Lavori a base d'asta a corpo	669.990,43	
A.1.2 - Ribasso offerto	4,10%	-27.469,61
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		30.149,57
SOMMAMO I LAVORI (A=A.1.1+A.1.2+A.2)		672.670,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Indagini geologiche		1.448,43
B.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi		1.448,43
B.3 - Imprevisti		39.192,99
B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		20.100,76
B.5 - Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010		20.100,76
B.6 - Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti, di occupazioni d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio, nonché le spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti		20.100,76
B.7 - Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		6.700,25
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici		754,39
B.9 - Spese per pubblicità		452,63
B.10 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		1.448,43
B.11 - Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		804,03
B.12 - I.V.A. 21% su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.11)		5.555,99
B.13 - I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)		73.196,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		191.304,26
SOMMA TOTALE INTERVENTO		863.974,65

Preso atto:

- che il giorno 19.06.2013, presso l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento in Bologna, si è proceduto alla verbalizzazione della consegna dell'area sita nel Comune di Finale Emilia (MO) in località contraddistinta al NCT al Fg. 88 particella 404 parte, per consentire la predisposizione dei necessari rilievi, accertamenti ed indagini, studi e quanto occorresse per la redazione della progettazione esecutiva;
- che a termini del Capitolato Speciale d'Appalto la progettazione esecutiva doveva essere consegnata in dieci naturali consecutivi, a partire dalla data di ricezione della relazione geologica fornita all'impresa in data 12.07.2013 e, pertanto, cessanti il giorno 22.07.2013;
- che la Ditta aggiudicataria ha consegnato il Progetto Esecutivo in data 18.07.2013 e, dunque, in tempo utile.

Visto il Progetto Esecutivo presentato dalla Ditta aggiudicataria CME Consorzio Imprenditori Edili relativo al Lotto n. 3 degli E.P.T. – Palestra Scolastica Temporanea, composto dagli elaborati tecnici depositati agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Visto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo trasmesso in data 25.07.2013, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, nei termini e con le modalità indicata dagli artt. dal 52 al 55 del D.P.R. n. 207/2010.

Considerato:

- che è necessario procedere all'aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli E.P.T. – Palestra Scolastica Temporanea alla Ditta CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena;
- che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti della Ditta aggiudicataria come previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006;
- che è necessario procedere all'approvazione del citato Progetto Esecutivo.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1)** di approvare il progetto esecutivo del Lotto n. 3 (C.I.G. 502902745D) dei E.P.T. (Edifici Pubblici Temporanei) – Palestra Scolastica Temporanea -, presentato dalla Ditta aggiudicataria CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena, e il quadro tecnico economico riportato nella premessa che prevede un importo complessivo di Euro 863.974,65 di cui Euro 672.670,39 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed Euro 191.304,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 2)** di aggiudicare il Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) – Palestra Scolastica Temporanea -, in modo definitivo alla Ditta CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena che ha offerto un ribasso percentuale del 4,10% sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 672.670,39, di cui Euro 642.520,82 per lavori a corpo ed Euro 30.149,57 per gli oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%;
- 3)** di dare atto che agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 68 del 07.06.2013 ;
- 4)** di dare atto che l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dell'esito positivo delle verifiche in corso;
- 5)** di dare mandato, nelle more dell'esito delle verifiche avviate, alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la firma del relativo contratto nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 09 settembre 2013

Vasco Errani
