


IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### Decreto n.938 del 24 settembre 2013

**Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di Bomporto (MO), delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno). Corresponsione a favore del Comune di Bomporto, in unica soluzione, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.**

**CUP n. H69H12000170002**

#### Visti:

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del paese"*;
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.);
- che con ordinanza n. 104 del 12.09.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 e con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 104/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 27.500.000,00.

**Considerato** che con il decreto n. 241 dello 09.04.2013 è stato assegnato al Comune di Bomporto (MO) il finanziamento di Euro 37.985,92 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno).

**Ravvisato** che con la già citata Ordinanza n. 11 del 18.07.2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Vista** la richiesta di erogazione fondi, in unica soluzione ed a valere sul finanziamento concesso di Euro 37.985,92, trasmessa dal Comune di Bomporto con nota in data 17.01.2013 Prot. 610 (assunta al protocollo regionale in data 23.01.2013 al n. CR.2013.0001538) a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno) da parte delle seguenti Ditte/Imprese affidatarie:

- 1) Impresa PIGNATTI DARIO E C. Snc di Ravarino (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 3.595,00 + Euro 359,50 per IVA al 10% (complessivi Euro 3.954,50) – Codice CIG assegnato n. X0E05931FD;
- 2) Impresa PIGNATTI DARIO E C. Snc di Ravarino (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 10.120,00 + Euro 1.012,00 per IVA al 10% (complessivi Euro 11.132,00) – Codice CIG assegnato n. XC80691EE8;
- 3) Ditta GAM FERRO di Adinolfi Maurizio & C. Snc di Sorbara (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 3.200,00 + Euro 320,00 per IVA al 10% (complessivi Euro 3.520,00) – Codice CIG assegnato n. XC80691EE8;
- 4) Ditta ZOBOLI FRATELLI Snc di Bomporto (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 1.706,00 + Euro 358,26 per IVA al 21% (complessivi Euro 2.064,26) – Codice CIG assegnato n. XC80691EE8;

**Preso atto** che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 210 (Contabilità semplificata) del DPR 207/2010 e s.m.i., il Direttore dei Lavori (nonché Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Bomporto) Geom. Roberto Cremonini ha provveduto alla contabilizzazione e al collaudo dei predetti lavori mediante l'attestazione - nei dispositivi di liquidazione delle fatture di spesa emesse dalle affidatarie Impresa PIGNATTI DARIO, Ditta GAM FERRO e Ditta ZOBOLI FRATELLI - dell'accertata regolarità di quanto eseguito (documentazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario delegato).

**Dato atto** che:

- tutte le spese sostenute dal Comune di Bomporto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in complessivi Euro 37.633,92, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori in appalto	Euro	18.621,00
Allacciamenti	Euro	14.019,14
IVA	Euro	4.993,78
Totale complessivo	Euro	37.633,92

- che a conclusione delle opere di cui trattasi è stata inoltre accertata una minore spesa di complessivi Euro 352,00 rispetto al finanziamento assegnato (Euro 37.985,92) con il già citato decreto n. 241/2013.

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Comune di Bomporto, della somma di Euro 37.633,92 (come sopra quantificata) a valere sul finanziamento assegnato allo

stesso Comune, ammontante a Euro 37.985,92, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno).

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 37.633,92 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 104/2013, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.


**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

**DECRETA**

- 1) di approvare in complessivi Euro 37.633,92 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Bomporto (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno) e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di Euro 352,00 rispetto al finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 241/2013 e ammontante a Euro 37.985,92;
- 2) di corrispondere al Comune di Bomporto la predetta somma di Euro 37.633,92 a valere sul finanziamento assegnato allo stesso Comune, con decreto n. 241/2013, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 18 (Scuole Primarie Marco Polo e Sorelle Luppi, Nido Trilli e Infanzia Arcobaleno) ed ammontante a Euro 37.985,92;
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 37.633,92 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 104/2013, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 24 settembre 2013

  
Vasco Errani