



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 768 del 12 maggio 2014

Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di Crevalcore (BO), delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia “C. Paltrinieri” e Primaria “U. Pizzoli”). Corresponsione a favore del Comune di Crevalcore, in unica soluzione, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Visti:

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante *“Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del paese”*;
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*.

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del

sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS);

- che con ordinanza n. 19 del 13.03.2014 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 e con ordinanza n. 104 del 12.09.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 257.400.000,00;

- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 19/2014, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 28.500.000,00;

- che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013 sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese.

Considerato che con il decreto n. 1276 dello 08.11.2013 è stato assegnato al Comune di Crevalcore (BO) il finanziamento di Euro 13.563,00 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia "C. Paltrinieri" e Primaria "U. Pizzoli").

Vista la richiesta di erogazione fondi trasmessa dal Comune di Crevalcore con nota in data 18.10.2013 Prot. n. 24494 (assunta al protocollo regionale in data 18.10.2013 al n. CR.2013.0024616) a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia "C. Paltrinieri" e Primaria "U. Pizzoli") da parte della seguente Impresa affidataria:

- Impresa PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI Srl di Portogruaro (VE) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 12.330,00 + Euro 1.233,00 per IVA al 10% (complessivi Euro 13.563,00) – Codice CIG assegnato n. Z2607E99D5.

Preso atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 210 (Contabilità semplificata) del DPR 207/2010 e s.m.i., il Responsabile dell'Area Tecnica/Lavori Pubblici del Comune di Crevalcore Geom. Michele Bastia ha attestato - nel dispositivo di liquidazione della fattura di spesa emessa dall'affidataria Impresa PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI Srl - la regolarità di quanto eseguito (documentazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario delegato).

Dato atto:

- che tutte le spese sostenute dal Comune di Crevalcore per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 13.563,00, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori (allacciamenti)	Euro	12.330,00
IVA	Euro	<u>1.233,00</u>
Totale complessivo	Euro	13.563,00

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione in unica soluzione, a favore del Comune di Crevalcore, della somma di Euro 13.563,00 (come sopra quantificata) a valere sul finanziamento, di pari importo, assegnato allo stesso Comune con decreto n. 1276/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia “C. Paltrinieri” e Primaria “U. Pizzoli”).

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 13.563,00 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 19/2014, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare in Euro 13.563,00 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Crevalcore (BO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia “C. Paltrinieri” e Primaria “U. Pizzoli”);

- 2) di corrispondere al Comune di Crevalcore la predetta somma di Euro 13.563,00 a valere sul finanziamento, di pari importo, assegnato allo stesso Comune con decreto n. 1276/2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 8 PMS (Loc. Palata Pepoli – Scuola Infanzia “C. Paltrinieri” e Primaria “U. Pizzoli”);
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 13.563,00 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 19/2014, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 12 maggio 2014


Vasco Errani