

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 827 del 16 maggio 2014****Liquidazione delle spese sostenute per il ripristino della funzionalità del Prefabbricato Modulare Rimovibile Rurale (P.M.R.R.), in Comune di Bomporto (MO), danneggiato a seguito dell'alluvione di gennaio 2014.****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- che con l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "*Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione*", che ha previsto altresì la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che il Commissario Delegato ha promosso l'acquisto, la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari abitativi non infissi ma semplicemente appoggiati al suolo, quindi immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza abitativa e al fine di non consolidare nel tempo insediamenti precari sia dal punto di vista edilizio che sociale;

**Preso atto** che sono stati realizzati ed assegnati n. 219 PMRR, suddivisi in n. 5 lotti, dei quali n. 63 relativi al lotto n. 1.

**Considerato** che l'elenco dei beneficiari del lotto n. 1 comprendeva n. 2 PMRR insistenti nel territorio del Comune di Bomporto (MO), assegnati al Sig. Casumaro Maurizio e Sig. Neri Lucio.

**Preso atto** che a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2014, che hanno colpito la Provincia di Modena, ed in particolare il Comune di Bomporto, i moduli abitativi suddetti sono stati invasi da acqua e fango, che ne hanno compromesso la funzionalità ed impedito ai nuclei familiari il pieno ed efficace utilizzo.

**Considerata** la necessità di ripristino immediato dei PMRR, sono stati richiesti all'Impresa FIORESE Srl, subentrata all'Impresa STEDA fornitrice dei PMRR del lotto 1 per il ramo d'azienda relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, n. 2 preventivi di spesa per la sistemazione dei moduli abitativi rurali danneggiati.

**Preso atto altresì** che il Sig. Casumaro Maurizio ha manifestato, con nota del 06.02.2014, la formale rinuncia alla concessione del PMRR, si è pertanto provveduto a limitare gli interventi di ripristino, al solo modulo abitativo del Sig. Neri Lucio.

#### **Visto**

- il preventivo di spesa trasmesso via mail in data 03.02.2014, dall'Impresa Fiorese Srl che ammonta ad Euro 4.036,46 oltre IVA al 22% per la sistemazione e ripristino del PMRR;
- l'ordine impartito via mail in data 06.02.2014, dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, di approvazione del preventivo di spesa ed immediato inizio delle lavorazioni di ripristino;
- che le condizioni climatiche nonché lo stato del terreno fangoso circostante, non consentivano di operare nell'immediato, l'Impresa ha dovuto attendere che la situazione climatica e del terreno, si stabilizzasse;
- l'integrazione al preventivo di spesa, inviato dall'Impresa con mail del 21.02.2014, inerente lo smontaggio, il trasporto ed il rimontaggio degli arredi, prelevati da un PMAR nel Comune di Mirandola inutilizzato, che ammonta ad Euro 1.045,29 oltre IVA al 22%;
- che il preventivo inerente gli arredi, è stato approvato con mail del 25.02.2014 della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, e che l'ammontare complessivo dei lavori ammonta pertanto ad Euro 5.081,75 oltre IVA al 22%;
- che i lavori di sistemazione e ripristino della funzionalità del PMRR e conseguente rientro del nucleo familiare all'interno dello stesso, sono stati correttamente realizzati ed ultimati.

**Ravvisata** la necessità di immediato e non rinviabile intervento, nonché assicurare la copertura finanziaria, si è ritenuto opportuno finanziare tali opere attraverso i fondi previsti dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 45 del 22.08.2012, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Atteso** che qualora fossero assegnati finanziamenti specifici in merito ai danni conseguenti all'alluvione del gennaio 2014, la spesa prevista per gli interventi in argomento verranno riassorbite e rientreranno nella disponibilità del Commissario Delegato alla Ricostruzione.

Tutto ciò premesso e considerato

### **DECRETA**

- 1) di prendere atto dell'approvazione del preventivo di spesa per la sistemazione e ripristino del PMRR sito in Comune di Bomporto (MO), beneficiario Sig. Lucio Neri, per un importo pari ad Euro 5.081,75 oltre IVA al 22%;
- 2) di prendere atto dell'affidamento dei lavori all'Impresa FIORESE Srl nell'ambito del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria dei PMRR;
- 3) di prendere atto dell'avvenuta e corretta realizzazione delle opere di sistemazione e ripristino della funzionalità del PMRR in Comune di Bomporto (MO);
- 4) di dare atto che agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 45 del 22.08.2012, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 5) di procedere alla liquidazione all'Impresa FIORESE Srl, della somma di Euro 5.081,75 oltre IVA 22%;
- 6) di prevedere, qualora venissero assegnati finanziamenti in merito ai danni derivanti dall'alluvione del gennaio 2014, il riassorbimento del suddetto importo, nella disponibilità del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Bologna lì, 16 maggio 2014

  
Vasco Errani