

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 271 del 1 febbraio 2018

**PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (P.M.A.R.) LOTTO 9
INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DANNEGGIATI
LIQUIDAZIONE DI SPESA
CUP n. J49C12000290001 - CIG n. 4562661AF5**

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, che proroga al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agazia di protezione civile in "Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 23 del 17 ottobre 2017 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale, con il quale, alla lettera a) è stata prevista la realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e l'installazione e manutenzione di moduli temporanei rimovibili per una spesa complessiva pari ad € 56.774.038,41 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. CIG n.4562661AF5;

- che il contratto per la manutenzione dei PMAR lotto 9 si è concluso in data 27.08.2016.

Tenuto conto:

- delle richieste di intervento urgente pervenute dai vari Comuni per i moduli di seguito indicati:

Modulo	Problema	Località
PMAR lotto 9c Sub.17	Condizionatori non funzionanti da pulire e ricaricare	Concordia sulla Secchia

PMAR lotto 9c Sub.17	Boiler non funzionante da sostituire	Concordia sulla Secchia
PMAR lotto 9c Sub.15	Condizionatori e boiler malfunzionanti da revisionare	San Prospero
PMAR lotto 9c Sub.14	Boiler non funzionante da sostituire	Mirandola
PMAR lotto 9c Sub.14	Condizionatori non funzionanti da ricaricare	Mirandola
PMAR lotto 9c Sub.10	Unità esterna condizionatori rotta da sostituire	Finale Emilia
PMAR lotto 9c Sub.14	Unità esterna condizionatori rotta da sostituire	Mirandola

Vista l'urgenza di intervenire per ripristinare l'abitabilità dei prefabbricati, considerate le condizioni ambientali e la situazione di disagio degli occupanti, il RUP Ing. Mauro Monti ha autorizzato la ditta FAE S.p.a. a valutare e a svolgere i lavori di manutenzione, dal momento che la stessa è già impegnata nello smontaggio di altri moduli nella zona del terremoto quindi vicina e a conoscenza dell'ubicazione dei prefabbricati e dei relativi impianti installati permettendo così la necessaria celerità a svolgere i lavori di riparazione.

Considerata l'impossibilità di fornire un preventivo prima di aver effettuato un sopralluogo ed essendo risultati interventi eseguibili in giornata o entro poco tempo, l'importo dovuto è stato valutato a consuntivo, mediante confronto con la ditta, sulla base di costi dei materiali, ore di manodopera e distanza del prefabbricato dalla sede dei manutentori.

Tenuto conto:

- che a seguito degli interventi effettuati la ditta FAE S.p.a. ha inviato i relativi rapporti e le quantificazioni economiche ritenute congrue dal RUP Ing. Mauro Monti sono schematizzate nella seguente tabella per un importo complessivo pari ad € 2.974,00 oltre ad IVA:

Data	Modulo	Problema	Località	Beneficiario	Importo
------	--------	----------	----------	--------------	---------

intervento					
06/01/2017	PMAR lotto 9c Sub.17	Condizionatori non funzionanti da pulire e ricaricare	Concordia sulla Secchia	Spaggiari Ize	€ 250,00
31/01/2017	PMAR lotto 9c Sub.17	Boiler non funzionante da sostituire	Concordia sulla Secchia	Spaggiari Ize	€ 472,00
31/01/2017	PMAR lotto 9c Sub.15	Condizionatori e boiler malfunzionanti da revisionare	San Prospero	Borsari Daniele	€ 278,00
03/02/2017	PMAR lotto 9c Sub.14	Boiler non funzionante da sostituire	Mirandola	Carletti Mario	€ 362,00
17/02/2017	PMAR lotto 9c Sub.14	Condizionatori non funzionanti da ricaricare	Mirandola	Carletti Mario	€ 320,00
06/06/2017	PMAR lotto 9c Sub.10	Unità esterna condizionatori rotta da sostituire	Finale Emilia	Pisa Elena	€ 624,00
06/06/2017	PMAR lotto 9c Sub.14	Unità esterna condizionatori rotta da sostituire	Mirandola	Carletti Mario	€ 668,00
Totale (IVA 22% esclusa)					€ 2.974,00

Visti:

- il verbale di fine lavori relativi ad interventi urgenti nei moduli PMAR lotto 9 del 15.01.2018 con il quale il RUP. Ing. Mauro Monti certifica che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- la fattura n. 180090003 del 22.01.2018 di € 2.974,00 + IVA 22% e così per totali € 3.628,28 emessa dalla ditta FAE S.p.a..

Rilevato:

- che la ditta FAE S.p.a. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Bologna;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta FAE S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed

assistenziali;

- che la ditta FAE S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 3.628,28 IVA 22% compresa è a carico del quadro tecnico-economico del lotto 9 PMAR che risulta avere la necessaria capienza all'interno dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 654,28 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento agli interventi di ripristino degli impianti danneggiati dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) lotto 9:

1. di liquidare € 3.628,28 IVA 22% compresa a saldo del corrispettivo dovuto per i citati interventi e della relativa fattura n. 180090003 del 22.01.2018 di pari importo emessa dalla ditta FAE S.p.a.;

2. di dare atto che la suindicata spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento di cui al Lotto 9 dei PMAR cui risulta avere la necessaria capienza, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1.:

- per € 2.974,00 a favore della ditta FAE S.p.a.;
- per € 654,28, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge

del 13.08.2010 n. 136, la Ditta FAE S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)