

STRUTTURA PROPONENTE	RUP	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	LOTTO	ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	AGGIUDICATARIO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO PERIZIA COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE N. 2	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N. 2 COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA	PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI COMPLEMENTARI	IMPORTO PERIZIA SUI LAVORI COMPLEMENTARI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, AL NETTO DI IVA		
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA ai sensi dell'art.1, comma2, D.L. 74/2012, 91352270374	Ing. Mauro Monti	PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)	GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 1 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di Cavezzo (Mo) CIG 456265345D	partecipanti lotto 1	R.T.I. CoopSette Soc. Coop (Mandataria) p.iva 00125650358 e CMR Edile Srl (Mandante) p.iva 02520960358	€ 2.748.316,94	55 GG CONTRATTUALI	CIG 456265345D Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 166.693,30	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 2 - Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili Comune di Cento (Fe) CIG 4562654530	partecipanti lotto 2	Falcone Costruzioni In Acciaio S.r.l. p.iva 03245380047	€ 2.263.132,44	60 GG CONTRATTUALI	CIG 4562654530 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 309.340,00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 3 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili in Comune di San Possidonio (Mo) CIG 4562655603	partecipanti lotto 3	R.T.I. C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) p.iva 00154410369 e New House S.p.A. (Mandante) p.iva 00461550345	€ 3.370.935,66	57 GG CONTRATTUALI	CIG 4562655603 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 126.584,05	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 5 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di Mirandola, CIG 45626577A9	partecipanti lotto 5	Consorzio Cooperative Costruzioni CCC p.iva 00281620377	€ 5.997.509,56	55 GG CONTRATTUALI	CIG 45626577A9 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 368.200,00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 6 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di Concordia sulla Secchia CIG 456265887C	partecipanti lotto 6	R.T.I. Naldi Carpenterie S.r.l. (Mandataria) p.iva 00677230401 - Tecnologica S.r.l. (Mandante) - p.iva 03136540402 P.I. 2000 S.r.l. (Mandante) p.iva 02238810400	€ 5.137.419,57	55 GG CONTRATTUALI	CIG 5161482DAD Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il maggior tempo utile per dare ultimati i lavori viene definito in n. 50 giorni	€ 2.367.994,84	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
			GARA D'APPALTO procedura negoziata	LOTTO 9 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di Mirandola (Mo) CIG 4562661AF5	invitati lotto 9	R.T.I.Syncons Consorzio Stabile Scars (Mandataria) p.iva 03214840542 - Tecnifor S.p.A. (Mandante) p.iva 00214930554	€ 5.357.854,06	55 GG CONTRATTUALI	CIG 4562661AF5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 663.008,47	CIG 4562661AF5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante è fissato in giorni trenta	€ 716.082,19	NO	NO	NO	NO	NO	NO
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 10 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di San Felice sul Panaro (Mo) - CIG 4562662BC8	partecipanti lotto 10	R.T.I. CoopSette Soc. Coop (Mandataria) p.iva 00125650358 e CMR Edile Srl (Mandante) p.iva 02520960358	€ 4.321.339,94	55 GG CONTRATTUALI	CIG 4562662BC8 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 340.357,48	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
			GARA D'APPALTO procedura aperta	LOTTO 13 - Prefabbricati modulari abitativi rimovibili - Comune di Novi di Modena (Mo) CIG 4562665E41	partecipanti lotto 13	R.T.I. Steda S.P.A. (Mandataria) p.iva 02487720241 - F.lli Baraldi S.p.A. (Mandante) p.iva 01965930363	€ 7.119.702,09	58 GG CONTRATTUALI	CIG 4562665E41 Per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori in variante rimane invariato	€ 502.876,35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	