



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 43 del 4 settembre 2012

Realizzazione Edifici Scolastici Temporanei (EST) – Integrazione e sostituzione nominativi delle commissioni di collaudo e relativo affidamento dell'incarico.

Realizzazione Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) – Nomina degli incaricati della verifica di conformità relativo affidamento dell'incarico.

Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT) e Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) – Nomina delle commissioni di collaudo e degli incaricati della verifica di conformità e relativo affidamento dell'incarico.

Premesso che con proprie ordinanze:

- n. 7 del 5 luglio 2012 è stato approvato l'avvio di una procedura aperta di gara per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e, in particolare, si è dato atto che la spesa complessiva presunta è pari a € 56.420.000,0, come riportato nel relativo quadro tecnico economico;

- n. 15 del 31 luglio 2012 è stata approvata la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di Prefabbricati modulari Scolastici (PMS) e sono state integrate e modificate le somme riportate ai punti B.6 e B.7 del quadro tecnico economico, approvato con l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012;

- n. 30 del 30 agosto 2012 è stato approvato l'avvio di una procedura aperta di gara per l'affidamento dei lotti degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.) e Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), in particolare, si è dato atto che la spesa complessiva presunta è pari a € 29.200.000,00, come riportato nei relativi quadri tecnico economici;

Premesso inoltre che con decreti:

- n. 4 del 30 luglio 2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) che comprende n. 28 lotti dislocati nel territorio di vari comuni siti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

- n. 37 del 24 agosto 2012 sono state nominate le commissioni di collaudo e il relativo affidamento dell'incarico per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);

Preso atto delle rinunce pervenuta al Commissario Delegato alla Ricostruzione da parte dell'Ing. De Simone, Ing. Rimondi, Ing. Rossini e Ing. Magnani funzionari del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revisione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo di cui all'Allegato A del Decreto n. 37 del 24 agosto 2012, con contestuale nomina dei componenti, affidamento dell'incarico di collaudatore statico per ciascun lotto, come riportato nell'Allegato 1 del presente decreto, per farne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di tutti i n. 10 lotti del programma degli E.M.T., ai sensi dell'art. 141 D.Lgs n. 163 del 2006, è necessario costituire, per ciascun lotto, una specifica commissione di collaudo tecnico-amministrativo con l'individuazione, nell'ambito di ciascuna commissione, di un tecnico che espletterà il collaudo statico delle strutture;
- per quanto riguarda la realizzazione dei lavori dei PMS e dei PMM, trattandosi di lavori di fornitura a noleggio di moduli prefabbricati compresi delle opere di urbanizzazione, è necessario nominare, sentito il RUP, gli incaricati della verifica di conformità;

Evidenziato che:

- agli atti dell'amministrazione regionale risulta *l'elenco nominativo dei tecnici regionali per lo svolgimento di attività di collaudo a favore della RER*, istituito presso la Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e telematica;
- sono pervenute da parte di amministrazioni comunali e della Provincia di Bologna, segnalazioni di disponibilità di funzionari tecnici dipendenti ai quali sono conferibili incarichi di collaudo tecnico-amministrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Considerato che con successivo decreto si procederà a determinare i compensi per i componenti delle commissioni di collaudo tecnico – amministrativo ed ai collaudatori statici e per gli incaricati della verifica di conformità, se e in quanto dovuti, che trovano copertura nell'ambito del quadro tecnico ed economico dell'intervento approvato con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 integrata con l'ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, e n. 30 del 30 agosto 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di integrare i componenti delle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ed i collaudatori statici per ciascuno dei n. 28 lotti del programma EST di cui all'Allegato A del Decreto n. 37 del 24 agosto 2012, come riportato nell'Allegato "1", che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
- 2) di nominare, sentito il RUP, quale incaricato per la verifica di conformità per ciascuno dei n. 30 lotti dei PMS il geom. Renzetti Benedetto;
- 3) di nominare i componenti delle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ed i collaudatori statici per ciascuno dei n. 10 lotti del programma EMT come riportato nell'Allegato "2", che si allega al presente decreto per farne parte integrante;
- 4) di nominare, sentito il RUP, quale incaricato per la verifica di conformità per ciascuno dei n. 4 lotti dei PMM il geom. Renzetti Benedetto;
- 5) di dare atto che nel quadro economico dell'intervento approvato con ordinanze n. 7 del 5 luglio 2012, integrata con l'ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, e n. 30 del 30 agosto 2012 è stata prevista la spesa per il collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e della verifica di conformità, che trova copertura finanziaria nell'ambito dell'annualità 2012, con lo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012 convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 2012;

- 6) di rinviare a successivi decreti la determinazione del compenso, se ed in quanto dovuto, per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico e per la verifica di conformità;
- 7) di stabilire che il presente decreto e gli Allegati 1 e 2 sono trasmessi:
 - al Responsabile Unico di Procedimento degli EST;
 - al Responsabile Unico di Procedimento degli EMT;
 - ai componenti delle Commissioni di collaudo, come riportato negli Allegati 1 e 2, parte integrante del presente decreto, con valore di nomina a tutti gli effetti;
 - al geom. Renzetti benedetto quale incaricato della verifica di conformità dei PMS e dei PMM.

Bologna, 4 settembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani



Nomina componenti delle Commissioni di collaudo degli EST suddivisi per lotti

LOTTO	SCUOLA	COMUNE	DITTA	COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	COLLAUDATORE STATICO
1	PRIMARIA DI PILASTRI	BONDENO	C.M.C. Prefabbricati Srl	-	Ing. Semprucci Massimiliano
2	PRIMARIA G. GONELLI INFANZIA MANTOVANI	MIRABELLO	C.M.C. Prefabbricati Srl	Ing. Amati Alberto Ing. Ghinelli Francesco Arch. Chiodini Giuliana	Ing. Amati Alberto
3	PRIMARIA "G. BENTIVOGLIO"	POGGIO RENATICO	ATI BRC Spa Edil Franco Ranucci Srl Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro
4	INFANZIA PARROCCHIALE	ROLO	Consorzio Grandi Impianti s.c.a.r.l.	-	Ing. Passarella Vania
5	PRIMARIA DI ROLO	ROLO	RTI Sacea Spa EffeBI Srl	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
6	SECONDARIA I GRADO "G. CARDUCCI"	REGGIOLO	CoopSette - Soc. Cooperativa	Ing. Staccioli Paolo Ing. Sammarini Sanzio Arch. Petronio Roberta	Ing. Staccioli Paolo
7	PRIMARIA "BUONARROTI"	FABBRICO	RTI Pre.Metal Edilizia Industrializzata Piacentini Costruzioni	Ing. Staccioli Paolo Ing. Sammarini Sanzio Arch. Petronio Roberta	Ing. Staccioli Paolo
8	NIDO COMUNALE - PRIMARIA DE AMICIS	PIEVE DI CENTO	RTI TecnoEdil Srl I.T.E. Idrotermoelettrica Srl	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
9	SECONDARIA I GRADO "GIOVANNI XXIII"	GALLIERA	C.M.C. Prefabbricati Srl	-	Ing. Passarella Vania
10	SECONDARIA I GRADO "QUACQUARELLI"	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	C.M.C. Prefabbricati Srl	-	Ing. Monti Sergio
11	PRIMARIA DI CAVEZZO CENTRO - PRIMARIA DI DISVETRO	CAVEZZO	Consta Spa	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
12	INFANZIA SAN MARTINO SEC. I GRADO "GOZZI" - PRIMARIA "GIANNONE"	CAMPOSANTO	Edil Borgonovi Srl	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
13	PRIMARIA "TASSONI" LOC. PIUMAZZO	CASTELFRANCO (PIUMAZZO)	Consta Spa	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
14	PRIMARIA "DON MILANI" LOC. MANZOLINO	CASTELFRANCO (MANZOLINO)	Manutenzioni Generali Reggiane Srl	-	Ing. Monti Sergio
15	ISTITUTO SUPERIORE SPALLANZANI AGRARIA	CASTELFRANCO	Impresa Costruzioni Scianti Spa	-	Ing. Monti Sergio
16	SECONDARIA I GRADO "FRASSONI" - PRIMARIA "CASTELFRANCHI"	FINALE EMILIA	ATI C.M.C. di Ravenna Eschilo 1 Srl AR.CO. Lavori Soc. Coop.	Ing. Staccioli Paolo Ing. Stella Simone Arch. Petronio Roberta	Ing. Staccioli Paolo
17	PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	MIRANDOLA (VIA GIOLITTI)	RTI Steda Spa Consorzio Stabile Coseam Italia Spa	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro
18	PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"	MIRANDOLA	ATI C.M.C. di Ravenna Eschilo 1 Srl AR.CO. Lavori Soc. Coop.	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro
19	SECONDARIA II GRADO GALILEI	MIRANDOLA	Marinelli ed Equizi Srl	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro

20	PRIMARIA "ANNA FRANK" SECONDARIA I GRADO "GASPARINI"	NOVI	ATI BRC Spa Edil Franco Ranucci Srl Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl	Ing. Staccioli Paolo Ing. Alberto Amati Arch. Petronio Roberta	Ing. Staccioli Paolo
21	SECONDARIA I GRADO "GASPARINI" DI ROVERETO - PRIMARIA "CESARE BATTISTI" DI ROVERETO	NOVI (ROVERETO)	Edilizia montelaghi valter Srl Cosmo "Haus" Srl	Ing. Sammarini Sanzio Ing. Cervellati Alberto Ing. Ropa Federica	Ing. Sammarini Sanzio
22	NIDO/ INFANZIA "MONTESSORI"	SAN FELICE SUL PANARO	RTI Steda Spa Consorzio Stabile Coseam Italia Spa	Ing. Sammarini Sanzio Ing. Cervellati Alberto Ing. Ropa Federica	Ing. Sammarini Sanzio
23	PRIMARIA "MURATORI"	SAN FELICE SUL PANARO	Manutenzioni Generali Reggiane Srl	Ing. Sammarini Sanzio Ing. Cervellati Alberto Ing. Ropa Federica	Ing. Sammarini Sanzio
24	SECONDARIA I GRADO DI S. POSSIDONIO - PRIMARIA "DON ANDREOLI"	SAN POSSIDONIO	PI.CA. Holding Srl	Ing. Amati Alberto Ing. Ghinelli Francesco Arch. Chiodini Giuliana	Ing. Amati Alberto
25	SECONDARIA I GRADO "SASSI"	SOLIERA	RTI Sacea Spa EffeBI Srl	-	Ing. Amati Alberto
26	PRIMARIA "BATTISTI" SOZZIGALLI	SOLIERA (SOZZIGALLI)	Cooperativa Muratori di Soliera - Soc. Coop.	-	Arch. Mazzucca Alfredo
27	PRIMARIA "GARIBALDI"	SOLIERA	Rubner Objektbau	Ing. Amati Alberto Ing. Ghinelli Francesco Arch. Chiodini Giuliana	Ing. Amati Alberto
28	SECONDARIA I GRADO ZANONI - PRIMARIA GASPARINI	CONCORDIA	ATI C.M.C. di Ravenna Eschilo 1 Srl AR.CO. Lavori Soc. Coop.	Ing. Semprucci Massimiliano Ing. Stella Simone Ing. Passarella Vania	Ing. Semprucci Massimiliano

Nomina componenti delle Commissioni di collaudo degli EMT suddivisi per lotti				
LOTTO	TIPOLOGIA EDIFICIO	COMUNE	COMMISSIONE DI COLLAUDO O TECNICO-AMMINISTRATIVO	COLLAUDATORE STATICO
1	MUNICIPIO	POGGIO RENATICO	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro
2	MUNICIPIO	CONCORDIA SULLA SECCHIA	Ing. Tartaglione Pier Nicola Ing. Dicuonzo Adriano Ing. Bianchi Cristina	Ing. Tartaglione Pier Nicola
3	MUNICIPIO E MAGAZZINO COMUNALE	FINALE EMILIA	Ing. Amati Alberto Ing. Ghinelli Francesco Arch. Chiodini Giuliana	Ing. Amati Alberto
4	MUNICIPIO	MEDOLLA	Ing. Staccioli Paolo Ing. Sammarini Sanzio Arch. Petronio Roberta	Ing. Staccioli Paolo
5	MUNICIPIO	MIRANDOLA	Ing. Buzzoni Alessandro Ing. Battaglia Riccardo Ing. Romani Maria	Ing. Buzzoni Alessandro
6	CARABINIERI	NOVI DI MODENA	-	Ing. Semprucci Massimiliano
7	MUNICIPIO A DUE PIANI	NOVI DI MODENA	Ing. Amati Alberto Ing. Ghinelli Francesco Arch. Chiodini Giuliana	Ing. Amati Alberto
8	MUNICIPIO	SAN FELICE SUL PANARO	Ing. Sammarini Sanzio Ing. Cervellati Alberto Ing. Ropa Federica	Ing. Sammarini Sanzio
9	MAGAZZINO COMUNALE	SAN FELICE SUL PANARO	Ing. Sammarini Sanzio Ing. Cervellati Alberto Ing. Ropa Federica	Ing. Sammarini Sanzio
10	MAGAZZINO COMUNALE	SAN POSSIDONIO	-	Ing. Semprucci Massimiliano