

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 1

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di Cavezzo (MO)	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	1	1a	Comune di Cavezzo (MO)	48	37	10	5	€ 4.488.792,84		
PMAR	1	1b	Comune di San Prospero (MO)	7	8	2	2	€ 842.215,92		
Somma				55	45	12	7	€ 5.331.008,76	€ 3.192.548,76	€ 50.427,96

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di BOMPORTO (MO)	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMRR	1	1a	Comune di BOMPORTO (MO)	1	1	0	0	€ 64.473,80		
PMRR	1	1b	Comune di CARPI (MO)	9	6	6	0	€ 741.591,90		
PMRR	1	1c	Comune di MODENA	0	0	2	0	€ 90.564,20		
PMRR	1	1d	Comune di NONANTOLA (MO)	1	0	0	0	€ 27.685,50		
PMRR	1	1e	Comune di SAN PROSPERO (MO)	3	0	2	1	€ 227.364,40		
PMRR	1	1f	Comune di SOLIERA (MO)	3	1	0	0	€ 119.844,80		
PMRR	1	1g	Comune di CREVALCORE (BO)	0	1	0	0	€ 36.788,30		
PMRR	1	1h	Comune di FABBRICO (RE)	0	0	2	0	€ 90.564,20		
PMRR	1	1i	Comune di ROLO (RE)	0	0	1	0	€ 45.282,10		
PMRR	1	1l	Comune di RIO SALICETO (RE)	2	0	1	0	€ 100.653,10		
PMRR	1	1m	Comune di CORREGGIO (RE)	0	1	0	0	€ 36.788,30		
Somma				19	10	14	1	€ 1.581.600,60	€ 745.965,60	€ 31.452,84

Somma	74	55	26	8	€ 6.912.609,36	€ 3.938.514,36	€ 81.880,80
	28.394						

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 2

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	2	2a	Comune di Cento - Casumaro (FE)	4.296	3	7	3	2	€ 873.336,24		
PMAR	2	2b	Comune di Cento - via del Pioppo	5.731	3	12	7	3	€ 1.339.128,14		
PMAR	2	2c	Comune di Cento - Alberone via Ghiselli	2.015	2	4	3	1	€ 499.368,10		
PMAR	2	2d	Comune di Cento - via Bottega	2.057	2	4	2	2	€ 510.915,58		
Somma				14.099	10	27	15	8	€ 3.222.748,06	€ 1.937.323,06	€ 39.334,10

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMRR	2	2a	Comune di: CAMPOSANTO (MO)	280	1	0	0	1	€ 81.429,20		
PMRR	2	2b	Comune di: FINALE EMILIA (MO)	1.200	8	1	2	0	€ 348.836,50		
PMRR	2	2c	Comune di: MEDOLLA (MO)	340	2	0	1	0	€ 100.653,10		
PMRR	2	2d	Comune di: SAN FELICE sul PANARO	2.620	15	2	5	1	€ 769.013,30		
PMRR	2	2e	Comune di: BONDENO (FE)	560	0	2	1	1	€ 172.602,40		
PMRR	2	2f	Comune di: CENTO (FE)	120	0	1	0	0	€ 36.788,30		
PMRR	2	2g	Comune di: POGGIO RENATICO (FE)	500	0	3	1	0	€ 155.647,00		
PMRR	2	2h	Comune di: SANT' AGOSTINO (FE)	120	0	1	0	0	€ 36.788,30		
PMRR	2	2i	Comune di: VIGARANO (FE)	280	0	0	2	0	€ 90.564,20		
PMRR	2	2l	Comune di: GALLIERA (BO)	120	0	1	0	0	€ 36.788,30		
Somma				6.140	26	11	12	3	€ 1.829.110,60	€ 869.065,60	€ 34.678,39
Somma				20.239	36	38	27	11	€ 5.051.858,66	€ 2.806.388,66	€ 74.012,49

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 3

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO		SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	3	3a	Comune di San Possidonio (Mo) via F	9.700	14	35	6	3	€ 2.542.421,00		
PMAR	3	3b	Comune di San Possidonio (Mo) via	5.885	10	22	3	2	€ 1.576.957,90		
Somma				15.585	24	57	9	5	€ 4.119.378,90	€ 2.300.643,90	€ 39.719,43
Somma				15.585	24	57	9	5	€ 4.119.378,90	€ 2.300.643,90	€ 39.719,43

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI

Raggruppamento CSE	4
---------------------------	----------

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di Finale Emilia (Mo)	Capolu	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	4	4	Comune di Finale Emilia (Mo)		45,457	4	34	55	27	€ 8.689.435,58		
Somma					45,457	4	34	55	27	€ 8.689.435,58	€ 5.760.145,58	€ 76.996,26
Somma					45,457	4	34	55	27	€ 8.689.435,58	€ 5.760.145,58	€ 76.996,26

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE **5**

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di Concordia	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	6	6		35.012	30	30	50	20	€ 7.541.331,28		
Somma				35.012	30	30	50	20	€ 7.541.331,28	€ 4.679.031,28	€ 64.393,17
Somma				35.012	30	30	50	20	€ 7.541.331,28	€ 4.679.031,28	€ 64.393,17

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 6

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di Mirandola via Posta	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	8	8		19.500	45	20	36	19	€ 5.447.547,00		
Somma				19.500	45	20	36	19	€ 5.447.547,00	€ 2.962.392,00	€ 43.659,88
TIPO	LOTTO	SUB LOTTO		SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMRR	3	3a	Comune di: CONCORDIA (MO)	1.180	4	3	3	0	€ 356.953,20		
PMRR	3	3b	Comune di: NOVI di MODENA (MO)	2.340	13	4	4	0	€ 688.193,10		
PMRR	3	3c	Comune di: REGGIOLO (RE)	1.700	4	2	5	2	€ 518.216,50		
PMRR	3	3d	Comune di: LUZZARA (RE)	100	1	0	0	0	€ 27.685,50		
Somma				5.320	22	9	12	2	€ 1.591.048,30	€ 754.543,30	€ 25.908,51
Somma				24.820	67	29	48	21	€ 7.038.595,30	€ 3.716.935,30	€ 69.568,40

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 7

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	9	9a	Comune di Mirandola via Tucci	3.000	8	3	6	3	€ 875.889,00		
PMAR	9	9b	Comune di Mirandola via Giolitti	8.500	21	9	16	9	€ 2.449.916,00		
PMAR	9	9c	Comune di Mirandola via Nicolò dei Conti	3.750	10	4	8	3	€ 1.087.401,00		
PMAR	9	9d	Comune di Mirandola via Dorando Petri	10.000	22	10	18	10	€ 2.760.884,00		
Somma				25.250	61	26	48	25	€ 7.174.090,00	€ 3.870.265,00	€ 68.278,05

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMRR	4	4a	Comune di: MIRANDOLA (MO)	4.780	17	4	16	2	€ 1.449.807,70		
PMRR	4	4b	Comune di: SAN POSSIDONIO (MO)	920	2	1	3	1	€ 281.749,30		
Somma				5.700	19	5	19	3	€ 1.731.557,00	€ 806.747,00	€ 23.519,28
Somma				30.950	80	31	67	28	€ 8.905.647,00	€ 4.677.012,00	€ 91.797,33

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 8

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di San Felice sul Panaro (Mo)	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	10	10		30.150	21	54	50	25	€ 7.751.520,00		
Somma				30.150	21	54	50	25	€ 7.751.520,00	€ 4.388.535,00	€ 60.955,65
Somma				30.150	21	54	50	25	€ 7.751.520,00	€ 4.388.535,00	€ 60.955,65

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 9

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di San Felice sul Panaro (Mo)	Comune di Camposanto	Comune di Mirandola via Mazzone	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	11	11a				14.000	11	24	23	12	€ 3.602.515,00		
PMAR	11	11b				2.025	5	0	5	0	€ 475.408,50		
PMAR	5	5				28.000	64	28	52	26	€ 7.747.040,00		
Somma						44.025	80	52	80	38	€ 11.824.963,50	€ 6.552.763,50	€ 97.545,81
Somma						44.025	80	52	80	38	€ 11.824.963,50	€ 6.552.763,50	€ 97.545,81

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI
Raggruppamento CSE 10

TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	Comune di Novi di Modena (Mo)	Via (Mo)	S. A (Mo)	SUP - AREA	30 MQ	45 MQ	60 MQ	75 MQ	TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	12	12a	Comune di Novi di Modena (Mo)	Via		24.930	12	21	58	29	€ 6.603.433,20		
PMAR	12	12b	Comune di Novi di Modena (Mo)		S. A	9.067	2	12	16	8	€ 2.188.032,98		
Somma						33.997	14	33	74	37	€ 8.791.466,18	€ 4.963.031,18	€ 74.240,72
Somma						33.997	14	33	74	37	€ 8.791.466,18	€ 4.963.031,18	€ 74.240,72

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI														
Raggruppamento CSE		11												
TIPO	LOTTO	SUB LOTTO	30 MQ			45 MQ		60 MQ		75 MQ		TOT. OSI BASE APPALTO	LAVORI IN CANTIERE	PARCELLA base appalto
PMAR	13	13	22	44	84	42	44	84	42	42	€ 11.193.504,00	€ 6.637.314,00	€ 87.039,41	
Somma			22	44	84	42	44	84	42	42	€ 11.193.504,00	€ 6.637.314,00	€ 87.039,41	
Somma			22	44	84	42	44	84	42	42	€ 11.193.504,00	€ 6.637.314,00	€ 87.039,41	

Comune di Novi di Modena (Mo) Rov

REALIZZAZIONE PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI E RURALI REMOVIBILI		
Importo total	€ 87.820.309,76	€ 50.420.314,76
		€ 818.149,47