



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n.623 del 17 luglio 2013

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Consegna aree ed assegnazione risorse per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese da sostenere per le utenze elettriche degli impianti pubblici.

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- con decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modificazioni nella legge n. 71 del 24 giugno 2013;
- con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;
- nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia e Finale Emilia, hanno segnalato al Commissario Delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie;
- contestualmente alla riduzione della quantità dei Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) i comuni di Mirandola e Novi di Modena hanno richiesto anche la modifica delle aree in cui installare le soluzioni abitative provvisorie;

- con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 è stata approvata la localizzazione dalle aree (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, relative alla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.);
- a seguito delle segnalazioni pervenute si è proceduto alla eliminazione di alcuni lotti e pertanto si è reso necessario integrare e modificare la documentazione posta a base di gara;
- con l'ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l'ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 ed il relativo quadro economico per una spesa complessiva di € 118.082.902;
- nel frattempo i comuni interessati dalla installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), in particolare i comuni di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, a seguito delle verifiche nel frattempo effettuate con la popolazione interessata, hanno segnalato al Commissario delegato variazioni sostanziali alla quantificazione delle soluzioni abitative provvisorie da realizzare;
- a seguito delle segnalazioni pervenute si è resa necessario procedere alla soppressione dei lotti 7, 8, 11 e 12, provvedendo di conseguenza all'integrazione e modifica della documentazione posta a base di gara;
- con l'ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 sono state approvate alcune integrazioni e modifiche agli atti di gara approvata con la precedente ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 ed il relativo nuovo quadro tecnico economico, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., che prevede una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19 in riduzione di ulteriori 32 milioni di euro rispetto a quella precedentemente approvata con l'ordinanza n. 44/2012;
- per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione, è stata effettuata apposita procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- i progetti esecutivi degli interventi sono stati presentati dalla ditte aggiudicatarie e successivamente approvati dal Commissario Delegato contestualmente alla formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- i suddetti progetti comprendevano la realizzazione di opere di urbanizzazione del comparto (strade, parcheggi, aree verdi, camminamenti, reti tecnologiche di sottoservizi e pubblica illuminazione) nonché il posizionamento di moduli abitativi provvisori;
- secondo quanto stabilito dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto allegato ai contratti di appalto sottoscritti dalle ditte aggiudicatarie, alle stesse fosse affidata oltre alla realizzazione dei lavori, anche la manutenzione triennale dei moduli abitativi, mentre le opere di urbanizzazione una volta realizzate e collaudate sarebbero state trasferite nella disponibilità patrimoniale dell'ente locale, il quale dovrà provvedere alla cura, manutenzione e gestione;
- è previsto l'obbligo da parte dell'impresa del riacquisto dei moduli (buy back) e pertanto occorre stabilire la data di decorrenza;
- con ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 sono stati definiti i criteri di assegnazione per i PMAR e determinato che il Commissario Delegato avrebbe provveduto al trasferimento delle nuove urbanizzazioni comprensive dei moduli abitativi ed al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e per le utenze elettriche degli impianti pub-

blici sulla base di una permanenza presunta sulle aree degli insediamenti abitativi di 5 anni, stimando un onere complessivo pari ad € 2.000.000,00, ogni onere incluso;

- i lavori di tutti i lotti sono stati terminati e che sono in corso di perfezionamento i collaudi tecnico-amministrativi delle opere realizzate dalle ditte aggiudicatrici a cura delle commissioni all'uopo incaricate;
- dalla ricognizione effettuata sulle spese sostenute per tale programma si sta manifestando un consistente risparmio rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione;
- i Comuni coinvolti dovranno provvedere ad inserire i beni trasferiti, moduli ed opere di urbanizzazione tra i cespiti patrimoniali dell'ente, assumendone anche la responsabilità in termini di estensione delle proprie garanzie assicurative;
- per far fronte a tali maggiori oneri, conseguenti alla cura e manutenzione delle opere di urbanizzazione, il Commissario Delegato dispone di quantificare attraverso una valutazione parametrica quegli interventi che si renderanno necessari per un periodo di cinque anni a partire dalla data di consegna definitiva delle aree e delle opere di urbanizzazione, trasferendo ai Comuni un contributo forfettario per ogni anno di gestione.

Visti i prospetti (allegato 1 e 2) nei quali sono riportati rispettivamente per ogni tipologia di intervento: l'onere che dovrà sostenere il Comune per la cura e manutenzione delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del programma relativo all'installazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), e gli oneri per le utenze elettriche degli impianti pubblici realizzati nei comparti, utilizzando criteri di valutazione che tengano conto delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche delle diverse aree urbanizzate;

Rilevato che dalle valutazioni che si possono ricavare dai prospetti riepilogativi (allegati 1 e 2) emerge una quantificazione complessiva della spesa annua per tutti i Comuni coinvolti dal suddetto programma pari ad € 397.683,24, così articolata:

- Lotto 1 Comune di Cavezzo	€ 22.426,00 + € 1.315,32 = € 23.741,32
- Lotto 2 Comune di Cento	€ 22.658,00 + € 2.254,83 = € 24.912,83
- Lotto 3 Comune di San Possidonio	€ 34.742,00 + € 3.494,98 = € 38.236,98
- Lotti 5 e 9 Comune di Mirandola	€ 100.666,00 + € 12.183,58 = € 112.849,58
- Lotto 6 Comune di Concordia sulla Secchia	€ 47.536,00 + € 7.628,83 = € 55.164,83
- Lotto 10 Comune di San Felice	€ 47.462,00 + € 3.081,60 = € 50.543,60
- Lotto 13 Comune di Novi	€ 87.048,00 + € 5.186,10 = € 92.234,10

per un ammontare complessivo per i 5 anni pari ad € 1.988.416,20;

Preso atto che si provvederà al trasferimento di tali risorse ai singoli Comuni attraverso appositi provvedimenti che avranno cadenza annuale per il prossimo quinquennio e che i Comuni al termine di ogni anno dovranno rendicontare le spese sostenute e non si farà fronte ad ulteriori liquidazioni in assenza di tale rendicontazione;

Atteso che gli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per l'energia elettrica della pubblicazione illuminazione e degli impianti di sollevamento, con una spesa annua pari ad € 397.683,24 e complessiva per anni cinque pari ad € 1.988.416,20 trovano adeguata copertura nell'ambito dello stanziamento di € 2.000.000,00 approvato con l'ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 e finanziata nei limiti delle disponibilità, con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) Di dare mandato al RUP di consegnare le aree urbanizzate dei PMAR ai singoli Comuni attraverso appositi verbali di consegna, stabilendo che gli stessi Comuni dovranno inserire tali opere di urbanizzazione ed i moduli abitativi già consegnati provvisoriamente in precedenza nei cespiti patrimoniali dell'ente estendendo la rispettive polizze assicurative a garanzia dei beni affidati;
- 2) di dare atto che una volta perfezionate le procedure espropriative si procederà al trasferimento patrimoniale ai singoli Comuni delle aree e delle relative opere di urbanizzazione dei PMAR;
- 3) di stabilire che la ripartizione delle risorse ai Comuni interessati per far fronte agli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione del programma relativo alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) ed al rimborso delle utenze elettriche degli impianti pubblici avvenga secondo quanto indicato nei quadri riepilogativi (allegati 1 e 2) al presente decreto;
- 4) di assegnare ai Comuni le seguenti risorse annue affinché gli stessi possano provvedere alla cura e manutenzione di tali infrastrutturazione per un periodo di anni cinque a partire dalla data del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione, secondo la seguente articolazione:

Lotto 1 Comune di Cavezzo	€ 22.426,00 + € 1.315,32 = € 23.741,32
Lotto 2 Comune di Cento	€ 22.658,00 + € 2.254,83 = € 24.912,83
Lotto 3 Comune di San Possidonio	€ 34.742,00 + € 3.494,98 = € 38.236,98
Lotti 5 e 9 Comune di Mirandola	€ 100.666,00 + € 12.183,58 = € 112.849,58
Lotto 6 Comune di Concordia sulla Secchia	€ 47.536,00 + € 7.628,83 = € 55.164,83
Lotto 10 Comune di San Felice	€ 47.462,00 + € 3.081,60 = € 50.543,60
Lotto 13 Comune di Novi	€ 87.048,00 + € 5.186,10 = € 92.234,10
- 5) di dare atto che con successivi provvedimenti, assunti ogni anno, verranno trasferite ai Comuni le risorse di cui al punto 4), con obbligo di rendicontare le spese sostenute, dando atto che non si farà luogo a successivi trasferimenti in assenza di tale rendicontazione;
- 6) di stabilire che gli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per l'energia elettrica della pubblicazione illuminazione e degli impianti di sollevamento, con una spesa annua pari ad € 397.683,24 e complessiva per anni cinque pari ad € 1.988.416,20 trovano adeguata copertura nell'ambito dello stanziamento di € 2.000.000,00 approvato con l'ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 e finanziati nei limiti delle disponibilità, con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;
- 7) di stabilire che l'obbligo della manutenzione dei moduli abitativi da parte della ditta aggiudicataria ed i relativi canoni contrattuali decorrono dalla data di consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione dei PMAR ai Comuni di cui al punto 1);

- 8) di stabilire altresì che l'obbligo da parte dell'impresa al riacquisto dei moduli (buy back) decorre dalla data di consegna provvisoria dei moduli al Comune, intendendo la data dell'ultima consegna se avvenuta in più soluzioni;
- 9) di trasmettere il presente decreto ai comuni interessati ed alle ditte che hanno sottoscritto i contratti e realizzato i PMAR. Le ditte dovranno restituire copia del decreto firmato per accettazione;

Bologna lì, 17 luglio 2013

Vasco Errani


ALLEGATO 1

Topologie Lavorazione	Lotto													COSTO CANONE ANNUALE		
	1 Cavezzo (MO)	2a Casamiro - Centro (FE)	2b Centro (FE)	2c Alberone - Centro (FE)	3a San Possidonio (MO)	3b Forcello - San Possidonio (MO)	5 Miranola (MO) Via Mezzane	6 Concordia (MO)	9a Miranola (MO) Via Tucci	9b Miranola (MO) Via Giolitti	9d Miranola (MO) ZZ maggio	10 San Felice sul Panaro (MO)	13a Noiv di Modana (MO)		13b Rovereto sulla Secchia (MO)	
Scoperta sgherza	a) quantità totale (mq) 2740,00 b) prezzo canone/annuale composto di ingegneria o orizzontale 3,00 c) n. manutenzioni/annuali 1 Totale €/annuale € 8.220,00	1570,00 3,00 1 € 5.010,00	1350,00 3,00 1 € 4.590,00	1070,00 3,00 1 € 3.210,00	2790,00 3,00 1 € 2.350,00	1340,00 3,00 1 € 3.340,00	1080,00 3,00 1 € 30.990,00	7100,00 3,00 1 € 21.300,00	1820,00 3,00 1 € 4.860,00	2350,00 3,00 1 € 7.590,00	3290,00 3,00 1 € 9.870,00	5700,00 3,00 1 € 17.100,00	0,00 3,00 1 € 0,00	1030,00 3,00 1 € 30.990,00	€ 355.490,00	
Scoperta a vista	a) quantità totale (mq) 15160,00 b) prezzo canone/annuale 0,30 c) n. manutenzioni/annuali 6 Totale €/annuale € 9.096,00	1500,00 0,30 6 € 1.188,00	3480,00 0,30 6 € 2.088,00	10700,00 0,30 6 € 662,00	4270,00 0,30 6 € 2.562,00	2900,00 0,30 6 € 1.740,00	6000,00 0,30 6 € 3.600,00	17210,00 0,30 6 € 10.326,00	890,00 0,30 6 € 594,00	2340,00 0,30 6 € 1.524,00	2860,00 0,30 6 € 1.728,00	39070,00 0,30 6 € 23.448,00	11950,00 0,30 6 € 7.170,00	15760,00 0,30 6 € 9.468,00	€ 75.106,00	
Manuale ad albero e a serratura di tronconi	a) quantità totale (mq) 810,00 b) prezzo canone/annuale 2,00 c) n. manutenzioni/annuali 1 Totale €/annuale € 1.620,00	160,00 2,00 1 € 320,00	270,00 2,00 1 € 540,00	50,00 2,00 1 € 100,00	390,00 2,00 1 € 1.080,00	390,00 2,00 1 € 660,00	1790,00 2,00 1 € 3.580,00	4000,00 2,00 1 € 4.000,00	500,00 2,00 1 € 1.000,00	850,00 2,00 1 € 1.700,00	1260,00 2,00 1 € 2.460,00	1160,00 2,00 1 € 2.320,00	1160,00 2,00 1 € 2.320,00	1550,00 2,00 1 € 3.100,00	2970,00 2,00 1 € 5.340,00	€ 32.540,00
Prati (per i mq) prelevati e sotto gestione	a) quantità totale (ca) 13,00 b) prezzo canone/annuale 30,00 c) n. manutenzioni/annuali 1 Totale €/annuale € 390,00	8,00 30,00 1 € 240,00	6,00 30,00 1 € 180,00	6,00 30,00 1 € 180,00	17,00 30,00 1 € 510,00	14,00 30,00 1 € 460,00	66,00 30,00 1 € 1.960,00	77,00 30,00 1 € 2.310,00	13,00 30,00 1 € 390,00	15,00 30,00 1 € 450,00	26,00 30,00 1 € 780,00	30,00 30,00 1 € 900,00	12,00 30,00 1 € 360,00	34,00 30,00 1 € 1.040,00	€ 10.200,00	
Prelevati da sgherza e sgherza	a) quantità totale (ca) 7,00 b) prezzo canone/annuale 100,00 c) n. manutenzioni/annuali 1 Totale €/annuale € 700,00	6,00 100,00 1 € 800,00	8,00 100,00 1 € 800,00	5,00 100,00 1 € 500,00	11,00 100,00 1 € 1.100,00	3,00 100,00 1 € 300,00	41,00 100,00 1 € 4.100,00	15,00 100,00 1 € 1.500,00	5,00 100,00 1 € 500,00	11,00 100,00 1 € 1.100,00	9,00 100,00 1 € 900,00	13,00 100,00 1 € 1.300,00	0,00 100,00 1 € 0,00	50,00 100,00 1 € 5.000,00	€ 18.600,00	
Prelevati	a) quantità totale (ca) 10,00 b) prezzo canone/annuale 100,00 c) n. manutenzioni/annuali 1 Totale €/annuale € 1.100,00	7,00 100,00 1 € 700,00	12,00 100,00 1 € 1.200,00	4,00 100,00 1 € 400,00	27,00 100,00 1 € 2.700,00	29,00 100,00 1 € 2.900,00	12,00 100,00 1 € 1.200,00	23,00 100,00 1 € 2.300,00	18,00 100,00 1 € 1.800,00	42,00 100,00 1 € 4.200,00	54,00 100,00 1 € 5.400,00	10,00 100,00 1 € 1.000,00	15,00 100,00 1 € 1.500,00	15,00 100,00 1 € 1.500,00	€ 27.600,00	
Manuale sgherza e sgherza sgherza	a) quantità totale (ca) 7,00 b) prezzo canone/annuale 100,00 c) n. manutenzioni/annuali 2 Totale €/annuale € 1.400,00	0,00 100,00 2 € 0,00	0,00 100,00 2 € 0,00	0,00 100,00 2 € 0,00	23,00 100,00 2 € 4.600,00	22,00 100,00 2 € 4.400,00	12,00 100,00 2 € 2.400,00	9,00 100,00 2 € 1.800,00	4,00 100,00 2 € 800,00	12,00 100,00 2 € 2.400,00	13,00 100,00 2 € 2.600,00	7,00 100,00 2 € 1.400,00	13,00 100,00 2 € 2.600,00	99,00 100,00 2 € 18.000,00	€ 43.000,00	
Manuale sgherza e sgherza sgherza	a) quantità totale (ca) 7,00 b) prezzo canone/annuale 100,00 c) n. manutenzioni/annuali 2 Totale €/annuale € 22.426,00	0,00 100,00 2 € 0,00	0,00 100,00 2 € 0,00	0,00 100,00 2 € 0,00	23,00 100,00 2 € 4.600,00	22,00 100,00 2 € 4.400,00	12,00 100,00 2 € 2.400,00	9,00 100,00 2 € 1.800,00	4,00 100,00 2 € 800,00	12,00 100,00 2 € 2.400,00	13,00 100,00 2 € 2.600,00	7,00 100,00 2 € 1.400,00	13,00 100,00 2 € 2.600,00	99,00 100,00 2 € 18.000,00	€ 362.558,00	

ALLEGATO 2

Punti luce studi associati e volte strada	Lotto													
	1 Cavezzo (MCO)	2a Caunero - Cento (FEI)	2b Cento (FEI)	2c Alberone - Cento (FEI)	3a San Possidonio (MCO)	3b Forcello - San Possidonio (MCO)	5 Mirandola (MCO) Via Mirasole	6 Concordia (MCO)	8a Mirandola (MCO) Via Tiberi	9b Mirandola (MCO) Via Giorgi	9d Mirandola (MCO) 28 maggio	10 San Felice sul Panaro (MCO)	13a Novi di Modena (MCO)	13b Rovereto sulla Secchia (MCO)
1) Punti luce strada a) numero punti luce strada	9/00	8/00	6/00	6/00	11/00	8/00	34/00	48/00	12/00	18/00	19/00	22/00	12/00	34/00
b) potenza elettrica corpo illuminare (KW)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
c) ore di funzionamento periodo invernale	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
d) ore di funzionamento periodo estivo	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
e) scala ore di funzionamento (c+d)	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00
f) quantità kWh/anno (e*f)	6.282,55	4.895,50	3.521,70	3.521,70	6.495,45	4.895,50	13.995,30	28.790,55	7.049,40	10.585,10	11.152,05	12.912,90	7.049,40	13.995,30
2) Punti luce vialisti a) numero punti luce vialisti	4/00	0/00	0/00	0/00	6/00	6/00	32/00	28/00	1/00	0/00	7/00	8/00	0/00	0/00
b) potenza elettrica corpo illuminare (KW)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10
c) ore di funzionamento periodo invernale	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
d) ore di funzionamento periodo estivo	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
e) scala ore di funzionamento	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00
f) quantità kWh/anno (e*f)	1.565,20	0,00	0,00	0,00	3.521,70	3.521,70	12.521,80	10.595,40	273,91	0,00	137,77	3.170,40	0,00	0,00
g) kWh/anno per utenza pubblica illuminazione (f*(MWh))	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
4) Costo totale energia elettrica per utenze pubbliche illuminazione (f*/2614) e	1.315,32	904,93	878,45	878,45	1.916,60	1.578,98	6.228,96	7.828,88	1.405,51	2.029,34	2.510,97	2.041,60	1.852,80	3.883,21

TOTALE ANNIATO

35.145,24