

COMMISSARIO DELEGATO | EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ai sensi dell'art.1 comma 2 del d.l. n.74/2012

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ED I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (EPT III)

MAGAZZINO COMUNALE CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)



LOTTO n. 1



Impresa partecipante: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
Elaborato composto di Pagine **28**

R.T.I.



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: L ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI

Progettista segnalato:



Y.U.PPIES' SERVICES s.r.l.
via Pescaia n. 315 - 41126 Modena
tel. 059.282727 - fax 059.9781115

RESPONSABILE INTEGRAZ. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Elena Braglia
Ordine Ingegneri di Reggio nell'Emilia n. 1860/A

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: Ing. Elena Braglia
Ordine Ingegneri di Reggio nell'Emilia n. 1860/A

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: p.i. Enrico Gradellini
Collegio periti industriali - sez. termotecnica di Modena n. 1943

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: p.i. Alessandro Zacchini
Collegio periti industriali - sez. elettrotecnica di Bologna n. 2581



S.E.C. s.r.l.
Società Edile-Concordiese
Via della Resistenza, 10
41033 CONCORDIA S/S. (MO)

IL PRESIDENTE (VASCOTTERRANI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIO COORDINANTE
Dott. ssa Concordia Balboni

S.E.C. s.r.l.
Società Edile-Concordiese
Via della Resistenza, 10
41033 CONCORDIA S/S. (MO)

Revisione					
Emissione	26/06/2014	Consegna Progetto Esecutivo	YS	E.B.	SEC - GEMELLI
	data	descrizione	redatto	verificato	approvato

STATE COMMISSION ON
THE JUDICIAL BRANCH
OFFICE OF THE CLERK
STATE OF CALIFORNIA

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

STATE COMMISSION ON
THE JUDICIAL BRANCH
OFFICE OF THE CLERK
STATE OF CALIFORNIA

STATE COMMISSION ON
THE JUDICIAL BRANCH
OFFICE OF THE CLERK
STATE OF CALIFORNIA

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A01001	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto con scarico in cumuli nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:		
A01001a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 4,45
A01002	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
A01002a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	
A01009	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:		
A01009a	per trasporti fino a 10 km	mc/km	€ 0,71
C01022	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:		
C01022a	massa areica >= 200 g/mq	mq	€ 2,19
A01010	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:		
A01010a	con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	€ 5,25
A01010b	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 21,80
NP_01	Fornitura e posa di materiale macinato misto di cemento, proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti, compreso il compattamento con macchinari idonei, per realizzare l'opera a regola d'arte.	mc	€ 35,00

S.E.C. s.r.l.
 Società Edile Concordiese
 Via della Resistenza, 10
 41013 CORCHIANO (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURALE COMMUNICAZIONE
 L. 13/02/2012
 LUFFICIALE
 Dott.ssa Lucilla Gaboni

IL PRESIDENTE
 (VA SCOPRIRE)



ELENCO PREZZI


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A15103	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 + 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:		
A15103a	per uno spessore di 10 cm	mq	€ 16,55
A15103b	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 0,98
A03017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:		
A03017a	150 kg/mc	mc	€ 78,41
A03018	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione:		
A03018a	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	mc	€ 155,63
A03019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:		
A03019b	classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm ²)	mc	€ 163,02
A03020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di		
A03020b	fondazione: pannelli di legno	mq	€ 27,42



S.E.C. s.r.l.
Società Edile Contratti
Via della Resistenza 10
40138 BOLOGNA (BO) - ITALY

L'UFFICIO DI
Dott.ssa Chiara Albani

IL PRESIDENTE
(ASCO ERANI)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_02	Fornitura e posa di acciaio in barre di qualsiasi diametro, per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.	KG	
NP_03	Fornitura e posa di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro in acciaio qualità B450A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc..	KG	
A17005	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
A17005a	per travature semplici	KG	
NP_04	Fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti e pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 20 x 100 cm	cad	€ 25,00
NP_32	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; spessore cm 10 a finitura fine, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	
NP_05	Fornitura e posa di struttura prefabbricata in c.a.v. o c.a.p. così composta: pilastri della sezione di cm. 50x50 per servizi e pilastri della sezione di cm. 60x60 per magazzino, travi di coperta della sezione di cm. 50x50 e cm. 60x60, solai in lastre alveolari dello spessore di cm.20 per servizi, mentre per il magazzino solai del tipo tegolo "TT" ed "ARCA". I pannelli di tamponamento a taglio termico spessore cm.30 per la zona servizi e per il magazzino il pannello di tamponamento è di spessore cm.20. E' compreso ogni onere e magistero per eseguire l'opera a regola d'arte.	a corpo	€ 163.378,29

S.E.C. s.r.l.
 Società Edile Concofordiese
 Via della Resistenza, 10
 10133 CONCORDIA SIS. (MGR)

GIUNTA COMUNALE DI STRACONVIGLIANO
 LUFFICI ALBERTO GIANTE
 Dott. ss. s. n. s. Balbont

IL PRESIDENTE
 (MAGGIORE) DESIO



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	mq	Costo Unitario
NP_10	Fornitura e posa di parete con lastre autoportanti per la protezione al fuoco a base di solfato di calcio (sp.15mm), del tipo "PROMATECT XG", fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Da realizzarsi una lastra per ambo i lati, compreso l'interposizione di lana di roccia dello spessore di 100mm, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	€ 81,51
A09038	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:		
A09038a	con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete.	mq	€ 25,28
A09038b	con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete.	mq	€ 34,75
A10091	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con resine termoidurenti conduttività termica lambda 0,035W/mK:		
A10091a	spessore 30 mm	mq	€ 9,00
A10091b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.	mq	€ 1,71
NP_28	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in: lana di roccia conduttività termica lambda 0,04W/mK; il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	€ 50,00
A11024	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:		
A11024a	spessore 0,25 mm, colore blu traslucido	mq	€ 2,69



S.E.C. S.r.l.
 Società Edile Compositese
 Via della Resistenza, 10
 41033 CONCORDIA S/S (MO)

STRUTTURAZIONE
 REGISTRAZIONE
 L'UFFICIO DI CANTIERE
 Dott. ssa Valeria Balboni

IL PRESIDENTE
 (V. S. G. ERKANI)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_29	Fornitura e posa di isolamento termico, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso dello spessore di cm.6, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione >= 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
		mq	€ 10,00
NP_30	Fornitura e posa di isolamento termico, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso dello spessore di cm.10, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione >= 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
		mq	€ 12,00
NP_06	Fornitura e posa di isolamento termico realizzato con massetto confezionato in cantiere con 250 kg di cemento-tipo 32.5 per mc di impasto, con polistirene espanso, dato in opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere. Il tutto con una conduttività termica lambda di 0,074W/mK..		
		mc	€ 150,00
NP_07	Fornitura e posa di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 5 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Nella palestra verrà lisciato con elicottero.		
		mq	€ 18,27
NP_08	Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato sulla copertura degli spogliatoi, costituito da due strati di membrana bituminosa, il primo strato sarà normale, il secondo strato con rivestimento superiore con scaglie di ardesia. Flessibilità a freddo -10°C applicata a fiamma su superfici orizzontali, con sovrapposizione dei sormonti di 8cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli. Spessore membrana 4mm. E' compreso tutti oneri e magisteri per realizzare l'opera a regola d'arte.		
		mq	€ 20,74
NP_09	Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato sulla copertura, costituito da due strati di membrana bituminosa, il primo strato sarà normale, il secondo strato del tipo "Firestop" marca "INDEX" (anfiamma) con rivestimento superiore con scaglie di ardesia. Flessibilità a freddo -10°C applicata a fiamma su superfici orizzontali, con sovrapposizione dei sormonti di 8cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli. Spessore membrana 4mm. E' compreso tutti oneri e magisteri per realizzare l'opera a regola d'arte.		
		mq	€ 26,99
NP_11	Fornitura e posa di copertura di pannello sandwich costituito da due supporti metallici in acciaio preverniciato, lato esterno sp.6/10 , lato interno sp.5/10. Isolamento mediante uno strato di poliuretano sp.80mm. fissata alla struttura sottostante in carpenteria metallica. da fissare sulle due falde lato grondaie. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte.		
		mq	€ 31,46

EC s.r.l.
 Società Edile Concardese
 Via della Resistenza, 10
 41031 CONCORDIA S/S. (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA REGIONALE SIAE
 L. 13/03/2011
 L'UFFICIALE LOGGANTE
 Dott. SA. Lucia Balboni

IL PRESIDENTE
 (V. S. F. ERRANI)



ELENCO PREZZI


CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_17	Fornitura e posa porte per interni in PVC ad una o più ante così composto: pannello in pvc composto da profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo battuta e zoccolino in pvc, irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato. Stipite (telaio-imbotte) realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc. Listra (cornice-mostra) in pvc estruso, fissata a scattosullo stipite. Cerniere del tipo Anuba plastificate. Maniglia in resina con chiusura a chiave tipo Patent. Il tutto certificato "Classe 1" reazione al fuoco.		
		a corpo	€ 4.316,99
A17036	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120:		
A17036g	ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm		
		cad	€ 691,73
NP_18	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili in pvc a TAGLIO TERMICO sez mm 58/66 per telaio/anta. Profilo telaio con imbotte perimetrale in estruso per uno spessore muro finito di Cm. 30. Trattamento profili mediante verniciatura a polveri epossidiche a scelta committente da ns. cartella colori di serie. Completi di accessori di funzionamento in lega di alluminio e/o acciaio inox disponibili nei colori standard (maniglie, cerniere, guarnizione di battuta e guarnizione vetro interna). Tamponamenti vetrati composti da vetrocamera termoisolato trasparente così composto: Mm. 3+3 Pvb 0,76 - C.16 - 3+3 Pvb 0,76 B.E. Per infissi esterni. (per dimensioni vedasi abaco infissi)		
		a corpo	€ 12.233,32
NP_19	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili in alluminio per telaio/anta. Profilo telaio con imbotte perimetrale in estruso per uno spessore muro finito di Cm. 20. Trattamento profili mediante verniciatura a polveri epossidiche a scelta committente da ns. cartella colori di serie. Completi di accessori di funzionamento in lega di alluminio e/o acciaio inox disponibili nei colori standard (maniglie, cerniere, guarnizione di battuta e guarnizione vetro interna). Tamponamenti vetrati composti da vetro singolo trasparente così composto: Mm. 4 - C.16 - Mm. 4. Per infissi esterni. (per dimensioni vedasi abaco infissi).		
		a corpo	€ 19.080,50
NP_20	Fornitura e posa in opera di portoni esterni zona magazzino, così composto: ante di spessore 52mm, chiuse con doppie pareti in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, coibentazioni con iniezioni di schiuma poliuretana densità 45kg/mc, oblo, cerniere, guarnizioni e carrelli. Per infissi esterni. (per dimensioni vedasi abaco infissi).		
		a corpo	€ 45.010,00



Società Edile Condroperese
 Via della Repubblica 10
 41033 CONCORDIA S/S. (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 GIURIA COMPETENZE STRAORDINARIE
 LUFF CIA S. ANTE
 Dott.ssa Catherine Balboni

IL PRESIDENTE
 (NASCO ERRANI)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_21	Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con profilati in acci. inox AISI 316 di sezione 40 x 40 x 3 mm e pioli in tubolare Ø 35 x 2 mm larghi 50 cm posti alla distanza di 20 cm l'uno dall'altro, compreso n. 6 coppie di piedini distanziatori anch'essi di profilato inox 40 * 40 * 3 mm e della lunghezza di 100 mm provvisti di apposite asole per il fissaggio mediante saldatura o imbullonatura (bulloni in acciaio inox) in zanche premurate nella trave in c.a. ovvero mediante messa in opera di idonei tasselli (in acciaio inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere per dare il lavoro a regola d'arte.	cad	€ 2.020,00
NP_22	Fornitura e posa di gruppo di n°2 box doccia serie Galliera composto da: parete frontale lunghezza mm. 3750 con n°2 porte mm.700 apertura esterna a doppia anta tipo saloon, n°1 porta mm.700 apertura esterna a compasso, tutte con serratura libero/occupato a leva, n°2 pareti divisorie lunghezza mm. 1500 altezza struttura 2100 mm. e luce inferiore 200mm. E' compresa altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	€ 5.941,96
NP_23	Fornitura e posa di soglie lisce e pedate in lastre di pietra Serena, dello spessore di 3 cm e di larghezza pari a 35cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura e sigillatura dei giunti, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	€ 276,16
NP_24	Fornitura e posa di piante Photinia Red Robin H= 80 cm distanziate di 50 cm diametro vaso 18 compreso la fornitura e posa di tessuto non tessuto con funzione di pacciamatura, la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e inaffiamento finale, la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	€ 25,50
NP_25	Fornitura e posa di recinzione eseguita con rete metallica plastificata, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 1,6 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso legature, controventature e blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	€ 30,44
A05009	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:		
A05009a	spessore 12,5 cm	mq	€ 42,43



Società Edile Concochidia
 Via della Resistenza, 10
 41018 CONCOCHIDIA (MO)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 STRUTTURA COMISSI E STRAORDINARIA
 L. 13/2012 - EV. SISMICI 2012
 LUFFICI ORGANITE
 Dott.ssa Carla Balboni

IL PR...
 (VASCO...



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_12	Fornitura e posa di intonaco premiscelato formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di finitura, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, per pareti interni.		
		mq	€ 12,00
NP_14	Fornitura e posa di pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle dimensioni 30 x30 cm poste in opera con idoneo collante, con giunti connessi a cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte		
		mq	€ 36,10
NP_15	Fornitura e posa di rivestimento di ceramica smaltata in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea, delle dimensioni 20 x 20cm poste in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.		
		mq	€ 36,83
NP_16	Fornitura e posa di zoccolino di gres fine porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi a cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.		
		m	€ 17,00
A20001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua		
		mq	€ 1,66
NP_31	Fornitura e posa di tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
		mq	€ 3,00
A20015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del fondo:		
A20015b	colorata		
		mq	€ 8,24
C02041	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):		
C02041a	del diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm		
		m	€ 14,81
C02041b	del diametro di 160 mm, spessore 4 mm		
		m	€ 17,74
C02041c	del diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm		

Società Edilizia Contrapprese
 Via della Repubblica 10
 41033 CORCHIANO (PS) (MO)

S.E.C. s.r.l.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA CIVILE E STRADALE

L. 135/2002 - LEGGE DI FINANZIAMENTO
 L. U. FIDUCIARIA ORGANIZZAZIONE
 Dott.ssa Mariella Balboni

L. 135/2002 - LEGGE DI FINANZIAMENTO
 L. U. FIDUCIARIA ORGANIZZAZIONE
 Dott.ssa Mariella Balboni



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
		m	€ 22,71
C02041d	del diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 30,04
C02041e	del diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm	m	€ 41,23
C02041f	del diametro di 400 mm, spessore 8,7 mm	m	€ 59,45
C02010	Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 idonee al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati:		
C02010e	per pressioni SDR 11 (PN 12,5): del diametro di 63 mm	m	€ 7,72
C02027	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alle norme europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cmq; lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-1/97 e DIN 4060, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m, calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfiango e massetto in cls:		
C02027e	del diametro interno di 800 mm, spess. minimo in chiave 115 mm	m	€ 121,86
NP_35	Fornitura e posa tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma UNI EN 13476-1, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: del diametro esterno di 800 mm	m	€ 101,60
NP_36	Fornitura e posa di vasca di prima pioggia da 15mc, realizzato con materiale idoneo (polietilene o cls amato). L'impianto effettua la depurazione dei reflui di dilavamento di superfici pavimentate garantendo la rimozione di materiale inquinante e consentendo la successiva adduzione al recapito finale. Il tutto è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	€ 10.001,44



S.E.C. s.r.l.
 Società Ecile Concordiese
 Via della Resistenza, 10
 41083 CONCORDIA S/S (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONARIA
 L. 135/2012 (2-1)
 L'UFFICIO REGIONALE
 Dott.ssa Lidia Balboni

IL PRESIDENTE
 (Vasco Ferranti)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_37	Fornitura e posa di impianto biologico per autolavaggi in monoblocco, composto da una serie di pretrattamenti dissabbiatura e disoleazione, filtro a coalescenza, diffusori aria, ecc.... Il tutto è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedasi elaborato (G_IM_02 e capitolato tecnico prestazionale)		
		a corpo	€ 12.582,36
C02043	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:		
C02043b	50 x 50 x 50 cm, peso 130kg	cad	€ 98,27
C02045	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:		
C02045b	50 x 50 x 50 cm	cad	€ 43,04
C02058	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02058b	telaio di lato 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 kg circa	cad	€ 141,95
C01063	Canalette di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di:		
C01063a	griglia in acciaio zincato conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 di classificazione delle portate A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):	cad	€ 82,76
C01150	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:		
C01150a	per strisce da 12 cm	m	€ 0,58

Società Edile Concedriese
 Via della Libertà 10
 41033 CONCORDIA S.P.A. (MO)

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
 L. 135/2001 - EMERGENZE SISMICHE 2012
 L'UFFICIO TECNICO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Clara Sabboni

TIPOLOGIA STRAORDINARIA
 (VASCORRANJ)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
C01153	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantit� di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:		
C01153a	per nuovo impianto	mq	€ 3,47
C02073	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualit� del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:		
C02073b	telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa	cad	€ 258,39
NP_33	Fornitura e posa di pozzetto di raccordo 100x100x100cm (interni), realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro.	cad	€ 229,69
NP_34	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, con resistenza a rottura maggiore 400KN conforme alla classe D400, certificato ISO 9001. Telaio quadrato a vista, coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucciolo, guarnizione in polietilene, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualit� del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto. telaio di lato 1100 mm, luce netta diametro 1000 mm, peso totale 174 kg circa.	cad	€ 348,37
C02081	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto):		
C02081f	con volume utile di 3105 litri di cui 650 del comparto di digestione	cad	€ 1.938,35



S.E.C. s.r.l.
 Società Edile Concordiese
 Via della Repubblica, 10
 41053 CONCORDIA SIS. (MO)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 L. 135/2012
 LUFF GIANNI SCIENTE
 Dott.ssa C. Gaiotti

L. PRESIDENTE
 (VASCO FERRARI)



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A07074	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:		
A07074c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 19,79
A07075	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:		
A07075c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 24,41
A07083	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm:		
A07083c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 22,75
NP_16	Fornitura e posa di pozzetto in cls dimensioni 30x30x30 cm sifonato, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro. Il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.	cad	€ 50,00
A18023	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura	cad	€ 262,62
A18067	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
A18067e	di larghezza fino a 15 cm	m	€ 12,94
NP_26	Fornitura e posa di cancellino in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature del peso di 25Kg/mq, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. La larghezza del cancellino è di cm. 120 per altezza di cm.150, completo di serratura con riscontro elettrico.	cad	€ 700,00
NP_27	Fornitura e posa di cancello in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature del peso di 25Kg/mq, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. La larghezza del cancello scorrevole è di cm. 500 per altezza di cm.150, completo di serratura.	cad	€ 2.759,00

Società Edile Coficordiasse
 Via della Pace 10
 41033 Camporosso (MO)

LUFFE E ROGANTE
 D.lli.s. Guardia Balboni

IL PRESIDENTE
 (MASCIO ERZANI)



ANALISI NUOVI PREZZI

Art. NP_01

Descrizione:

Fornitura e posa di materiale macinato misto di cemento, proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti, compreso il compattamento con macchinari idonei, per realizzare l'opera a regola d'arte.

RIF EPU BASE	DESCRIZIONE	QUANTITA'			UM	prezzi	Parziali €
		cad	mc	min			
	Materiale		1		€/mc	10,73	10,73
	Pala meccanica a caldo con operatore			13	€/ora	78,18	16,94
	SOMMANO						27,67
	Spese generali 15%						4,15
							31,82
	Utile d'impresa 10%						3,18
	SOMMANO						35,00
PREZZO D'APPLICAZIONE						€/mc	35,00

(dicansi Euro trentacinquevirgolazero)

Art. NP_02

Descrizione:

Fornitura e posa di acciaio in barre di qualsiasi diametro, per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

RIF EPU BASE	DESCRIZIONE	QUANTITA'			UM	prezzi	Parziali €
		mq	Kg	min			
	Ferro		1		€/Kg	0,74	0,74
M01002	Specializzato edile			0,7	€/ora	27,77	0,32
	SOMMANO						1,06
	Spese generali 15%						0,16
							1,22
	Utile d'impresa 10%						0,12
	SOMMANO						1,35
PREZZO D'APPLICAZIONE						€/Kg	1,35

(dicansi Euro unovirgolatrentacinque)

Art. NP_03

Descrizione:

Fornitura e posa di rete elettrosaldata di qualsiasi diametro in acciaio qualità B450A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc..

RIF EPU BASE	DESCRIZIONE	QUANTITA'			UM	prezzi	Parziali €
		mq	Kg	min			
	Rete elettrosaldata		1		€/Kg	0,74	0,74
M01002	Specializzato edile			0,7	€/ora	27,77	0,32
	SOMMANO						1,06
	Spese generali 15%						0,16
							1,22
	Utile d'impresa 10%						0,12
	SOMMANO						1,35
PREZZO D'APPLICAZIONE						€/Kg	1,35

(dicansi Euro unovirgolatrentacinque)

