Regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
DCR.2013. 0001009
del 10/10/2013

Decreto n. 1009 del 10 ottobre 2013

PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)

LOTTO 5 - SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI. 4, 5 E 5 BIS

CUP n. J49C12000290001 CIG n.45626577 A9

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29

maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2013, n. 71, che, tra l'altro, proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, per una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19, di cui a base di gara € 65.436.126,58 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che con il suindicato decreto,in particolare, il Lotto 5 è stato provvisoriamente aggiudicato al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa che ha offerto il ribasso percentuale del 18,24%, per il corrispettivo contrattuale di € 5.925,660,80 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 155.040,00 non soggetti a ribasso, ed € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)

attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n. 45626577A9;

- che con decreti n. 168 del 23 novembre 2012 e n. 239 del 21 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;
- che, in data 8 febbraio 2013 è stato sottoscritto con l'aggiudicatario il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0067 per il corrispettivo contrattuale di € 5.925.660,56 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 155.040,00 non soggetti a ribasso, ed € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 249 dell'11 aprile 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 368.200,00 oltre ad IVA, lavori aggiudicati al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;
- che, in data 16 settembre 2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0161 al suindicato contratto di appalto Rep. 0067/2013 per il corrispettivo contrattuale di € 368.200,00 oltre ad IVA;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 dell'8 gennaio 2013 ed il certificato di pagamento n. 4 del 15 febbraio 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 1.457.819,44 IVA 10% compresa, al netto della ritenuta del 10% e dello 0,5% di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010;
- la fattura n. 30119 del 18 febbraio 2012, riferita al suindicato stato di avanzamento lavori, emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa di € 1.457.819,44 IVA 10% compresa;
- i decreti n. 262 del 16 aprile 2013 e n. 528 del 1' luglio 2013 con i quali, a fronte della suindicata spesa, sono stati erogati acconti rispettivamente di € 698.570,90 e di € 514.882,54, rimanendo quindi da liquidare € 244.366,00;
- il 5' e ultimo Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 17 settembre 2013 ed il certificato di pagamento n. 5 del 19 settembre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 362.492,90 IVA 10% compresa, al

netto della ritenuta del 10% e dello 0,5% di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010;

- la fattura n. 30841 del 25 settembre 2013, riferita al suindicato stato di avanzamento lavori n. 5, emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa di € 362.492,90 IVA 10% compresa;

- la polizza fideiussoria n. 1701.1006034812 emessa in data 19.09.2013 da RSA - Sun Insurance Office Ltd. agenzia n. 1262/00, dell'importo di € 726.940,92, presentata dalla aggiudicataria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, che copre l'importo della stessa ritenuta maggiorato del 5%;

- il Certificato di Pagamento n. 5 bis del 01 ottobre 2013 relativo allo svincolo della ritenuta a garanzia del 10%, dal quale risulta che può essere corrisposto all'aggiudicataria la somma € 692.324,69 IVA 10% compresa;

- la fattura n. 30842 del 25 settembre 2013, riferita al suindicato certificato di pagamento 5 bis emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa di € 692.324,69 IVA 10% compresa;

- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 1.299.183,59.

Rilevato:

- che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'impresa aggiudicataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa e dalle Ditte consorziate assegnatarie dei lavori: Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa, Cooperativa Edilterrazzieri "C.E.T." soc. Coop. e B.A.T.E.A. Società Cooperativa di Lavoro, nonché dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti;

- che, in particolare, per il rilascio della informazione di riferimento relative all'aggiudicatario Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa ed alle Ditte consorziate assegnatarie dei lavori, sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione;

- che a tutt'oggi non risultano pervenuti i riscontri in ordine a tali istanze;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa e le ditte consorziate assegnatarie dei lavori: Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa, Cooperativa Edilterrazzieri "C.E.T." soc. Coop. e B.A.T.E.A. Società Cooperativa di Lavoro, sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa ha provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Ritenuto, per quanto sopra esposto ed in osservanza delle norme contrattuali, di provvedere alla liquidazione all'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa della somma di cui sopra di € 1.299.183,59 IVA 10% compresa, a saldo dei certificatio di pagamento numeri 4, 5 e 5 bis, dando atto che, qualora dovesse intervenire una informativa interdittiva, il pagamento del saldo verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 1.299.183,59 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), l'importo complessivo di € **1.299.183,59** IVA 10% compresa a saldo dei certificati di pagamento numeri 4, 5 e 5 bis e a saldo delle seguenti fatture emesse dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa:
   a. per € 244.366,00 saldo del certificato di pagamento n. 4, e della fattura n. 30119 del 18 febbraio 2013 di € 1.457.819,44 IVA 10% compresa, di cui € 698.570,90 liquidate con decreto n. 262 del 16 aprile 2013 e € 514.882,54 liquidate con decreto n. 528 del 01 luglio 2013;
   b. per € 362.492,90 a saldo del certificato di pagamento n. 5 del 19 settembre 2013 e della fattura n. 30841 del 25 settembre 2013 di pari importo;

c. per € 692.324,69 a saldo del certificato di pagamento n. 5 bis del 01 ottobre 2013 e della fattura n. 30842 del 25 settembre 2013 di pari importo;

2. di dare atto che il complessivo importo di € 1.299.183,59 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni",tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.299.183,59 a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;

5. di precisare che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna lì, 10 ottobre 2013

Vasco Errani