

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1197 del 11 maggio 2018

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 e presa d'atto delle opere realizzate in pendenza dell'approvazione della stessa relativa alla realizzazione di n. 2 edifici scolastici, adeguamento dell'EST esistente e riqualificazione dei relativi collegamenti ciclo pedonali nel Comune di Camposanto (Mo) - ridefinizione del Quadro Economico e conseguente atto integrativo di perizia n. 2.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia, gli edifici nel Comune di Camposanto in cui erano ubicate la Scuola dell'Infanzia "M. Martini" in Via Panaro e la Scuola Primaria "P. Giannone" e la Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi" in Via Giannone sono stati demoliti a seguito di provvedimenti sindacali;
- che nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Scuole di cui all'ordinanza n.13/2012 e smi, per dare continuità all'attività didattica, è stato

- realizzato un edificio scolastico temporaneo (EST) ospitante tutte le scuole predette, danneggiate e demolite, ed è stato realizzato con spazi ridotti rispetto agli standard previsti dal D.M. 1975, in modo da ospitare tutti gli studenti di Camposanto nel più breve tempo possibile, in un edificio caratterizzato dai più elevati standard di sicurezza (classe IV),
- che nell'ambito del documento "Piano annuale 2013 – 2014 edilizia scolastica ed universitaria", allegato "D/1" alla ordinanza n. 47 del 13 giugno 2014, sono stati previsti al numero d'ordine 522 l'intervento denominato "Scuola d'Infanzia Martini" per un importo complessivo pari ad € 1.899.243,00, importo cofinanziamento € 300.000,00, importo a programma € 1.599.243,00, importo a piano € 1.599.243,00, e al numero d'ordine 525 l'intervento denominato "Scuola Primaria P. Giannone e Scuola Secondaria di I° grado E. Gozzi: importo generale € 7.141.440,00, importo cofinanziamento € 2.629.000,00, importo a programma € 4.512.440,00, importo a piano € 4.512.440,00 con il soggetto attuatore indicato nel Commissario Delegato;
 - che la Delibera Consiliare n. 72 del 28/11/2014 del Comune di Camposanto (MO) ha approvato lo schema di convenzione e ha provveduto a destinare, a titolo di cofinanziamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione, risorse proprie di bilancio per un importo complessivo di € 1.929.000,00 Iva inclusa;
 - che con Decreto n. 2372 del 04/12/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la progettazione e realizzazione del polo scolastico di Camposanto, e la stessa è stata sottoscritta dalle parti in data 09/12/2014 Rep.n. 545/2014
 - che con Ordinanza n. 12/2015 sono stati approvati gli atti di gara del progetto denominato "Ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto (MO). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre".

Preso atto che il giorno 29/12/2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/201.

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

Considerato che:

- la Struttura Tecnica del Commissario in tutte le procedure di gara si è avvalsa della deroga concessa dalla D.C.M. del 4 luglio 2012 per ciò che riguarda le comunicazioni all'osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006;
- le disposizioni della legge n. 114/2014 hanno modificato le disposizioni in

materia di comunicazioni delle varianti in corso d'opera all'ANAC ed all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per cui con nota del 05/09/2014 Prot.n. CR/2014/0030291, il Commissario Delegato ha richiesto parere all'ANAC in merito all'obbligo di trasmettere le varianti essendo le predette disposizioni successive ai provvedimenti di deroga assunti dal Commissario per attuare i propri interventi e permanendo la deroga;

- con nota pervenuta in data 14/10/2014, assunta al Prot.n. CR/2014/0034899, l'ANAC ha precisato che l'obbligo di comunicazione delle varianti di cui al comma 2 dell'art. 37 della Legge 114/2014 riguarda gli appalti già soggetti all'osservanza dell'art. 7 del D.lgs. 163/2006 in materia di comunicazioni all'Osservatorio; per quanto riguarda invece le varianti di cui al comma dell'art. 37 della Legge 114/2014, le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC nei casi indicati dalla norma e dal comunicato del Presidente del 17 settembre 2014, indipendentemente se queste riguardino appalti soggetti o meno alle comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 7 del D.Lgs.n. 163/2006;

Premesso che, con riferimento alla procedura aperta relativa alla "Ricostruzione degli edifici scolastici demoliti destinati alla Scuola dell'Infanzia "M. Martini" ed alla Scuola Secondaria di I° grado "E. Gozzi", rimodulazione dell'EST n. 12 destinato alla Scuola Primaria "P. Giannone" e riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali siti nel Comune di Camposanto (Mo)", di seguito denominata "ES Camposanto", ad esito della procedura di gara prevista dalla sopracitata Ordinanza n. 12/2015:

- con Decreto n. 1649 del 09.09.2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'ES Camposanto all'A.T.I. composta da BRC SPA Recupero Edilizio E Restauro Conservativo (Mandataria) – CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante), per il corrispettivo risultante di € 3.397.328,40 di cui € 3.013.942,80 per lavori, € 180.435,60 per la progettazione ed € 202.950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 12/10/2015 con Rep. n. 0385 (CUP n. J87B15000040005 – CIG n. 6213396096) è stato stipulato il contratto d'appalto per la realizzazione dell'Edificio Scolastico di Camposanto (MO), per un importo pari ad € 3.397.328,40 con l'A.T.I. sopracitata, aggiudicataria dei lavori in argomento;
- con Decreto n. 2676 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto ES Camposanto ed il relativo quadro economico per un importo pari ad € 6.966.003,00;
- con Decreto n. 4333 del 19/12/2016 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 1 dell'appalto originario per il corrispettivo risultante di Euro 662.861,43, di cui € 546.812,34 per lavori a corpo, € 36.820,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA, € 32.808,74 per la progettazione esecutiva, € 27.059,62 per rimborso fattura indagini e prove aggiuntive ed € 19.360,00 per rimborso fattura allacciamenti pubblici servizi Aimag non soggetto a ribasso;
- in data 19/12/2016 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo ricognitivo di appalto, di cui al Rep. n. 0442, con motivato dissenso come da nota assunta al Prot.n. CR.2016.63361 del 19/12/2016, per il corrispettivo contrattuale complessivo di Euro 662.861,43, come sopra dettagliatamente esplicitato.

Tenuto conto che:

- l'Amministrazione comunale, oltre alle lavorazioni già inserite nella Perizia di Variante n. 1, ha chiesto di apportare ulteriori varianti progettuali al progetto esecutivo;
- le opere in variante riguardano principalmente i lavori di riqualificazione urbana e alcuni miglioramenti degli edifici scolastici, con particolare riguardo ai lavori di finitura e scelta dei materiali, nonché a lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto originario, ma emerse con l'utilizzo degli edifici.

Preso atto che con nota assunta al Prot.n. CR.2017.16741 del 12/05/2017, agli atti della Stazione Appaltante, l'impresa BRC Spa, mandataria dell'A.T.I., ha comunicato il nominativo dei nuovi progettisti scelti per la redazione della documentazione progettuale della Perizia n. 2, inviata per conoscenza anche agli ordini professionali delle province competenti per territorio, individuati all'interno del proprio organico dipendente, in quanto i progettisti firmatari del progetto originario e della Perizia di Variante n. 1 sono stati ricusati dalla stessa A.T.I..

Dato atto che:

- la sopracitata esigenza di opere in variante non era in alcun modo prevedibile da parte della Stazione Appaltante all'epoca della gara d'appalto, dell'aggiudicazione dei lavori e della consegna dei medesimi all'A.T.I., in quanto le esigenze espresse dall'Amministrazione comunale sono state determinate da circostanze, come dettagliatamente descritte dal Direttore dei Lavori e dalla RUP, agli atti della Stazione Appaltante, riconducibili in:
 - cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e dell'aggiudicazione;
 - cause impreviste e imprevedibili riferite alla specificità del bene e al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con particolare riguardo alla gestione, al contenimento dei costi di manutenzione, alla sicurezza dei percorsi e dei beni per la riqualificazione urbana;
 - cause impreviste e imprevedibili riferite alla specificità del bene e al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con particolare riguardo alla gestione, al contenimento dei costi di manutenzione per gli edifici scolastici riguardanti principalmente richieste del personale docente per una migliore funzionalità degli stessi, anche a seguito del loro utilizzo a far data dal 15/09/2016;
- le circostanze che hanno portato alla necessità dei maggiori e diversi lavori per la piena funzionalità dell'edificio rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera dall'art. 132, comma 1, lettere b) e c), e comma 3) del D.Lgs.n. 163/2006.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono riportate dettagliatamente le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e nella Perizia di Variante n. 1 e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 146.970,34, di cui Euro 117.858,07 per lavori, Euro 7.965,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA

ed Euro 21.147,24 per la progettazione esecutiva;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento nel documento di “Approvazione della perizia ricognitiva di variante tecnica e suppletiva (art. 161 del D.P.R. 207/2010)”, conformemente a quanto già effettuato dal Direttore dei lavori, ha:

- accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'ATI;
- precisato le ragioni per cui si è resa necessaria la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 in argomento;
- precisato che, vista l'urgenza di dare compiuta la realizzazione dell'appalto per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche, per la messa in sicurezza dei percorsi scolastici, per le motivazioni di urgenza legate all'emergenza sisma Emilia, nel corso dell'esecuzione dei lavori ha dovuto ordinare di eseguire o di non far realizzare talune lavorazioni necessarie, indispensabili, o migliorative in attesa della redazione e dell'approvazione della Perizia n. 2.

Considerato che:

- le motivazioni esposte nella Perizia n. 2, agli atti della Stazione Appaltante, determinano la necessità di ordinare di eseguire le lavorazioni non previste nel contratto originario, né tantomeno nella Perizia n. 1;
- le opere previste nella Perizia n. 2, comprendono lavorazioni motivate, secondo l'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b) e c), da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere e per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatesi in corso d'opera, non prevedibili nelle precedenti fase progettuali e motivate anche nel comma 3) in quanto finalizzate al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità.

Preso atto che l'impresa BRC Spa, mandataria dell'A.T.I., ha sottoscritto, con motivato dissenso, in data 07/03/2018 il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto, esplicando in quest'ultimo le sue motivazioni.

Dato atto che alcune delle lavorazioni oggetto della perizia n. 2 sono state realizzate nelle more del perfezionamento della stessa ed altre devono essere ancora ultimate, come riportato nella Relazione di Approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 redatta dalla RUP, agli atti della Stazione Appaltante.

Visto che:

- l'importo contrattuale, comprensivo della Perizia di Variante n. 1 e dei relativi rimborsi delle fatture relative alle indagini ed agli allacciamenti ai pubblici servizi Aimag, pari ad Euro 4.060.189,83, per effetto della presente

Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2, pari ad Euro 146.970,34, risulta pari a complessivi Euro 4.207.160,17;

- che l'importo della Perizia n. 2 incide per il 19,95% rispetto alla somma dell'importo contrattuale originario e della perizia n. 1;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva n. 2 trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico di cui all'Ordinanza n. 52 del 24/10/2016, come riportato nel Quadro Economico che segue:

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010) DOPO LA PERIZIA DI VARIANTE N.2			
I valori sono espressi in Euro.			
LOTTO	ES CAMPOSANTO	UBICAZIONE:	CAMPOSANTO (MO)
Den.:	SCUOLA DELL'INFANZIA MARTINI - SCUOLA PRIMARIA GIANNONE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GOZZI - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)			
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:			
A)	LAVORI		
1	Lavori a base d'asta a corpo - AREA ES ed AREA EST		4.180.000,00
2	Ribasso offerto	33,172%	-1.386.589,60
3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		188.100,00
4	Totale Lavori - AREA ES ed AREA EST		2.981.510,40
5	Lavori a base d'asta a corpo - Riqualificazione urbana		330.000,00
6	Ribasso offerto	33,172%	-109.467,60
7	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		14.850,00
8	Totale Lavori - Riqualificazione urbana		235.382,40
9	Totale Lavori		3.216.892,80
10	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza		270.000,00
11	Ribasso offerto	33,172%	-89.564,40
12	Totale Oneri Progettazione		180.435,60
			SOMMANO
			3.397.328,40
13	Lavori in perizia n.1 - AREA ES ed AREA EST		818.238,37
14	Ribasso offerto	33,172%	-271.426,03
15	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		36.820,73
16	Totale Lavori - AREA ES ed AREA EST		583.633,07
17	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza		49.094,30
18	Ribasso offerto	33,172%	-16.285,56
19	Totale Oneri Progettazione		32.808,74
20	Esecuzione di indagini geologiche a cura di laboratorio specializzato		21.826,02
21	Verifiche tecniche, indagini e prove sul calcestruzzo gettato in opera		5.233,60
22	Allacciamento a pubblico servizio AIMAG acqua		9.110,00
23	Allacciamento a pubblico servizio AIMAG gas		10.250,00
			SOMMANO
			662.861,43
24	Lavori in perizia n.2 - AREA ES ed AREA EST		100.277,86
25	Ribasso offerto	33,172%	-33.264,17
26	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		4.512,50
27	Totale Lavori - AREA ES ed AREA EST		71.526,19
28	Lavori in perizia n.2 - Riqualificazione urbana		76.122,85
29	Ribasso offerto	33,172%	-25.251,47
30	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		3.425,53
31	Totale Lavori - Riqualificazione urbana		54.296,91
32	Totale Lavori		125.823,10
33	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza		31.644,28
34	Ribasso offerto	33,172%	-10.497,04
35	Totale Oneri Progettazione		21.147,24
			SOMMANO
			146.970,34
			TOTALE
			4.207.160,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Indagini geologiche		0,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi		100.640,00
3	Imprevisti		1.159.042,42
4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
5	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		101.089,66
6	Accoglimento Riserve		148.910,34
7	Spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti		60.000,00
8	Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		240.000,00
9	Spese per pubblicità		10.000,00
10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		34.766,40
11	I.V.A. 10% importo su A(4+16+22+27) e B(3 parte+5+6)		482.301,36
12	Contributo integrativo (4%) su importo B.8		9.600,00
13	I.V.A. 22% importo su (A.8+A.20+A.21+A.23+A.21+B.3 parte)		122.935,43
14	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (22%) su importo (A.12+A.19+A.35+B.1+B.2+B.8+B.9+B.10+B.12)		138.467,56
			SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
			2.458.842,83
			SOMMA TOTALE INTERVENTO
			6.666.003,00

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, con atto del 06/04/2018, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9,

del DPR 207/2010, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 relativa al ES Camposanto (MO), redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale, comprensivo della Perizia di Variante n. 1 e dei relativi rimborsi delle fatture relative alle indagini ed agli allacciamenti ai pubblici servizi Aimag, da Euro 4.060.189,83 ad Euro 4.207.160,17.

Rilevato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli enti competenti la richiesta di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'A.T.I. composta da BRC SPA Recupero Edilizio E Restauro Conservativo (Mandatara) – CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante), e che le risultanze sono agli atti della Stazione appaltante.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 relativa all'ES Camposanto del 06/04/2018, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 146.970,34, di cui Euro 117.858,07 per lavori, Euro 7.965,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA ed Euro 21.147,24 per la progettazione esecutiva, con un aumento dell'importo netto contrattuale inclusa la Perizia di Variante n. 1, al netto dei rimborsi inclusi nella Perizia di variante n. 1, da Euro 4.013.770,21 a Euro 4.160.740,55;
2. di approvare il quadro tecnico economico delle spese dell'ES Camposanto (MO), rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, inclusi i rimborsi dettagliatamente esplicitati nell'atto di Perizia di variante n. 1 di cui al Rep.n. 442 del 19/12/2016, per un importo pari ad Euro 6.666.003,00;

3. di prendere atto che all'A.T.I. composta da BRC SPA Recupero Edilizio E Restauro Conservativo (Mandataria) – CEISIS SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante) ha sottoscritto, con motivato dissenso, in data 07/03/2018 il Verbale di concordamento nuovi prezzi e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto, esplicando in quest'ultimo le sue motivazioni.
4. di dare atto che tutte le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in campo alle imprese costituenti l'ATI, hanno dato esito positivo e sono agli atti della Stazione Appaltante;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, trovano copertura finanziaria con l'Ordinanza n. 52/2016;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo atto di perizia, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)