

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 226 del 26 gennaio 2018**

Domanda prot. n. CR/12830/2013 del 23/06/2013, presentata da BARBANTI CARLO S.N.C., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Modifica concessione del contributo per interventi relativi all'immobile a seguito di richiesta di variante.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 20/2017 e 35/2017;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Ordinanza n. 18 dell'8 maggio 2015 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla

liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

∅ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

∅ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-*bis*, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-*bis*;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida", che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

– che in data 23/06/2013 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. CR/12830/2013 presentata da BARBANTI CARLO S.N.C., con sede legale a Mirandola (MO), via di Mezzo, n. 78, C.F. 02122870369;

– che alla suddetta era stato concesso un contributo di € 3.386.153,47 con Decreto n. 464/2014 del 26/03/2014;

– che, in data 13/07/2016, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di variante (CR-38245-2016) ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ordinanza;

Dato atto:

- che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito positivo;

- che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di riesame nella seduta del 22/01/2018, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande;

Vista la scheda di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e al contributo concesso;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E87H12003250002; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

## **DECRETA**

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di BARBANTI CARLO S.N.C., con sede legale a Mirandola (MO), via di Mezzo, n. 78, C.F. 02122870369, il contributo originariamente concesso di €3.386.153,47 rideterminandolo in €3.309.935,95;
2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 22/01/2018, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012;
3. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a BARBANTI CARLO S.N.C. e a UNICREDIT SPA – filiale di Mirandola, istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012;
5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida approvate con l'Ordinanza 74/2012;
6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni”.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE**

**CARLO BARBANTI S.N.C.**

**ANAGRAFICA**

TIPO		impresa		PROTOCOLLI FASCICOLO			
Ragione sociale	CARLO BARBANTI	BRBCRL46D14F240H	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-12830-2013	23/06/13	
			FASCICOLO ISTRUTTORIO		CR-33561-2017	20/09/17	
			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
SEDE LEGALE	Via di Mezzo n. 78	MIRANDOLA	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via di Mezzo n. 79	MIRANDOLA	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE/P.IVA	02122870369			CUP		E87H12003250002	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		CR-62342-2016	18/11/16
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobili- le	C-28.94.30	(codice)	(codice)	(codice)	AIA		
				DURC rilasciato il	07/12/17	CR-17718-2017	07/12/17
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA		-	-
			ANTIMAFIA (certificato)		CR-6344-2017	15/02/17	
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA - FILIALE di MIRANDOLA			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	DETRAIBILE		

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 4.022.286,20	€ 681.125,00	€ 3.309.935,95
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.022.286,20</b>	<b>€ 681.125,00</b>	<b>€ 3.309.935,95</b>

**DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 1.745.966,48	€ 1.687.513,82	€ 58.452,66	
di cui opere edili	€ 1.745.966,48	€ 1.687.513,82	€ 58.452,66	(*1-2)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 1.637.559,56	€ 1.627.530,19	€ 10.029,37	
di cui opere edili	€ 1.637.559,56	€ 1.627.530,19	€ 10.029,37	(*3-4)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>sub totale</b>	<b>€ 3.383.526,04</b>	<b>€ 3.315.044,01</b>	<b>€ 68.482,03</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 259.216,84	€ 254.902,64	€ 4.314,20	(*5)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese di amministratore</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 3.649.142,88</b>	<b>€ 3.576.346,65</b>	<b>€ 72.796,23</b>	

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)			
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 3.307.222,70	Tab. A, lett. e: 370,00 €/mq x 392,53 = 145.236,10 di costo base, + 80 % x 370,00 €/mq x 392,53 = € 116.188,88 superficie destinata ad uso ufficio, + 15 % x 370,00 €/mq x 392,53 = € 21.785,42 per prestazioni energetiche, + 10% x 370,00 €/mq x 392,53 = € 14.523,61.	
ASSICURAZIONE	€ 564.144,71	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	€ 3.012.201,94
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 3.012.201,94	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	10	A01002.b	€ 1.977,87	€ 231,84	Viene richiesto un importo riferito a quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	11	NP002	€ 3.887,41	€ 47,22	
	13	A01002.a	€ 11.769,12	€ 9.385,74	
	15	A01009.a	€ 19.101,13	€ 7.067,74	
	17	13.3.B.3.B	€ 22.325,67	€ 15.811,47	
	19	A03018.a	€ 63.584,19	€ 3.738,24	
	21	A03029.e	€ 23.150,88	€ 0,00	
	43	A17005.a	€ 16.857,85	€ 3.686,65	
	44	A17053	€ 2.917,52	€ 419,57	
	48	A05006.c	€ 4.959,86	€ 1.223,52	
	60	A15102	€ 23.752,97	€ 0,00	
	49	A06009.c	€ 3.349,44	€ 535,40	
	50	A03030.b	€ 213,22	€ 34,08	
	51	A03029.d	€ 758,86	€ 248,81	
59	A15103.f	€ 4.059,02	€ 0,00		

		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 42.430,28</b>		
(*2)	n4	A15003.b	€ 895,72	€ 895,72	Le lavorazioni non erano previste nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	n1	A09051.a	€ 6.049,33	€ 6.049,33	
	48bis	A05006.d	€ 1.921,70	€ 42,35	
	n2	A09050	€ 19.167,13	€ 8.502,57	
	n3	A15003.a	€ 532,41	€ 532,41	
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 16.022,38</b>		
(*3)	61	A15112	€ 24.049,94	€ 226,32	Viene richiesto un importo riferito a quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili. Le spese tecniche sono state ricalcolate, in base agli importi ammessi, sulle percentuali stabilite all'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
	64	A15025.b	€ 1.631,49	€ 177,07	
	75	A20012.b	€ 5.429,50	€ 3.714,49	
	76	A20007	€ 3.302,06	€ 93,16	
	77	A20018.b	€ 16.779,10	€ 474,59	
	83	A19010.a	€ 1.736,75	€ 489,85	
	108	C02043.c	€ 1.370,00	€ 548,00	
	103	C02001.a	€ 1.986,35	€ 1.182,90	
	106	C02004	€ 413,73	€ 405,99	
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 7.312,37</b>		
(*4)	n5	D05003.d	€ 1.746,78	€ 1.746,78	Le lavorazioni non erano previste nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	n6	D05009.a	€ 773,68	€ 773,68	
	n7	C02043.b	€ 196,54	€ 196,54	
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 2.717,00</b>		
(*5)	Spese Tecniche			€ 4.314,20	Le spese tecniche sono state ricalcolate, in base agli importi ammessi, sulle percentuali stabilite all'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 4.314,20</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 72.796,23</b>		

IMMOBILE 2	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 232.609,11	€ 221.178,24	€ 11.430,87		
di cui opere edili	€ 232.609,11	€ 221.178,24	€ 11.430,87	(*1-2)	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00		
<b>C. Finiture</b>	€ 184.153,63	€ 182.721,35	€ 1.432,28		
di cui opere edili	€ 184.153,63	€ 182.721,35	€ 1.432,28	(*3-4)	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>sub totale</b>	<b>€ 418.262,74</b>	<b>€ 405.399,59</b>	<b>€ 12.863,15</b>		
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 43.509,00	€ 40.539,96	€ 2.969,04	(*5)	
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>Spese di amministratore</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 461.771,74</b>	<b>€ 445.939,55</b>	<b>€ 15.832,19</b>		
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>					
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 297.734,01</b>	<p>Tab. A, lett. a: 470,21 €/mq x 4.947,14 = €2.326.194,70 di costo base, + 15 % x 470,21 €/mq x 4.947,14 = € 348.929,20 per altezze superiori ai 4 m, + 15 % x 470,21 €/mq x 4.947,14 = € 348.929,20 per prestazioni energetiche, + 40 €/mq x 2.815,04 mq = € 112.601,60 per demolizioni, + 80 €/mq x 2.132,10 mq = € 170.568,00 per smaltimento amianto. per superfici inferiori ai 1.500 mq, + 15% x 500 €/mq 503,99 mq= € 37.799,25</p>			
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 116.980,29</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 328.959,26</b>	
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2</b>	<b>€ 297.734,01</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>			

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
	8	B01060	€ 5.072,60	€ 713,36	Viene richiesto un importo riferito a quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	11	B01004.b	€ 722,45	€ 318,78	
	19	B01087	€ 788,39	€ 328,60	
	31	B01109	€ 8.519,63	€ 274,65	
	32	B01114.b	€ 6.092,35	€ 196,41	
	33	20504	€ 695,90	€ 22,44	
	36	B02120.a	€ 10.886,40	€ 1.451,52	
	51	A05004.b	€ 406,64	€ 290,46	
	54	NP006	€ 60.532,08	€ 3.576,72	
	106	F01095.b	€ 1.542,59	€ 651,83	
	109	F01099.b	€ 1.503,04	€ 635,12	
	37	A11011.a	€ 36,50	€ 23,38	
	69	A08017.a	€ 713,10	€ 52,27	
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 8.535,54</b>	
	n10	B01070.c	€ 473,81	€ 473,81	Le lavorazioni non erano previste nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	n2	A01004.a	€ 331,61	€ 331,61	
	n3	02.03.10.b-b)	€ 25,92	€ 25,92	
	n4	B01070.b	€ 166,41	€ 166,41	
	n5	B01040	€ 244,92	€ 244,92	
	n6	B02113.a	€ 672,19	€ 672,19	
	n9	A03018.a	€ 980,47	€ 980,47	
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 2.895,33</b>	
	63	A14002.g	€ 159,29	€ 8,85	Viene richiesto un importo riferito a quantità maggiori rispetto a quanto previsto nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documen-
	65	A14009.b	€ 66,99	€ 3,72	

(\*3)

	72	A09002.a	€ 5.486,64	€ 274,28	tazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	80	090119.c	177,87	€ 0,09	
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 286,94</b>	
(*4)	n10	A09037.d	€ 1.145,34	€ 1.145,34	Le lavorazioni non erano previste nel computo metrico estimativo, precedentemente presentato e approvato. Dalla documentazione fornita in variante, nella quale vengono descritte le lavorazioni aggiuntive, non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Pertanto si ritengono non ammissibili.
	83c	01.06.D.001.B	€ 1.553,75	€ 0,00	
	83a	A18014.d	€ 4.516,12	€ 0,00	
	83b	A18075	€ 501,16	€ 0,00	
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 1.145,34</b>	
(*5)	Spese Tecniche			€ 2.969,04	Le spese tecniche sono state ricalcolate, in base agli importi ammessi, sulle percentuali stabilite all'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 2.969,04</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 15.832,19</b>	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 3.307.222,70	€ 3.576.346,65	€ 564.144,71	€ 3.012.201,94	€ 3.012.201,94
IMMOBILE 2	€ 297.734,01	€ 445.939,55	€ 116.980,29	€ 328.959,26	€ 297.734,01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.604.956,71</b>	<b>€ 4.022.286,20</b>	<b>€ 681.125,00</b>	<b>€ 3.341.161,20</b>	<b>€ 3.309.935,95</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 3.309.935,95</b>

NOTE: Vedasi fascicolo istruttorio.

