RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 778 del 26 marzo 2018

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2017/2647 del 26/09/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **Barbieri Costruzioni s.r.l.** ed acquisita con protocollo CR/2015/50657 del 21/10/2015.
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante.

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2017/2647** del **26/09/2017** avente ad oggetto *"Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/1584 del 31/05/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da Barbieri Costruzioni s.r.l. ed acquisita con protocollo CR/2015/50657 del 21/10/2015"* col quale è stato concesso un contributo pari a **€ 343.506,75;**

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", una nuova comunicazione di variazione progettuale;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio in variante;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio in variante ha proposto, per gli interventi richiesti, la rideterminazione del contributo concesso ad un importo pari a **€ 326.688,79** secondo quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera",* come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Verificato che il beneficiaro "non risulta presente" nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 326.688,79**;

Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto e le relative "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **rettificare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate**, il proprio decreto di concessione** e le relative "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico"**, protocollo DCR/2017/2647** del **26/09/2017,** avente ad oggetto *"Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/1584 del 31/05/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da Barbieri Costruzioni s.r.l. ed acquisita con protocollo CR/2015/50657 del 21/10/2015";*

2. di **rideterminare** il contributo concesso, a favore di ***Barbieri Costruzioni s.r.l.*** -con sede legale a Modena (MO), Piazzale Risorgimento 37, CAP: 41124, Codice Fiscale: 01346860362, P.IVA: 01346860362, ad un importo complessivo pari a **€ 326.688,79,** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'"Allegato unico", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;

8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-50657-2015 BARBIERI COSTRUZIONI S.R.L.

Riepilogo degli interventi (al netto di iva):

Identificazione immobile	Danno ammesso al netto di IVA *Istruttoria di concessione*	Danno ammesso al netto di IVA *Istruttoria di variante*	Costo intervento previsto al netto di IVA *Istruttoria di concessione*	Costo intervento previsto *Istruttoria di variante*	Costo intervento ammesso al netto di IVA *Istruttoria di concessione*	Costo intervento ammesso *Istruttoria di variante*	Assicurazione	Contributo concedibile al netto di IVA *Istruttoria di concessione*	Contributo concedibile *Istruttoria di variante*
IMMOBILE 1	€ 463.208,00	€ 463.208,00	€ 516.352,79	€ 334.911,98	€ 343.506,75	€ 326.688,79	€0,00	€ 343.506,75	€ 326.688,79
TOTALE	€ 463.208,00	**€ 463.208,00**	€ 516.352,79	**€ 334.911,98**	€ 343.506,75	**€ 326.688,79**	**€0,00**	€ 343.506,75	**€ 326.688,79**

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE:

ID. IMMOBILE	Comune	Foglio	Particella	Riferimento tabellare	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	Indennizzo assicurativo	Contributo richiesto al netto di IVA (costo intervento)
n. 1	Bomporto (MO)	34	591	TAB. B, lettera a	Ante: 579,01 Post: 579,01	€ 0,00	€ 334.911,98

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI con Decreto n°. 1584 del 31/05/2016:

ID. IMMOBILE	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
n. 1	Ante: 579,01 Post: 579,01	Mag./dep. Riparazione con Rafforzamento locale	TAB. B lett. a	€ 463.208,00	€ 343.506,75	€ 343.506,75
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 343.506,75**

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi CONCESSI con Decreto n°. 2647 del 26/09/2017:

ID. IMMOBILE	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
n. 1	Ante 579,01 Post: 579,01	Mag./dep. Riparazione con Rafforzamento locale	TAB. B lett. a	€ 463.208,00	€ 343.506,75	€ 343.506,75
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 343.506,75**

TABELLA 2C Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE:

ID. IMMOBILE	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso / Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
n. 1	Ante 579,01 Post: 579,01	Mag./dep. / Riparazione con Rafforzamento locale	TAB. B lett. a	€ 463.208,00	€ 326.688,79	€ 326.688,79
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 326.688,79**

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ISTANZA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- **VARIAZIONI** di lavorazioni o di quantità dovute principalmente a:
  1. tamponamento di un'apertura al piano terra, per tutto lo spessore della muratura;
  2. rinforzo di fondazioni: nell'intervento di allargamento della base fondale previsto con la seconda variante è stato inserito un altro tratto di fondazione in corrispondenza del nuovo tratto di parete 7 (prospetto sud) di cui si prevede la ricostruzione ex-novo (si vedano tavole TS1 e TS6);
  3. nuove lavorazioni quali la calastrellatura dei pilastri e la posa di controventature metalliche a nastro sul tavolato di copertura;
  4. intervento di rinforzo delle murature: non viene previsto dalla seconda variante e sostituito dagli interventi di cui-scuci e aumento della resistenza a pressoflessione di colonne e pilastri in muratura mediante calastrellature metalliche;
  5. demolizione di pavimento: viene aggiunta in quanto necessaria alle operazioni preliminari per il consolidamento delle volte così come previsto nella seconda variante;
  6. spicconatura: viene aggiunta in quanto è stato ritenuto opportuno e più efficace spicconare l'intonaco e ristilare i giunti e/o intervenire con interventi di scuci-cuci, considerato che non viene più applicata la rete in materiale composito fibrorinforzato.
  7. lavorazione relativa alla cappa armata finale prevista per le volte della stalla principale e per la volta a padiglione (si vedano tavole TS2.1 e TS2.2);
  8. rimozione amianto: viene inserita in quanto tali manufatti non erano stati precedentemente identificati come cemento- amianto poiché tinteggiati e solo successivamente, in fase di rimozione degli intonaci, è stata riscontrata la presenza di tale materiale;

- **NON SARANNO PIU REALIZZATE** le seguenti lavorazioni:
  9. muratura in mattoni e malta con mattoni pieni e semipieni, fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, giunti in acciaio per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, scarpa in acciaio per applicazioni legno-legno, rimontaggio di sporto di gronda esterna, rete elettrosaldata, rinforzo o consolidamento di pareti mediante rete in materiale composito fibrorinforzato (tale lavorazione era stata inserita nella prima variante progettuale), impermeabilizzazione di fondazioni con membrana prefabbricata, pavimento a spolvero eseguito con calcestruzzo.

- **SONO STATE INSERITE** le seguenti nuove lavorazioni in variante:

10. calastrellatura dei pilastri, demolizione di pavimento compreso il sottofondo, svuotamento di rinfianchi di volte in laterizio, muratura in mattoni per l'esecuzione di ammorsature, spicconatura e scrostamento di intonaco, formazione di muratura per riprese murarie con mattoni pieni e semipieni, realizzazione di cappa armata per il collegamento alla muratura, rimozione di manufatti in amianto;

RITENUTI PARZIALMENTE RECEPIBILI IN QUANTO:

1. alcune lavorazioni richieste in variante progettuale erano state definite non ammissibili con decreto di concessione n°. 1584 del 31/05/2017.

Da ciò, visto che la variante si configura come una variante sostanziale ai fini sismici che comporta una diminuzione del costo dell'intervento, ai sensi dell'art 4, comma 10 e 10-bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SI PROPONE:

L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VARIANTE PROGETTUALE RICONOSCENDO IL CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 per il livello di danno, la superficie ammessa e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi.
Si precisa, altresì, che l'effettivo costo dell'intervento ammesso verrà determinato in fase di liquidazione secondo quanto previsto dal punto 11.1.6 delle Linee Guida dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. (realizzazione degli interventi con manodopera, mezzi ed attrezzature del beneficiario).

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 326.688,79 al netto dell'IVA.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

BARBIERI COSTRUZIONI S.R.L.

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			**PROTOCOLLI FASCICOLO**			
LEGALE RAPPRESENTANTE	Silvio Barbieri	BRBSLV67E20F257W		**RICHIESTA DI CONTRIBUTO**		CR-50657-2015	21/10/15
				FASCICOLO ISTRUTTORIO			
SEDE LEGALE	Piazzale Risorgimento 37	Modena	(MO)	**ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI**			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Ravarino-Carpi 85	Bomporto	(MO)	**ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI**			
CODICE FISCALE/P.IVA	01346860362			**CUP**		E62F16000200001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			**TITOLO ABILITATIVO**		ai sensi dell'art.8 c.2 dell'Ord. n.36/2016, sub condiz.	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.21.00			**AIA**			
				DURC rilasciato il	19/02/2018	DURC-2373-2018	19/02/2018
	coltivazione di uva da vino o tavola			**REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta**			
				ANTIMAFIA		CR-33035-2017	15/09/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE: MODENA			**N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA**			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				**IVA**	IVA DETRAIBILE		

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 326.688,79	€ 0,00	€ 326.688,79
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	**€ 326.688,79**	**€ 0,00**	**€ 326.688,79**

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1	IMPORTO DI VARIANTE RICHIESTO RICLASSIFICATO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 228.345,91	€ 221.518,63	€ 6.827,28	
di cui opere edili	*€ 228.345,91*	*€ 221.518,63*	*€ 6.827,28*	(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 70.658,14	€ 70.009,79	€ 648,35	
di cui opere edili	*€ 58.512,73*	*€ 58.193,77*	*€ 318,96*	(*2) (*A)
di cui opere impiantistiche	*€ 12.145,41*	*€ 11.816,02*	*€ 329,39*	(*3)
sub totale	**€ 299.004,05**	**€ 291.528,42**	**€ 7.475,63**	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 29.900,40	€ 29.152,84	€ 747,56	(*4)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-	€ 4.407,53	€ 4.407,53	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	**€ 334.911,98**	**€ 326.688,79**	**€ 8.223,19**	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	**€ 463.208,00**	**TAB B - Livello operativo E0 (stato di danno 2 e vulnerabilità media) - maggiorazione 30%: Immobile di "interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale" individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r. n. 20/2000 - decremento 30%: Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino o quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche.**		
ASSICURAZIONE		**TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO**	**€ 326.688,79**	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	**€ 326.688,79**	**100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo**		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA NUM. ORD.	TIPOLOGIA DI SPESA CODICE	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
(*1)	63	B01081	€ 6.827,26	€ 6.827,26	così come deliberato nella seduta del NdV del 23/02/2016 la pulitura con sistema a bassa pressione di superfici murarie non è giustificata in quanto la voce B02015b la comprende
	/	/	/	€ 0,02	arrotondamento
			SUB TOTALE	**€ 6.827,28**	
(*2)	30	A07073.b	€ 1.716,48	€ 318,96	Canali di gronda, converse e scossaline – il P.-U. da applicare alla lavorazione è pari ad € 19,41
			SUB TOTALE	**€ 318,96**	
(*3)	116	D05022.b	€ 329,39	€ 329,39	Così come deliberato nella seduta del NdV del 23/02/2016 e del 11/09/2017 "sovradimensionamento impianto elettrico"
			SUB TOTALE	**€ 329,39**	
(*4)	/	/	€ 29.900,40	€ 747,56	Eccedenza rispetto ai massimali previsti da ordinanza per le spese tecniche (10%)
			SUB TOTALE	**€ 747,56**	
			TOTALE	**€ 8.223,19**	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

	TIPOLOGIA DI SPESA NUM. ORD.	TIPOLOGIA DI SPESA CODICE	CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
(*A)	80	C02003	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - DI CUI COSTI PER OPERE EDILI	COSTI PER LE FINITURE - DI CUI COSTI PER OPERE IMPIANTISTICHE	€ 207,71
	81	C02004	COSTI PER OPERE STRUTTURALI - DI CUI COSTI PER OPERE EDILI	COSTI PER LE FINITURE - DI CUI COSTI PER OPERE IMPIANTISTICHE	€ 76,51
				SUB TOTALE	**€ 284,22**

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 463.208,00	€ 326.688,79	€ 0,00	€ 326.688,79	€ 326.688,79
TOTALE	€ 463.208,00	€ 326.688,79	€ 0,00	€ 326.688,79	€ 326.688,79
			TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI		**€ 326.688,79**